

**Інформація**  
**про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з**  
**реалізації Стратегій розвитку міст, районів та ОТГ**  
**за 2020 рік**

**Місто Лисичанськ**

На теперішній час Стратегії розвитку міста Лисичанська та Плану заходів з її реалізації не затверджені.

**Місто Рубіжне**

Стратегічний план економічного розвитку міста Рубіжне до 2020 року затверджено рішенням сесії від 05.09.2017 №36/2 (включає План заходів).

Протягом 2020 року в рамках виконання Плану заходів проводились роботи за 4 проектами:

- Забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне в рамках реалізації проекту «Реконструкція будівлі терапевтичного корпусу центральної міської лікарні в м. Рубіжне». Реалізація ведеться за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні з місцевого бюджету. Загальна вартість проекту 70469,65 тис. грн, на 2020 рік передбачено за проектом 38709,357 тис. грн. Сума витрат на реалізацію проекту в звітному періоді склала 38479,65 тис. грн;

- Створення навчально-методичного центру із симуляційним забезпеченням в рамках реалізації проекту «Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32-А». Станом на 01.01.2021 ремонтно-будівельні роботи завершено, ведеться встановлення симуляційного обладнання. Загальна вартість проекту 25146,68 тис. грн, з них на 2020 рік передбачено 15703,323 тис. грн. Сума витрат на реалізацію проекту в звітному періоді склала 15063,035 тис. грн;

- «Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня №7 Рубіжанської міської ради по вул. Визволителів, 53, в м. Рубіжному» в рамках якого передбачається реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі школи. Загальна вартість проекту 15353,032 тис. грн. Сума витрат на реалізацію проекту в звітному періоді склала 15050,468 тис. грн (в т. ч. за рахунок ДФРР – 13520,374 тис. грн, місцевого бюджету – 1530,094 тис. грн);

- Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ №1 по вул. Смирнова, 27а, м. Рубіжне. Проект реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України при співфінансуванні з місцевого бюджету. Загальна вартість проекту складає 9863,521 тис. грн. Сума витрат на реалізацію



проєкту в звітному періоді склала 5803,621 тис. грн (в т. ч. субвенція з державного бюджету – 5800,871 тис. грн, з місцевого бюджету - 2,75 тис. грн). Завершення робіт планується у 2021 році.

На 2020 рік запланована сума витрат за проєктами склала 76747,19 тис. грн. Фактичні витрати склали 74396,77 тис. грн або 96,94 % від запланованого на рік обсягу.

### **Місто Сєвєродонецьк**

Стратегія розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року затверджена рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 №15.

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації «Стратегії розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року» затверджено рішенням 48-ї міської ради від 26.06.2018 № 2658.

На 2020 рік Планом заходів передбачено реалізацію 6 проєктів регіонального розвитку на суму 495,89 млн грн за трьома стратегічними напрямками із чотирьох, а саме:

- на реалізацію **стратегічного напрямку В «Залучення інвестицій»** у звітному році спрямовано проєкт «Впровадження Програми розвитку інвестиційної діяльності м. Сєвєродонецька на 2016-2020 роки», який не завершено в повному обсязі за підсумками року.

Загальна вартість проєкту становить 588 млн грн. У 2020 році планувалось витратити 456481,23 тис. грн, що становить 92,05 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів.

Станом на 01.01.2021 проєкт профінансовано на суму 75,916 млн грн.

У 2020 році Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні за підтримки уряду Канади в рамках передала місту мобільний Центр надання адміністративних послуг (мобільний ЦНАП) на суму 5696 тис. грн.

У звітному році у місті Сєвєродонецьк закінчена реалізація проєктів Програми розвитку муніципальної інфраструктури та Надзвичайної кредитної програми для відновлення України з будівництва двох пелетних котелень НВК «Спеціалізована школа колегіум» та Сєвєродонецького міського палацу культури за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, триває будівництво ще трьох пелетних котелень. У 2020 році профінансовано з державного бюджету у сумі 1407,661 тис. грн, та 1063,092 тис. грн з місцевого бюджету.

В рамках національного проєкту «Велике будівництво» у 2020 році завершені роботи з реконструкції (термомодернізації) трьох загальноосвітніх шкіл міста Сєвєродонецьк № 5, 10, 13 за рахунок коштів ДФРР на загальну суму 50 млн. грн при співфінансуванні з міського бюджету.

У 2020 році в рамках Проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI» реалізовано субпроєкт «Покращення умов надання послуг шкільної освіти у КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 м. Сєвєродонецьк, Луганська область/KfW». Виконані ремонтні роботи з

утеплення фасаду та часткової заміни вікон та дверей у ДНЗ №11. Вартість будівельних робіт – 3 773,130 тис. грн. З місцевого бюджету у 2020 році профінансовано 24,7 тис. грн на коригування проекту. В рамках Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI» триває реконструкція будівлі гуртожитку за адресою: м. Северодонецьк, пр. Космонавтів, 18-а, як житла для внутрішньо переміщених осіб. У 2020 році було виконано роботи на суму 2603,548 тис. грн.

У 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій реалізовано три проекти з будівництва футбольних полів у загальноосвітніх школах міста на загальну суму 9613,225 тис. грн:

- Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою: Луганська область, селище міського типу Борівське, вул. Шкільна, 27, Борівський навчально-виховний комплекс. Вартість проекту – 2936,079 тис. грн;

- Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, бульвар Дружби Народів, 47, загальноосвітньої школи № 10. Вартість проекту - 3353,961 тис. грн;

- Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Гагаріна, 97, загальноосвітньої школи № 16. Вартість проекту – 3323,185 тис. грн.

У 2020 році у Северодонецьку в парку по проспекту Космонавтів, 29 було створено сучасний вуличний майданчик «Спортивне містечко». Проект «СПОРТИВНЕ МІСТЕЧКО: «СПОРТ ОБ'ЄДНУЄ ГРОМАДУ» створено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та проекту «Демократичне врядування у Східній Україні» в партнерстві з северодонецькою громадою. В рамках грантової угоди було встановлено та передано у власність територіальної громади міста вуличні тренажери на загальну суму 346,480 тис. грн.

В рамках меморандуму про взаєморозуміння з ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» у 2020 році з місцевого бюджету було профінансовано 99,9 тис. грн. на придбання обладнання на створення «Скейт-парку», отримано обладнання на суму 49,2 тис. грн.

Здійснена реалізація проекту зі створення «Англійського міні-парку» спільно з ГО «Успішна дія» на суму 612,050 тис. грн, в т. ч. внесок ГО «Успішна дія» у сумі 280 тис. грн, співфінансування місцевого бюджету у сумі 332,050 тис. грн.

За 2020 рік сума вибраних коштів за стратегічним напрямом склала 80,042 млн грн, що складає 17,53 % від запланованого на рік обсягу.

- на реалізацію **стратегічного напрямку С «Безпечне, енергоефективне та комфортне місто»** у звітному році спрямовано 3 проекти, які не завершено, а саме:

- 1) будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво;
- 2) будівництво мереж зовнішнього електропостачання території в районі озера Чисте, м. Северодонецьк;
- 3) реконструкція заплавного мосту № 1 м. Северодонецьк.

На впровадження цих проєктів передбачено 30,686 млн грн, що становить 6,19 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів.

За 2020 рік сума вибраних коштів за проєктами склала 10,425 млн грн, що складає 33,97 % від запланованого на рік обсягу. Фінансування за проєктами здійснювалось за кошти ДФРР та міського бюджету.

- на реалізацію **стратегічного напрямку Д «Здорове суспільство-активна громада»** в поточному році спрямовано 2 проєкти, які не реалізовувались.

На впровадження цих проєктів передбачено 8,725 млн грн, що становить 1,76 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. У звітному періоді видатки не проводились.

### **Біловодський район**

На території Біловодського району утворено об'єднану територіальну громаду – Біловодську селищну раду, до складу якої увійшли усі населені пункти району.

В зв'язку з тим, що всі ресурси місцевих бюджетів та все комунальне майно передано у власність та розпорядження зазначеного органу, то реалізація Плану заходів не виявляється за можливе.

### **Білокуракинський район**

Стратегія розвитку Білокуракинського району до 2020 року затверджена рішенням сесії районної ради 22.11.2017 №27/3. План заходів з реалізації цієї Стратегії затверджений рішенням сесії районної ради 26.02.2018 №30/6.

Планом заходів на 2020 рік передбачено реалізацію 10 проєктів за двома стратегічними цілями із чотирьох на суму 68,993 млн грн:

- за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» передбачено реалізацію 8 проєктів на суму 64,9 млн грн (94,07 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактичні видатки – 82,33 млн грн (126,86 % від плану);

- за стратегічною ціллю «Розвиток людського капіталу та збереження довкілля» передбачено реалізацію 2 проєктів на суму 4,093 млн грн (5,93 % від загальної вартості проєктів). Фактичні видатки не проводились.

Станом на 01.01.2021 сума вибраних коштів за проєктами Плану заходів склала 82,33 млн грн, що становить 119,33 % від запланованого обсягу їх фінансування на 2020 рік.

4 проєкти реалізовано в повному обсязі, а саме: «Розвиток сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу», «Оновлення машино-тракторного парку», «Організація поливу на зрошувальних площах»,

«Закупка установок індивідуального доїння» (проекти реалізовані власними коштами сільгоспвиробників, з'явилась можливість додаткового фінансування);

З проєкта реалізовано частково, а саме: «Відкриття свиноферми», «Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах», «Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах» (реалізація проєктів відбулась в межах наявного фінансування, при можливості буде продовжена в наступні роки);

З проєкта не виконано через відсутність коштів (проєкт «Створення на базі відділення відновлювального лікування Білокуракинської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Білокуракинського району та інших районів Луганської області» став неактуальним і реалізовуватись не буде, проєкт «Збільшення посівних площ круп'яних культур, в т.ч. гречки» та проєкт «Придбання медичного обладнання для Білокуракинської центральної районної лікарні з метою створення на базі Білокуракинської ЦРЛ лікарні інтенсивного лікування I рівня» не було можливості реалізувати через відсутність коштів).

### **Кремінський район**

Стратегія розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки затверджена рішенням сесії Кремінської районної ради від 21.08.2017 № 22/20. План заходів є складовою частиною Стратегії.

На 2020 рік Стратегією передбачено реалізацію 16 проєктів регіонального розвитку на суму 39,105 млн грн, за чотирма стратегічними напрямками із шести:

- за стратегічним напрямком **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ С. Розвиток туризму»** передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 9,284 млн грн (23,74 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактичні видатки у звітному періоді склали 1,348 млн грн (14,5 % від плану).

Проєкти «База відпочинку «Лісна поляна» - центр розвитку туризму, 2 – етап» і «Реконструкція комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Санаторна, 25» пройшли конкурсний відбір інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, який проводився Регіональною комісією з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору проєктів, однак не увійшли до переліку проєктів, які отримали фінансування в 2020 році за рахунок зазначеного фонду. На основі попереднього проєкту розроблено новий проєкт «Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Санаторна, 25», на реалізацію якого виділено кошти в сумі 1,348 млн грн із районного бюджету. Роботи завершено.

Проєкт «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району»

передбачає фінансування з місцевого бюджету в 2020 році на 47,8 тис. грн, однак у зв'язку із введенням карантину проведено перерозподіл фінансування;

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ D: Розвиток сфери охорони здоров'я»** передбачено реалізацію 9 проектів на суму 14,691 млн грн (37,57 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактичні видатки – 5,750 млн грн (39,14 % від плану). Реалізовано в повному обсязі 4 проекти, а саме: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КНП «Кремінська багатoproфільна лікарня Кремінської районної ради», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1А», «Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КНП "Кремінська багатoproфільна лікарня Кремінської районної ради", за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1А», «Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП «Кремінська багатoproфільна лікарня Кремінської районної ради», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1А», «Забезпечення доступності маломобільних груп населення до лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я первинної ланки Кремінського району (встановлення 15 металевих зварних пандусів відповідно до умов ДБН)»;

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ E. Розвиток освіти»** передбачено реалізацію проекту «Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської ЗОШ № 2 I-III ст. за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Титова, 18» на суму 6,596 млн грн (16,87 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). Фактичні видатки – 4,6 млн грн (69,74 % від плану);

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ F. Розвиток інженерної інфраструктури»** передбачено реалізацію 3 проектів на суму 8,533 млн грн (21,82 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактичні видатки – 8,062 млн грн (94,48 % від плану). Реалізовано в повному обсязі 2 проекта, а саме: «Ліквідація джерел забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ)», «Модернізація систем електропостачання, у тому числі зовнішнє освітлення вулиць; заміна та ремонт мережі електропостачання; заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі люмінесцентні лампи; ремонт мережі зовнішнього освітлення території та її оснащення автоматичною системою управління».

За підсумками 2020 року 7 проектів Плану заходів реалізовано в повному обсязі, 5 – знаходяться у стадії реалізації, 4 – не виконується через відсутність фінансування.

Станом на 01.01.2021 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами Плану заходів склала 19,760 млн грн, або 50,53 % від запланованого на рік обсягу.

### **Марківський район**

У зв'язку зі створенням Марківської ОТГ, яка охопила більшість території, було вирішено розробляти Стратегію Марківської ОТГ, у перспективі з подальшим приєднанням суміжних громад.

### **Міловський район**

Стратегію розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року затверджено рішенням сесії районної ради від 26.10.2017 № 20/5.

План заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року, затверджений рішенням сесії районної ради від 19.04.2018 № 24/13 (в редакції від 25.07.2018 № 26/14) та рішенням про внесення змін від 13.02.2019 № 32/8.

Протягом 2020 року передбачено реалізацію 45 проєктів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 283,95 млн грн, з яких: 6 – виконано, 10 – у стадії виконання та 29 проєкта не виконується у зв'язку з відсутністю джерел фінансування.

На реалізацію **стратегічної цілі № 1 «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг»** у звітному році спрямовано 33 проєктів на суму 225,049 млн грн (79,25 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). З них:

- 5 проєктів реалізовано в повному обсязі, а саме: «Будівництво Міловської лікарської амбулаторії загальної практики вул. Центральна, смт Мілове, Міловський район, Луганська область», «Будівництво самопливного каналізаційного колектору від вул. Миру до очисних споруд смт. Мілове», «Капітальний ремонт Морозівської ЗОШ I-III ступенів, Луганська обл., Міловський р-н, с. Морозівка вул. Центральна, 24А», «Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ «Зірочка» за адресою: с. Зориківка, пров. Робочий, 2, Міловського району Луганської області» та «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків та дверей) Новострільцівського НВК розташованого за адресою с.Новострільцівка, вул. Садова, 54»;

- 6 проєктів знаходяться у стадії реалізації;

- 22 проєктів не виконуються у зв'язку з відсутністю фінансування, проводиться робота по залученню інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 2 «Відновлення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** у звітному році спрямовано 4 проєкта на суму 18,53 млн грн (6,52 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). З них:

- реалізовано один проєкт «Покращення роботи Центру надання адміністративних послуг Міловської районної державної адміністрації Луганської області». Здійснено реконструкцію приміщення ЦНАПу, встановлено обладнання для виготовлення біометричного паспорту громадянина України, а також підключено Центр до каналу спецзв'язку в

рамках проекту «Зміцнення громадської довіри», який реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID;

- по проекту «Реконструкція приміщень Управління соціального захисту населення Міловської райдержадміністрації під Центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс» загальною вартістю 14,00 млн грн розроблено проектну-кошторисну документацію.

Для реалізації двох проектів продовжується робота по залученню інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** у звітному році спрямовано 1 проект на суму 5000,00 тис. грн «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку відпочинку Дружби Народів, смт Мілове» (1,76 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Розроблено проектну-кошторисну документацію, ведеться пошук інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру»** спрямовано 7 проектів на заплановану суму 35,37 млн грн (12,45 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів), з яких 3 знаходиться у стадії реалізації, інші не виконуються через відсутність фінансування.

У звітному періоді продовжено реалізацію проекту «Реконструкція тротуарного покриття по вул. Центральна (Луначарського) – II черга та по вул. Дружби Народів (I черга) смт Мілове Луганської області». Укладено договір на виконання робіт від 12.09.2019 № 25 з ФОП Бугайов В.І. Роботи будуть продовжені в 2021 році

Проект «Зміцнення та поліпшення культурно-просвітницького середовища шляхом утворення сучасних комунікаційних майданчиків для згуртування мешканців району (вікових, професійних соціальних та суспільно - орієнтованих груп) на базі Міловської ЦБС» потребує актуалізації.

Проект «Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури за адресою село Морозівка, вул. Центральна, 24 Міловського району Луганської області» станом на 01.01.2021 частково реалізовано на суму 217,9 тис. грн за рахунок коштів сільської ради (проведено заміну вікон та дверей).

Проект «Забезпечення житлом вчителів та медичних працівників, у тому числі з числа внутрішньо-переміщених осіб та військовослужбовців» реалізується за рахунок коштів районного бюджету (980,0 тис. грн): придбано 3 службових квартири для працівників суду, прикордонників, медпрацівників.

Для реалізації інших проектів продовжується робота по залученню інвесторів.

Станом на 01.01.2021 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 66,688 млн грн, або 23,49 % від запланованого на рік обсягу.



### **Новоайдарський район**

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району на період до 2020 року розроблена комітетом по стратегічному плануванню Новоайдарського району та затверджена рішенням сесії Новоайдарської районної ради від 19.09.2013 № 18/2 «Про затвердження Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району».

Оновлений План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії Новоайдарської районної ради «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області на 2018-2020 роки» від 11.04.2019 № 24/16 (далі - План заходів).

У звітному періоді передбачено реалізацію 50 проєктів за 3 стратегічними напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування 85,049 млн грн, з яких: 40 – виконано у повному обсязі, 7 – знаходяться у стадії виконання, 3 – не виконується.

**За стратегічним напрямком I «Добробут»** в поточному році спрямовано 4 проєкти, з яких 3 – виконано у повному обсязі, реалізацію 1 проєкта планується завершити в 2021 році.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування у 2020 році складає 1,748 млн грн, що становить 1,98 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.01.2021 року освоєно всі заплановані на рік кошти.

**За стратегічним напрямком II «Майстерність та професійність»** у звітному році спрямовано 13 проєктів, з яких: 7 – виконано у повному обсязі, 5 - у стадії реалізації, 1 – не виконується через відсутність джерел фінансування.

На впровадження цих проєктів запланований обсяг фінансування складає 46,580 млн грн, що становить 52,81 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування. Станом на 01.01.2021 сума освоєних коштів за проєктами склала 2,803 млн грн, або 6,02 % від запланованого на рік обсягу.

**За стратегічним напрямком III «Ефективність»** в звітному році спрямовано 33 проєкти, з яких: 30 – виконано у повному обсязі, 1 – знаходиться у стадії реалізації, планується завершити в 2021 році.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування склала 39,873 млн грн, що становить 45,2 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.01.2021 сума освоєних коштів за проєктами склала 24,198 млн грн, або 60,69 % від запланованого на рік обсягу.

На виконання Плану заходів реалізовувались проєкти з реконструкції та капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я, адміністративних будівель. Проведено ремонт системи водопостачання в с. Новоохтирка, поточний ремонт місць загального користування в с. Михайлюки. Реалізація заходів відбувалася за рахунок бюджетних коштів (державного та районного бюджетів). Закуплено апарати та обладнання для КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня».

Станом на 01.01.2021 року сума фактичних видатків за проєктами Плану заходів склала 28,748 млн грн, що становить 32,6 % від запланованого обсягу їх фінансування.

### **Новопсковський район**

Стратегія розвитку Новопсковського району на період до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.12.2017 №1009.

Планом заходів на 2020 рік передбачено реалізацію 11 проєктів за 2 стратегічними цілями із трьох на суму 4,405 млн грн.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Підвищення стандартів життя»** у звітному році спрямовано 3 проєкти на суму 257,62 тис. грн (5,85 % від загального передбаченого Планом обсягу фінансування), які реалізовані в повному обсязі. А саме:

- «Придбання медичного технологічного обладнання для сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини (ваги зважувальні для немовлят - 1 од.; вимірювач артеріального тиску - 14 од.)» за рахунок коштів підприємства (КНП «Новопсковський ЦПМСД Новопсковської районної ради») на загальну суму 7,9 тис. грн;

- «Закупівля комп'ютерного обладнання для КНП «Новопсковське ТМО Новопсковської районної ради» (комп'ютери - 16 од., МФУ - 6 од.)» за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 184,220 тис. грн;

- «Придбання медичного обладнання для надання невідкладної медичної допомоги КНП «Новопсковське ТМО Новопсковської районної ради» (кисневий концентратор - 2 од.; УФ - камера мобільний - 1 од.) за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 65,5 тис. грн.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Забезпечення освітнього, культурного розвитку та соціального захисту жителів району»** у звітному році спрямовано 8 проєктів на суму 4,147 млн грн (94,15 % від загального передбаченого Планом обсягу фінансування), які повністю реалізовані.

Для закладів освіти Новопсковського району, за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету (90%) та співфінансування коштів з місцевого бюджету (10%) проведено закупівлю на придбання дидактичних матеріалів, меблів, комп'ютерного обладнання для початкової школи на загальну суму 978,4 тис. грн. За рахунок залишків освітньої субвенції проведено закупівлю комплектів обладнання для початкової школи (мультимедійна дошка та проектор) – 949,9 тис. грн, розроблено робочий проєкт та монтаж системи протипожежного захисту в Ганусівському та Донцівському закладах загальної середньої освіти I-II ступенів Новопсковської районної ради на загальну суму 256,7 тис. грн, проведено заходи з реконструкції вузлів обліку газу в Новорозсошанському, Танюшівському, Пісківському, Кам'янському, Можняківському закладах загальної середньої освіти I-III ступенів

Новопокровської районної ради на загальну суму 259,4 тис. грн, придбано обладнання (7 комплектів) для вивчення іноземних мов (лінгафонних кабінетів) на суму 1585,122 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 року сума вибраних коштів за проектами Плану заходів склала 4,287 млн грн, або 97,34 % від запланованого на рік обсягу. Проекти реалізовано в повному обсязі. Економія коштів виникла за рахунок тендерних процедур.

### **Попаснянський район**

Стратегію розвитку Попаснянського району Луганської області на 2017-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації від 14.09.2017 № 445.

План заходів на 2019-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації від 28.03.2018 № 3/7.

Листом від 10.04.2020 № 03-28-944 в. о. голови Попаснянської районної державної адміністрації повідомлено, що розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.12.2019 № 2043 «Про упорядкування структури, чисельності та штату працівників структурних підрозділів Попаснянської райдержадміністрації» 5 березня 2020 року ліквідовано структурний підрозділ райдержадміністрації – управління економічного розвитку і торгівлі з виведенням зі структури і штатної чисельності всіх 6 одиниць управління.

У зв'язку з цим, інформацію щодо виконання Плану заходів не надано.

### **Сватівський район**

Стратегію розвитку Сватівського району до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджено рішенням сесії Сватівської районної ради від 23.11.2017 № 24/2.

Планом заходів у звітному періоді передбачено реалізацію 9 проектів за трьома стратегічними цілями загальною вартістю 46,397 млн грн, з яких 6 - у стадії виконання, 3 – не виконується через відсутність коштів.

На реалізацію **стратегічної цілі 1 «Побудова сталого економічного розвитку»** у звітному році спрямовано проект «Комплексний проект МКП «Сватівський водоканал» з капітального ремонту аварійних ділянок та об'єктів розташованих за адресами: кв. Будівельників, вул. Привокзальна, вул. Челюскінців, кв. Мирний, 1 вул. Водоп'янова, вул. Польова, кв. Залізничників, вул. Дружби, 72а, вул. Садова, 74, кв. Будівельників, ба, кв. Докучаєва, 8а в м. Сватове, Луганської області» на суму 848,16 тис. грн (або 2,24 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування, який реалізується в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

На реалізацію стратегічної цілі 2 «Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» у звітному році спрямовано 5 проєктів на суму 33,318 млн грн (або 88,15 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), з них 3 проєкта знаходяться у стадії виконання, 2 – не виконуються через відсутність джерел фінансування.

На реалізацію стратегічної цілі 3 «Підвищення спроможності влади в умовах децентралізації» в поточному році спрямовано 3 проєкта на суму 3,632 млн грн (або 9,68% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), з них 2 проєкта знаходяться у стадії виконання, 1 – не виконується через відсутність джерел фінансування.

Станом на 01.01.2021 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами Плану заходів склала 2,88 млн грн, або 7,6 % від запланованого на рік обсягу.

### **Станично-Луганський район**

Стратегія соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району до 2020 року затверджена рішенням районної ради від 07.08.2013 №27/5, змінена та доповнена розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.12.2017 № 381.

План заходів з реалізації Стратегії на 2019-2020 роки затверджений рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 28.09.2018 № 28/1 (далі – План заходів).

Рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 14.05.2019 № 704 та від 26.11.2019 № 42/9 затверджені зміни та доповнення до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Станично-Луганського району на 2019-2020 роки (далі – План), а саме вилючені проєкти, які на теперішній час втратили актуальність.

Кількість актуальних проєктів, включених до Плану заходів у 2020 році, склала 79 за 4 стратегічними цілями, з яких реалізовано – 11, у стадії реалізації – 4, не виконується – 64 (у зв'язку з відсутністю фінансування). На реалізацію проєктів Планом заходів передбачено видатків на 454,61 млн грн, сума вибраних коштів за проєктами склала 7,276 млн грн, або 1,6 % від плану:

- за стратегічною ціллю «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг» передбачено 56 проєктів на суму 354,289 млн грн (77,93 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). З них 10 проєктів реалізовано, 3 – знаходяться у стадії реалізації, 43 – не виконується у зв'язку з відсутністю фінансування. Освоєно 7,276 млн грн, або 2,05 % від плану;

- за стратегічною ціллю «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» передбачено 8 проєктів на суму

29,208 млн грн (6,42 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування), реалізація яких не розпочата у зв'язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю **«Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** передбачено 9 проєктів на суму 56,214 млн грн (12,37 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування), реалізація яких не розпочата у зв'язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю **«Створення сприятливих умов для життя та побудови миру»** передбачено 6 проєктів на суму 14,897 млн грн (3,28 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). З них 1 проєкт «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів» реалізовано, 1 проєкт знаходиться у стадії реалізації, інші не виконуються у зв'язку з відсутністю фінансування.

### **Старобільський район**

Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина-2020» затверджена рішенням районної ради від 16.03.2012 № 14/4. Рішенням сесії Старобільської районної ради від 30.08.2017 № 21/6 до Стратегії внесені зміни та доповнено її Планом заходів.

У 2018 році План заходів з реалізації Стратегії було затверджено у новій редакції рішенням Старобільської районної ради від 26.07.2018 № 27/10.

У 2020 році було передбачено реалізацію 44 проєктів за трьома стратегічними напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування у 2020 році – 153,766 млн грн, з яких 15 виконано, 3 знаходяться у стадії виконання, 26 – не виконано через відсутність джерел фінансування.

Сума вибраних коштів за 2020 рік на реалізацію проєктів становить 729,4 млн грн, або в 4,74 рази більше від запланованого обсягу фінансування. Перевиконання обумовлено реалізацією програми Президента України «Велике будівництво», в рамках якої на території Старобільського району зроблено капітальний ремонт дороги Н-21 на 649,6 млн грн державних коштів.

На реалізацію **Стратегічного напрямку 1 «Розвиток економічного потенціалу та підприємницької діяльності»** у звітному році було спрямовано 4 проєкта, з яких 1 – виконано («Відновлення інфраструктури автомобільних доріг»), 3 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. Загалом на впровадження цих проєктів у 2020 році було заплановано – 24,1 млн грн, використано у звітному періоді – 669,7 млн грн, що у 27,8 раз більше від запланованого обсягу (державний бюджет, місцеві бюджети) (за програмою «Велике будівництво» 20км державної дороги Н-21 - 649,6 млн грн коштів державного бюджету; вул. Южна – 16,9 млн грн коштів обласного бюджету та комунальних доріг міста Старобільськ на суму 3,2 млн грн коштів міського бюджету).

На реалізацію **Стратегічного напрямку 3 «Забезпечення сталого соціального та екологічно безпечного середовища»** у звітному році спрямовано 28 проєктів, з яких 10 – виконано, 2 знаходяться у стадії виконання, не виконано через відсутність фінансування на звітну дату – 16 проєктів.

Загалом на впровадження цих проєктів у 2020 році сума запланованого обсягу фінансування складає 88,48 млн грн, з яких використано у звітному періоді 49,045 млн грн або 55,4% від запланованого обсягу.

**Стратегічний напрям 4 «Культурний та духовний розвиток, збереження національних традицій»** включає 12 проєктів, які було заплановано завершити в 2020 році, з них 3 – виконано, 2 – знаходиться у стадії виконання, не виконано – 7 через відсутність фінансування на звітну дату.

За даною стратегічною ціллю реалізовано такі проєкти:

- Пілотний проєкт: «Нова Українська школа» - 1032,1 тис. грн з державного бюджету;
- Придбання обладнання за програмою Нової Української школи – 2633,4 тис. грн коштів районного бюджету;
- Придбання підсилюючої апаратури, одягу сцени, нових меблів – 723 тис. грн, з яких: 500,5 тис. грн районний бюджет, 141,4 тис. грн інші джерела, 81,0 тис. грн міжнародна допомога (ЄС «HouseofEurope»).

Продовжується реалізація проєктів:

- Капітальний ремонт Старобільської ЗОШ II-III ступенів №4 Старобільської райради на кв. Ватутіна, 53 а, м. Старобільськ, Луганської області, на який у 2020 році витрачено 4352,1 тис. грн (4329,2 тис. грн – державний бюджет, 22,9 тис. грн – районний бюджет) (проєкт реалізується в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України);
- Реконструкція навчальних корпусів Старобільської гімназії по вул. Володарського, 25, м. Старобільськ, Луганської області, на який у 2020 році витрачено 1818,1 тис. грн.

Загалом на впровадження проєктів, визначених стратегічним напрямом 4, потреба у фінансуванні в 2020 році становила 41,173 млн грн, з яких освоєно 10,633 млн грн, або 28,82 % від запланованого обсягу.

Внаслідок направлення коштів різних рівнів на фінансування заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 з березня місяця 2020 року, не усі проєкти змогли бути профінансовані в повному обсязі.

### **Троїцький район**

Стратегія економічного і соціального розвитку Троїцького району до 2020 року (оновлена) затверджена рішенням сесії районної ради від 19.10.2017 № 16/18. План заходів з реалізації Стратегії економічного і соціального

розвитку Троїцького району на 2019-2020 роки затверджено рішенням сесії Троїцької районної ради від 18.04.2019 № 28/2.

Звіт про виконання Плану заходів з реалізації стратегії розвитку Троїцького району до 2020 року не надано у зв'язку з ліквідацією Троїцької районної державної адміністрації.

### **Біловодська ОТГ**

Стратегія розвитку Біловодської об'єднаної територіальної громади Луганської області до 2023 року (далі – Стратегія) затверджена рішенням сесії Біловодської селищної ради від 21.02.2019 № 24/17, складовою якої є план реалізації Стратегії. В цілому до Стратегії та плану заходів увійшли 3 стратегічні цілі, 9 оперативних цілей та 27 завдань, спрямованих на досягнення мети.

В 2020 році запланована повна або часткова реалізація 82 проєктів місцевого розвитку. На реалізацію цих проєктів передбачено 205,813 млн грн.

За 2020 рік Біловодською об'єднаною територіальною громадою реалізовано 13 проєктів, в стадії реалізації 40 проєктів, ще не розпочато виконання 29 проєктів.

На реалізацію **стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної спроможності громади»** у звітному році спрямовано 15 проєктів на суму 10,301 млн грн (або 5,0 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактично освоєно коштів у сумі 3,723 млн грн, або 36,15 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Створення комфортного безпечного життєвого простору»** у звітному році спрямовано 21 проєкт на суму 40,279 млн грн (або 19,57 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактично освоєно коштів у сумі 9,745 млн грн, або 24,19 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Підвищення якості життя у сільських територіях»** у звітному році спрямовано 46 проєктів на суму 164,978 млн грн (або 75,42 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактично освоєно коштів у сумі 32,454 млн грн, або 15,77 % від плану.

На виконання плану заходів вплинули відсутність актуалізованої містобудівної документації, проєктно-кошторисної документації, обмеженість місцевого бюджету.

Повністю вдалось реалізувати такі проєкти:

- «Забезпечення підвищення кваліфікації адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Біловодської селищної ради»;

- «Покращення медичного обслуговування населення, особливо в сільській місцевості Біловодської ОТГ, шляхом придбання пересувного медичного обладнання»;

- «Капітальний ремонт підвідного водопроводу від св. № 5 в смт. Біловодськ». Роботи завершені, об'єкт готується для здачі в експлуатацію
- «Організація банку крові в КНП «Біловодська центральна районна лікарня»»;
- «Забезпечення освітлення прилеглої території КНП «Біловодська центральна районна лікарня»»;
- «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ» (реалізація проєкту розпочата в минулі роки, завершальні роботи були здійснені в 2019 році, фактично об'єкт введений в експлуатацію в січні 2020 року) ;
- «Створення сучасного коворкінг-центру на базі читальної зали Біловодської центральної районної бібліотеки», вартість реалізованого проєкту 390,138 тис. грн;
- «Створення підприємства з виробництва брикетів та пелетів». Фактично проєкт реалізовано в 2019 році. Діючий ФОП завдяки грантовій підтримці проєкту UNDP та Polish aid налагодив випуск продукції;
- «Капітальний ремонт терапевтичного відділення КНП «Біловодська центральна районна лікарня». В червні 2020 року відбулось відкриття оновленого терапевтичного відділення;
- «Будівництво твердопаливної модульної котельні для адміністративних будівель Біловодської селищної ради Луганської області із застосуванням енергоефективних технологій». Об'єкт введено в експлуатацію в вересні 2020 року;
- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна смт. Біловодськ (II черга)»;
- «Капітальний ремонт відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КНП «Біловодська центральна районна лікарня»»;
- «Реконструкція приміщень першого поверху п'ятиповерхового корпусу КНП «Біловодська центральна районна лікарня» з обладнанням приміщень кардіологічного відділення з ліжками кардіореанімації»;

Не реалізованими станом на 01.01.2021 року залишається 29 проєктів.

Таким чином сума вибраних коштів за проєктами Плану заходів у звітному періоді склала 45,923 млн грн, що становить 0,22 % від передбаченого на рік обсягу.

### **Білокуракинська ТГ**

Стратегія розвитку Білокуракинської об'єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням 38 сесії від 22.12.2017, питання № 38/8. В цілому до Стратегії та плану заходів увійшли 4 стратегічні напрями, 13 оперативних цілей та 83 завдання, спрямованих на досягнення мети.

План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії від 15.05.2018 № 46/11 та відкориговано згідно з рішенням сесії від 24.12.2019 № 73/15.



Планом заходів на 2020 рік заплановано реалізацію 52 проєктів на суму 61,133 млн грн, з яких 33 проєкта повністю реалізовано, 10 – знаходиться у стадії реалізації, 9 – не реалізується, у зв'язку з відсутністю фінансування.

На реалізацію **стратегічного напрямку А «Розвиток екологічно дружнього бізнесу та залучення інвестицій»** у звітному році спрямовано 8 проєктів на суму 1,7 млн грн (або 2,78 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування), фінансування яких не розпочато.

На реалізацію **стратегічного напрямку В «Безпечна, комфортна та енергоефективна громада»** у звітному році спрямовано 6 проєктів на суму 28,682 млн грн (або 46,92 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактично освоєно коштів у сумі 1,243 млн грн, або 4,3 % від плану.

На реалізацію **стратегічного напрямку С «Цілісний гуманітарний простір громади та ефективне врядування»** у звітному році спрямовано 38 проєктів на суму 30,751 млн грн (або 50,3 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування). Фактично освоєно коштів у сумі 10,592 млн грн, або 34,4 % від плану.

Сума вибраних коштів за проєктами у звітному періоді склала 11,835 млн грн, що становить 19,36 % від запланованого обсягу фінансування.

### **Красноріченська ТГ**

Стратегічний план розвитку Красноріченської ОТГ до 2022 року затверджений рішенням селищної ради від 21.12.2018 № 21/15. План заходів включено до Стратегічного плану розвитку.

Звіт про результати виконання заходів з реалізації Стратегічного плану розвитку Красноріченської ОТГ не надано.

### **Лозно-Олександрівська ТГ**

Стратегічний (перспективний) план розвитку Лозно-Олександрівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджений рішенням селищної ради від 15.02.2019 № 19/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегічним (перспективним) планом розвитку Лозно-Олександрівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки у 2020 році передбачено реалізацію 7 проєктів на суму 26,092 млн грн, що знаходяться у стані реалізації.

Станом на 01.01.2021 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 17,335 млн грн, що становить 66,44 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів.

### **Новопсковська ТГ**

Стратегія розвитку Новопсковської селищної територіальної громади до 2025 року затверджена рішенням селищної ради від 22.09.2016 № 13/2 та

актуалізована рішенням селищної ради від 25.01.2018 № 37/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегією розвитку Новопокровської селищної об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року у 2020 році передбачено реалізацію 44 проєктів на суму 7,498 млн грн.

Загальна кількість реалізованих проєктів – 42, у стадії реалізації - 2 проєктів. З них:

- в стадії реалізації та будуть завершені у 2021 році проєкти «Розробка Генерального плану смт. Новопокров Новопокровського району Луганської області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт. Новопокров Новопокровського району Луганської області (у складі Генерального плану)», «Капітальний ремонт будівлі комунальної установи Центр надання соціальних послуг Новопокровської селищної ради за адресою: вул. Магістральна, 307-Б, смт Новопокров, Луганської області». Планова вартість проєктів у 2020 році – 946,473 тис. грн, сума вибраних коштів – 885,432 тис. грн.

- реалізовано 42 проєкти плановою вартістю на 2020 рік 6551,308 тис. грн, сума вибраних коштів за проєктами – 6172,064 тис. грн):

З них 34 проєкти реалізовано за рахунок коштів бюджету Новопокровської селищної територіальної громади (загальна вартість проєктів – 4997,048 тис. грн, сума вибраних коштів у 2020 році – 4702,651 тис. грн).

Проєкт «Придбання оргтехніки, меблів спецпризначення, обладнання для пісочної терапії» реалізовано за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (у закладах загальної освіти). Загальна вартість проєкту – 25,289 тис. грн, сума вибраних коштів у 2020 році – 25,289 тис. грн.

Проєкт «Придбання меблів спецпризначення, медичний логопедичний кабінет, оргтехніка» реалізовано за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (у закладах дошкільної освіти). Загальна вартість проєкту – 33,604 тис. грн, сума вибраних коштів у 2020 році – 33,602 тис. грн).

Проєкт «Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів» реалізовано за рахунок коштів бюджету Новопокровської селищної територіальної громади, субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (загальна вартість проєкту – 324,800 тис. грн, сума вибраних коштів у 2020 році – 323,036 тис. грн.

5 проєктів реалізовано за рахунок коштів бюджету Новопокровської селищної територіальної громади, залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду. Загальна вартість проєктів – 1170,567 тис. грн, сума вибраних коштів у 2020 році – 1087,486 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 7,058 млн грн, що становить 94,13 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів.

### **Троїцька ТГ**

Стратегія розвитку Троїцької об'єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням Троїцької селищної ради сьомого скликання від 20.12.2017 № 11/5. План заходів включений до Стратегії.

Планом заходів на 2020 рік передбачено реалізацію 8 проєктів за трьома стратегічними цілями із тринадцяти на загальну вартість 7,541 млн грн:

- за стратегічною ціллю «Енергоефективне управління та інфраструктура» передбачено реалізацію 1 проєкта на суму 638,07 тис. грн (8,46 % від загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування)

- за стратегічною ціллю «Чисте довкілля, якісний благоустрій» передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 3,583 млн грн (47,51 % від загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

- за стратегічною ціллю «Креативний освітній та культурний простір» передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 2,65 млн грн (35,14 % від загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

- за стратегічною ціллю «Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля» передбачено реалізацію 1 проєкта на суму 670 тис. грн (8,88 % від загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

Станом на 01.01.2021 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами Плану заходів склала 6,968 млн грн, що становить 92,39 % від передбаченого обсягу фінансування.

### **Чмирівська ТГ**

Стратегія соціально-економічного розвитку Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки затверджена рішенням Чмирівської сільської ради від 22.12.2017 № 18/04.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку економічного розвитку Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки затверджено рішенням Чмирівської сільської ради від 15.05.2018 № 22/04.

У 2020 році Планом заходів передбачено реалізацію 13 проєктів за 2 стратегічними напрямками із трьох на суму 23,202 млн грн.

На реалізацію **стратегічного напрямку В «Комфортна громада»** у звітному році спрямовано 7 проєктів, з яких 6 – виконано, 1 знаходиться в стані виконання. На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 3,965 млн грн, за звітний період було використано 1,392 млн грн, або 35,1 % від плану.

На реалізацію **стратегічного напрямку С «Громада соціального розвитку»** у звітному році спрямовано 6 проєктів, з яких 3 – виконано, 3 – не виконуються. На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 19,236 млн грн, за звітний період було використано 19,027 млн грн, або 98,9 % від плану.

Повністю реалізовано за 2020 рік 9 проєктів, а саме:

- поточний ремонт комунальної дороги с. Бутове;
- улаштування освітлення вулиць населених пунктів Чмирівської об'єднаної територіальної громади Старобільського району Луганської області;
- придбання та встановлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху;
- конкурс проєктів Громадського бюджету. Проведено встановлення 5 майданчиків та однієї альтанки;
- створення єдиного освітнього простору Чмирівської ОТГ як шлях до забезпечення якісних та доступних освітніх послуг в громаді;
- «Дошкільний навчальний заклад «Колосок» по вул. Шкільній, 1, с. Бутове Чмирівської об'єднаної територіальної громади - капітальний ремонт», у серпні 2020 року проведено відкриття закладу;
- реконструкція одноповерхової будівлі під розташування спортивно-оздоровчого корпусу «Веселий вулик» Бутівської ЗОШ I-III ступенів с. Бутове, вул.Шкільна,1, Старобільського району, Луганської області;
- придбання житла для окремих категорій населення за Програмою підтримки та розвитку установ ПМСД Чмирівської с/р ОТГ на 2020 рік;
- капітальний ремонт Вишневецького будинку культури за адресою: вул. Центральна, б.9, с. Вишневе Старобільського району Луганської області.

Таким чином у звітному періоді сума вибраних коштів за проєктами Плану заходів склала 20,419 млн грн, що становить 88 % від передбаченого на рік обсягу фінансування проєктів.

### **Нижньодуванська ТГ**

Стратегія розвитку Нижньодуванської об'єднаної територіальної громади Луганської області до 2024 року була затверджена рішенням селищної ради від 01.10.2020 № 49/1. Реалізація стратегії розвитку території планувалась з 2021 року, але після чергових місцевих виборів 25.10.2020 територія громади значно збільшилась. Наразі розпорядженням голови від 04.01.2021 № 1 було створено робочу групу з розробки оновленої стратегії розвитку Нижньодуванської громади, з урахуванням приєднаних територій.