


ЗАТВЕРДЖУЮ
В. О. Голови обласної державної адміністрації –
керівник обласної військово-цивільної
адміністрації

Олексій СМІРНОВ
2021



ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за 2020 рік

№ п/п	№ текучого заявки	Назва конкретного заходу та проєкт регіонального розвитку	Назва та назва закінчення регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Територіальна співвідповідність (назва регіону, департаменту, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Залишок вартості проєкту, тис. грн	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн		Індикатори (можливо) результативності реалізації проєкту	Стан реалізації проєкту (з приведенням оцінює фактично виконаного і зданою частини)	Проблеми, питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та запропонованих заходів)			
					планована	фактична			з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична						
Резюме по всіх підпунктах:																				
Всього по пп. I:																				
1	1.1.1.1	Ремонтна робота та модернізація регіонального департаменту, будівництво модульних котельних	1.1.1.1. Забезпечення стабільності енергопостачання та підвищення рівня енергетичної безпеки	Луганська область	2019- 2020	2019- 2020	82923,26	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела	0,00	0,00	41201,42	5521,05	82923,26	10090,29	Кількість встановлених бурово-модульних котельних та котельного обладнання	0,0	40	7	-33	вдвічі більше ніж виконано
2	1.1.1.2	Ново-будівництво ПС 500 кВ Кремениця в залізниця ПЛ 500 кВ Довбиська – Довбиська та ПЛ 200 кВ Кремениця – Ювілейна	1.1.1.2. Забезпечення стабільності енергопостачання та підвищення рівня енергетичної безпеки	Луганська область	2019- 2020	2019- 2020	267795,79	Державний бюджет	0,00	0,00	52344,76	15175,67	267795,79	230626,70	Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	100	0	нижче ніж виконано
3	1.1.2.1	Вдосконалення систем моніторингу та накопичення даних Луганської області	1.1.2. Забезпечення стабільності енергопостачання та підвищення рівня енергетичної безпеки	Луганська область	2019- 2020	2019- 2020	186012,04	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела	63044,27	29740,46	93006,52	29564,58	186012,04	40892,41	Кількість встановлених бурово-модульних котельних та котельного обладнання	0,0	9	1	-8	вдвічі більше ніж виконано
4	1.1.3.1	Будівництво дільничної лінії №1 «Січне коліно» Дніпропетровська Кіндрашівська-Нової в дільничного мережею України	1.1.3. Вдосконалення енергетичної безпеки та підвищення рівня енергетичної безпеки	Луганська область, Луганська область, територія України (територія напрямки рр/с)	2019- 2020	2019- 2020	0,00	не визначено	0	0	0	0	0	0	Будівництво ліній	км	64,2	64,2	0	вдвічі більше ніж виконано
5	1.1.3.2	Вдосконалення дорожньо- транспортної інфраструктури області	1.1.3. Вдосконалення енергетичної безпеки та підвищення рівня енергетичної безпеки	Луганська область, Луганська область, територія України (територія напрямки рр/с)	2019- 2020	2019- 2020	1226758,25	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, ДФРР, місцевий бюджет	1226758,3	696915,16	696915,16	644543,18	1226758,35	1194386,37	Вдосконалення дорожнього покриття	км	64,2	64,2	0	вдвічі більше ніж виконано
6	1.2.1.1	Вдосконалення системи надання медичної допомоги III рівня мешканцям Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 300 ліжок	1.2.1. Вдосконалення та розбудова регіональної інфраструктури з надання медичних послуг	Луганська область	2019- 2020	2019- 2020	185000	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	80000,00	0,00	185000,00	0,00	Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні	0,0	1	0	-1	не виконано
7	1.2.1.2	Застосування обладнання для виробництва лабораторій Луганського обласного центрального державного ліцейського	1.2.1. Вдосконалення та розбудова регіональної інфраструктури з надання медичних послуг	Луганська область	2019- 2020	2019	30000,00	Державний бюджет, обласний бюджет	110,8	0	13000	0	30000	110,1	Кількість встановлених обладнання	0,0	15	9	-6	нижче ніж виконано
8	1.2.1.3	Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру з м. Рубіжкою	1.2.1. Вдосконалення та розбудова регіональної інфраструктури з надання медичних послуг	Луганська область	2019- 2020	2019- 2020	191000,00	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	90000,00	0,00	191000,00	0,00	Кількість об'єктів будівництва	0,0	1	0	-1	не виконано


1	1-4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	1.2.1.4	Забезпечення автомобільним швидким медичним довозом до Лутківської обласної та центру естремної медичної допомоги та медичних категорій	1.2.1. Відомості та розробити регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	Лутківська область	2019	2019	7239583	Державний бюджет	24503,9	1980	0,00	1980	72395,83	24503,9	Класифікація транспортних засобів	од.	64	16	-48	в стадії виконання	у 2020 році за кошти Національного служби здоров'я України закуплено 6 автомобілів швидкої медичної допомоги класу «В».
10	1.2.1.5	Створення мережі спеціалізованих центрів із спеціалізованим забезпеченням в рамках реалізації проекту "Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Рубіжне, вул. Бригадників, 32-А" (копирівщина)	1.2.1. Відомості та розробити регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	Лутківська область	2019-2020	2019-2020	138000,00	ДОРР, місцевий бюджет	112633,16	52721,70	53000,00	51718,44	138000,00	111522,33	Класифікація видаткової частини об'єктів	шт.	3	3	0	виконано	виконано робота з ремонту 3 медичних амбулаторій (м. Рубіжне, м. Сторожинька, м. Дубівка).
		Капітальний ремонт Світязької психіатричної лікарні, розташованої за адресою: м. Першова СІЛ, 227 с. Соснове, Світязький район, Лутківської області.			2019-2020	2019-2020	25146,68	ДОРР, місцевий бюджет	25146,68	13703,32	15703,32	15063,04	25146,68	24505,09	Класифікація видаткової частини об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	
		Капітальний ремонт будівлі медичного закладу "Адреса: м. Лутківка, кв. 40 роки Березилів, 12а			2019-2020	2019-2020	58907,05	ДОРР, місцевий бюджет	58907,05	29670,1	29670,1	29507,34	58907,05	58638,03	Класифікація видаткової частини об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	
11	1.2.2.1	Впровадження та розвиток соціально-психологічних послуг на базі комунальних установ «Лутківський обласний центр соціально-психологічної допомоги»	1.2.2. Відомості та розробити регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	Лутківська область	2019-2020	2019-2020	1076582	Обласний бюджет	1000,12	749,30	602,40	749,30	1076,82	1223,70	Рішення виконання робіт за проектом	%	100	113,6	13,6	виконано	установе розташовані у м. Сторожинька та надає соціально-психологічні послуги в денний формат. Проводиться робота з відновлення функцій щодо здійснення тимчасового проживання клієнтів
		Розвиток та впровадження інноваційних соціальних-реабілітаційних послуг на базі комунальних установ «Лутківський обласний центр соціально-психологічної допомоги»	1.2.2. Відомості та розробити регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	Лутківська область	2019-2020	2019-2020	4654,70	Обласний бюджет	0	0	2446,6	0	4654,7	0	Рішення виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	в стадії виконання	відсутність працівників та будівель, доцільних для розміщення на їх базі реабілітаційні установи. Задач центр працює в оптимізованому режимі
12	1.2.2.2	Впровадження електроного доучувальності в арктичних районах області	1.2.3. Відомості та розробити регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	Лутківська область	2019	2019-2020	2184,00	ДОРР, обласний бюджет	752,90	0,00	0,00	0,00	2184,00	752,90	Впровадження системи електроного доучувальності	шт.	1	1	0	в стадії виконання	за рахунок коштів обласного бюджету створено інформаційну систему, інформаційні проєкти об'єктів, зберігання та доступ до електронних документів, призначено комітетів та спеціальне обладнання та проведено закупівельні роботи щодо впровадження системи електроного доучувальності "АСКОЛ" та наповнення інформаційної системи "Робітман"
		Впровадження та розвиток регіональної мережі освітніх та соціальних фізкультурних секцій	1.2.4. Відомості та розробити регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	Лутківська область	2019-2020	2019-2020	14400,00	ДОРР, місцевий бюджет	71127,49	38709,36	39000	38479,77	144000	70652,20	Класифікація видаткової частини об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	завершено ремонт приміщення будівлі ЦДЮЛ м. Рубіжне
14	1.2.4.1	Забезпечення яскравих медичних послуг населенню міста Рубіжне в рамках реалізації проекту "Реконструкція будівлі територіального корпусу ЦДЮЛ м. Рубіжне" (копирівщина)			2019-2020	2019-2020	71127,49	ДОРР, місцевий бюджет	71127,49	38709,36	38709,36	38479,77	71127,49	70652,2	Класифікація видаткової частини об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	

1	1-4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
15	1.2.4.2	Покращення доступу до освіти для дітей з особливими потребами	1.2.4. Покращити доступ до якісних освітніх, освітніх та соціальних послуг	Львівська область	2019-2020	2019-2020	20000,00	Державний та місцеві бюджети	14029,90	7866,00	10000,00	7866,00	20000,00	14029,90	Кількість придбаних транспортних засобів	од.	4	4	0	виконано	придбано 4 спеціальних автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами "Трибіжол", Білоурганської, Краматорської, селищного рад та Стрипської районної РДА	
16	1.2.3.1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	Львівська область	2019-2020	2019-2020	117500,00	ДФОР, місцевий бюджет	80710,75	53429,58	58000	48784,68	117500	74165,24	Кількість відкритих та збудованих об'єктів	шт.	6	5	-1	в стадії виконання	по 5 об'єктів реконструювати, по 1 об'єкту - збудувати	
		Покращення умов підготовки профільних та перепідготовки спеціалістів Львівської області, у тому числі:						ДФОР, місцевий бюджет	13655,50	4555,59	4555,59	3971,00	13655,50	13065,87								
		Реконструкція КЗУ Львівського обласного фізкультурного центру "Олімп", розташованого за адресою: Львівська обл., м. Кремень, вул. Державного, 17А (реконструкція підтримки)						ДФОР, місцевий бюджет	13655,50	4555,59	4555,59	3971,00	13655,50	13065,87	Кількість відкритих та збудованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано		
		Будівництво паркової спортивної залу для Кременської ЗОШ №21-III ст. за адресою: Львівська область, м. Кремень, вул. Липова, 18						ДФОР, місцевий бюджет	18783,82	6596,15	6596,15	4599,75	18783,82	16280,04	Кількість збудованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано		
		Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі спортивного залу "Скіф", розташованого за адресою: м.Львівський, вул. Жовтєва, 314						ДФОР, місцевий бюджет	7381,85	1388,26	1388,26	330,21	7381,85	4935,61	Кількість відкритих та збудованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано		
		Покращення доступу до спортивної інфраструктури та поліпшення умов занять спортом серед населення Новокозівської ОТГ, шляхом проведення капітального ремонту стадіону "Будівничий" розташованого за адресою: с.г.т. Новокосів, вул. Празька вулиця 7-5						ДФОР, місцевий бюджет	10245,16	10245,16	10245,16	10245,16	10245,16	10245,16	Кількість відкритих та збудованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано		
		Реконструкція стадіону КЗ "Станіон Тіва" Станіно-Львівського району (Свецького поле, заповнений за адресою: с.г.т. Станіва Львівська, вул. 5-та Ліній, 22-6						ДФОР, місцевий бюджет	12351,43	12351,43	12351,43	12323,89	12351,43	12323,89	Кількість відкритих та збудованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано		
		Будівництво залу спортивної гмназії КЗ ДЮФЛ "Олімп", розташованого за адресою: вул. Центральної, 3, м. Кремень, Львівська область						ДФОР, місцевий бюджет	18292,99	18292,99	18292,99	17314,67	18292,99	17314,67	Кількість збудованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	робот, перебіває на 2020 рік, заплановано отримати для введення об'єкту в експлуатацію - 1 кв. 2021 року	
		Всього по цілі 2:							14837,96	9604,16	28400,00	84951,27	510500,00	124175,70								
17	2.1.1.1	Створення покращення базисної інфраструктури та якості життя громади	2.1.1. Підтримати процес створення об'єднаних територіальних громад та розвитку	Львівська область	2019-2020	2019-2020	45000,00	ДФОР, місцевий бюджет	19113,10	10141,10	10500	10113,57	45000	19084,40	Кількість відкритих та збудованих об'єктів	шт.	2	2	0	виконано	роботи завершено, підготовлено Декларації про готовність об'єктів до експлуатації для подання в ДМА в Львівській області	
		Створення сільського освітнього центру "Чапирська ОТГ" за шлях до заселення жителів та доступних освітніх послуг в Дрошів, у тому числі:						ДФОР, місцевий бюджет	19113,10	10141,10	10141,10	10113,57	19113,10	19084,40								
		Капітальний ремонт Чапирської НРК "Шкільна спортивна площа", розташованої за адресою: с. Чапирська, вул. Зарубинська, 15а						ДФОР, місцевий бюджет	13332,58	5927,06	5927,06	5909,73	13332,58	13315,254	Кількість відкритих та збудованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано		
		Капітальний ремонт Бутшаківської ЗОШ І-ІІІ ступеня, розташованої за адресою: с. Бутшак, вул. Шкільна, 1						ДФОР, місцевий бюджет	5780,52	4214,04	4214,04	4203,84	5780,52	5769,15	Кількість збудованих та відкритих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано		
18	2.2.1.1	Покращення спроможності громади у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством	2.2.1. Покращити спроможність громади у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством	Львівська область	2019-2020	2019-2020	308000,00	ДФОР, місцевий бюджет, кошти експлуатаційного фонду	0,00	0,00	180000,00	0,00	308000,00	0,00	Кількість збудованих та відкритих об'єктів	шт.	1	0	-1	не виконано	не виконана будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Серводолишська через відсутність фінансування	

1	1-8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Бюджетно-опекающий споры поступательного-опекающих споров №1 м. Саратовская		м. Саратовская	2019- 2020	2019- 2020	300000,00	кошти экономного фонда	0,00	0,00	180000,00	0,00	300000,00	0,00	Клиент, бюджетных та интересующих об.сртя	шт.	1	0	-1	не исполнено	Бюджетное финансирование Инициатива женщины ВИА м. Саратовская до Министерства развития Промышленности и торговли Управы поделу поддержки опекающих споров. подготовленных на территории Саратовского областия "Аэри", у компаниям власти Промышленности
19	2.2.3.1	Выполнение энергетических та энергетических задач в Промышленности	2.2.3.1. Поддержка экономности энергетических та поддержка энергетических	Луганская область	2019- 2020	2019- 2020	112000,00	ДФРР, местный бюджет	120164,22	80339,72	78000	69897,70	113000	100151,30	Клиент реконструируемых об.сртя	шт.	9	9	0	выполнено	завершено термомодернизацию 9 заведения об.сртя
		Реконструкция (термомодернизация) буровой бойлерной плавильной Магурского районной державной администрации Луганской области, 92443 Луганская область, Магурской район с. Богдановка, ул. Дружбы, б/д. 51 (санитар)			2019- 2020	2019- 2020	10156,85	ДФРР, местный бюджет	10156,85	3294,36	3294,36	3297,12	10156,85	10027,22	Клиент реконструируемых об.сртя	шт.	1	1	0	выполнено	
		Реконструкция (термомодернизация) буровой литейно-ковальной чугуннолитейной школы I-III степени Маргурской районной державной администрации Луганской области, 92430, Луганская область, Маргурской район, с. Лисья Левая, ул. Влада Петровского, б/д. 1 (санитар)			2019- 2020	2019- 2020	5887,71	ДФРР, местный бюджет	5887,71	3439,07	3439,07	1873,55	5887,71	4253,98	Клиент реконструируемых об.сртя	шт.	1	1	0	выполнено	
		Реконструкция (термомодернизация) буровой серпичной чугунолитейной школы I-III ступени №10 м.Саратовская Луганской обл., 91400, Луганская обл., м.Саратовская, булавар Дружбы Народной, б/д. 47 (санитар)			2019- 2020	2019- 2020	15666,37	ДФРР, местный бюджет	15666,37	9508,00	9508,00	7937,46	15666,37	10045,27	Клиент реконструируемых об.сртя	шт.	1	1	0	выполнено	
		Реконструкция (термомодернизация) буровой серпичной чугунолитейной школы I-III ступени №13 м.Саратовская Луганской обл., 91400, Луганская обл., м.Саратовская, ул.Маяковского, б/д.19 (санитар)			2019- 2020	2019- 2020	23119,92	ДФРР, местный бюджет	23119,92	14527,79	14527,79	12124,84	23119,92	16272,26	Клиент реконструируемых об.сртя	шт.	1	1	0	выполнено	
		Реконструкция (термомодернизация) буровой серпичной чугунолитейной школы I-III ступени №5 м.Саратовская Луганской обл., 91400, Луганская обл., м.Саратов- ская, пр. Хомля, б/д. 18 (санитар)			2019- 2020	2019- 2020	15425,87	ДФРР, местный бюджет	15425,87	9170,78	9170,78	8511,77	15425,87	14729,11	Клиент реконструируемых об.сртя	шт.	1	1	0	выполнено	
		Реконструкция (термомодернизация) буровой литейно-ковальной чугуннолитейной школы I-III ступени №14 Луганской обл., 93100, Луганская область, м.Луганская, ул. Г.Дробыцкого, б/д. 13 (санитар)			2019- 2020	2019- 2020	22417,28	ДФРР, местный бюджет	22417,28	12909,5	12909,5	12798,29	22417,28	21378,13	Клиент реконструируемых об.сртя	шт.	1	1	0	выполнено	
		Крышка чугунолитейной школы I — III ступени по ул. Млрр. 12а, в с.Крышка (буровой район — реконструкция (термомодернизация) (санитар) буровой)			2020	2020	5671,94	ДФРР, местный бюджет	5671,94	5671,94	5671,94	5006,78	5671,94	5006,78	Клиент, реконструируемых об.сртя	шт.	1	1	0	выполнено	

1	1-4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Нажидовнаська загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня по вул. Катлавак, 64, с/г. Нижня Дубина, Сватківського району — реконструкція (термомодернізація) (синаши) будівлі (Корпуснаша)			2020	2020	6465,24	ДФРР, місцевий бюджет	6465,24	6465,24	6465,24	3388,08	6465,24	3388,08	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	
		Рубжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня №7 Рубжанської міської ради по вул. Виноградська, 53, в м. Рубжівку — реконструкція (термомодернізація) (синаши) будівлі			2020	2020	15353,04	ДФРР, місцевий бюджет	15353,04	15353,04	15353,04	15050,47	15353,04	15050,47	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	
	20	Створення підрозділу соціального офісу	2.3.1. Покращити спроможність громад у сфері надання якісних соціальних послуг	Стародільський район	2019-2020	2019-2020	35000,00	МТД	0	0	9500	0	35000	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконано	здійснити фінансування
	21	Створення відкритого учня для організації освітнього процесу в рамках закладів освіти в освітніх, дошкільних та позашкільних навчальних центрах	2.3.2. Покращити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	Львівська область	2019-2020	2019-2020	9500,00	ДФРР, державний та місцевий бюджети	5560,64	5560,64	6000,00	4940,00	9500,00	4940,00	Кількість відкритих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	здійснено виконання капітального ремонту будівель дитячого садка за адресою вул. Півняк, 1-6, с. Липки Стародільського району
		Капітальний ремонт будівель дитячого садка, розташованого за адресою вул. Півняк, 1-6, с. Липки Стародільського району (Львівської області)			2020	2020	5560,64	ДФРР, місцевий бюджет	5560,64	5560,64	5560,64	4940,00	5560,64	4940,00	Кількість відкритих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	
		Всього по ділі 3:					13675,79	11532,65	21020,96	11543,89	140780,00	13674,58									
	22	Облаштування ліній з виробництва круїлки виробів у Вішнівському районі	3.1.4. Створити економіку сільськогосподарської продукції та розширення ринку в жоду	Вішнівський та сусідні райони	2020	2020	1300,00	Кошти інвесторів	1300	1352	1300	1352	1300	1352	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100	0	виконано	проект виконано ТОВ "Харвест" за власні кошти
	23	Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та створити самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінки та молоді	Станіслав-Львівський район	2019	2020	1300,00	МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	Кількість придбаного обладнання	од.	2	0	-2	не виконано	здійснити інвестиція
	24	Вирощування сучасних жовтих та темних сортів у ферми підготованих відходів	3.2.1. Розробити та впровадити ефективні агрономічні інновації в сільськогосподарстві	Львівська область	2019-2020	2019-2020	121700,00	обласний фонд охорони навколишнього середовища	11614,750	10180,550	11500	10191,89	121700	11563,54	Кількість придбаної техніки та обладнання	од.	1	4	3	виконано	реорганізація, та еквівалентнавідрізнятися з тією ж метою для ВІЛА м. Залюче та с. Копришівка
	25	Розробка проекту «Заходи щодо залучення від заломлених платів «Заполте» ДП «Тернопільськевугілля»	3.2.2. Забезпечити оновлення та зменшення рівня забруднення довкілля	Львівська область	2019-2020	2019-2020	1480,00	Обласний бюджет	750,04	0	720,957	0	1480	750,04	Рівень виконання робіт за проектом	од.	1	0	-1	не виконано	у зв'язку із невиконанням договірних зобов'язань виконавцем робіт згідно укладеного договору у 2020 році зміни не фінансується
	26	Виконання гідрологічного і санітарного стану річки Борозна в резервуарі Борозна водозабірної станції	3.2.3. Забезпечити екологічний захист територій та сільськогосподарських земель	Стародільський район	2019-2020	2019-2020	15000,00	За екологічні кошти	0,00	0,00	7500,00	0,00	15000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконано	реорганізація ТСКД. Проект подано на конкурс для фінансування за рахунок ДФРР на 2021 рік
		Всього по ділі 4:					62238,46	29067,80	66718,90	28006,60	96981,29	39743,34									здійснити фінансування (Прим: підготовка документів)
	27	Будівництво мережі моніторингу екологічного стану селища Борозна	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	м. Станіслав	2019	2020	11732,39	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	11732,39	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконано	здійснити фінансування (Прим: підготовка документів)
	28	Будівництво двох волюнтарних весел, інтегрованих з мережею басейнів в мікрорайоні «Містська частина міста у селі Півняк Ужгородської області»	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	м. Півняк, територія міста Півняк	2020	2020	18000,00	ДФРР, місцевий бюджет	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконано	здійснити фінансування

1	1-4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
29	4.1.3.1	Будівництво гелевиду у Полісенському районі	4.1.3. Підприємств розвиток регіональних ОКЗ та інших заходів для забезпечення інформаційної безпеки	Луганська область	2020	2020	41748,90	Державний бюджет, інші кошти (субвенція на соціально-економічний розвиток), кошти інвесторів	44439,90	22714,20	41748,90	22714,20	41748,90	23026,58	Кількість осіб, що отримали доступ до медіа контенту	од.	200000	0	-200000	в стадії виконання	здійснюється подання заяви
30	4.2.2.1	Виробництво папірних фінансових для облірків промислових підприємств та місцевого населення	4.2.2. Запровадити для місцевих підприємств права на пільгове надання державних кофінансів та квот на надання послуг	Станічно-Луганський район, Луганської області	2019	2020	6500,00	Державний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконано	відсутність фінансування
31	4.3.1.1	Збереження та модернізація закладів культури Луганської області	4.3.1. Підтримати заклади культури та розвиток місцевих	Луганська область	2019-2020	2019-2020	19000	ДФРР, місцевий бюджет	17798,56	6373,6	7000,00	5291,80	19000,00	16716,76	Кількість відпрацьованих год скля	шт.	1	1	0	виконано	завершено капітальний ремонт будівлі навчального корпусу ОКЗ "Сендроловський коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва"
		Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу обласного "Сендроловський коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва"			2019-2020	2019-2020	17798,56	ДФРР, місцевий бюджет	17798,56	6373,6	6373,6	5291,8	17798,56	16716,76	Кількість відпрацьованих год скля	шт.	1	1	0	виконано	



В. о. директора Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА