

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови,
виконуючий обов'язки голови обласної
державної адміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації

Ю.Ю.КЛИМЕНКО
" 23 " *12* 2018



ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку
України за 2017 року, відповідальним за які визначено
Луганську обласну державну адміністрацію – обласну військово-цивільну адміністрацію
(назва органу виконавчої влади)

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації
(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Наймснування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу		обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу (тис. грн)		фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу (тис. грн)		найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора	відхилення (+/-)		
			тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проекту)	за звітний період						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Розвиток інфраструктури міст	1.1. Забезпечення населених пунктів містобудівною документацією	2016-2017 роки	місцеві програми економічного і соціального розвитку		10 723,28	6 098,98	5 636,80	4 684,92	Розроблена містобудівна документація, одиниць	14	38	+24	Виконано. Заплановані показники виконані у повному обсязі, а саме: м.Северодонецьк (2), м.Лисичанськ (1), м.Рубіжне (2), м.Старобільськ (3), м.Сватове (1), Біловодський район (1), Кременський район (16), Марківський район (9), Новосковський район (1), Попаснянський район (1), Старобільський район (1)	
2. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку	2.1. Посилення транспортного зв'язку міст – центрів економічного зростання з менш розвинутими прилеглими територіями	2016-2017 роки	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки, затверджена розпорядженням голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 06.04.2016 № 189 (зі змінами)	зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки, затверджені розпорядженням голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 08.12.2017 №897	429 994,94	358 913,61	235 970,60	170 377,26	Рівень відновлення автодорог, %	100	44,80	-55,20	У стадії виконання. Загальна протяжність ділянок ремонту на автодорогах по маршруту "Кільце життя" за 2016-2017 роки становить 49,95 км, з них відновлено і введено в експлуатацію 22,4 км ділянок доріг, при цьому на 26,75 км ділянок виконано підготовчі роботи з фрезерування, облаштування нижнього, вирівнювального, верхнього шару покриття з різним ступенем готовності	Відсутність спеціалізованих дорожньо-будівельних організацій на підконтрольній території області, відокремленість центральних та східних районів області від залізничних шляхів сполучення, незабезпеченість попиту на спеціалізовані вагони для залізничних перевезень кам'яних матеріалів, а також проходження лінії розмежування сторін у безпосередній близькості до об'єктів ремонту, що сприяє підняттям як потенційна загроза життю та здоров'ю працівників, а також цілісності спецтехніки та обладнання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3. Поліпшення транспортної доступності в межах регіонів	3.1. Оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень	2016-2017 роки	Програма розвитку міського електротранспорту м. Северодонецька на період до 2017 року, затверджена рішенням сесії міської ради від 27.03.2014 № 3641		4 161,64	461,64	605,80	427,10	Придбання тролейбусів, одиниць	4	0	-4	У стадії виконання. Буде продовжено у 2018 році				
									Технічне переоснащення контактної мережі, км	13,88	2,5	-11,38					
4. Розвиток сільської місцевості	4.1. Надання кредитів фермерським господарствам	2016-2017 роки	Закон України «Про фермерське господарство»		0,00	0,00	0,00	0,00	Валова продукція сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн	264,5	337,4	+72,9	Виконано				
	4.2. Фінансова підтримка заходів в агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів	2016 рік	постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів»		6 716,40	6 716,40	6 716,40	6 716,40									
	4.3. Підтримка галузі тваринництва шляхом відшкодування вартості племінних тварин	2016-2017 роки	постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 884 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»		94,14	94,14	94,14	94,14	Поголів'я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах, тис. голів	23,6	17,6	-6			У стадії виконання. Показник становить 74,6 % від планового	В області недостатня кількість переробних підприємств. Доход від реалізації продукції не покриває витрати на її виробництво. Також серед негативних факторів, які впливають на розвиток галузі тваринництва, є мала кількість забійних майданчиків та високі логістичні затрати	
	4.4. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень	2016-2017 роки			0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво продукції тваринництва (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в сільськогосподарських підприємствах, тис. тонн	5,9	4,6	-1,3			У стадії виконання. Показник становить 78,0 % від планового		
	4.5. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь	2016-2017 роки	Регіональна програма розвитку водного господарства Луганської області на період до 2021 року, затверджена рішенням обласної ради від 31.01.2014 № 22/13		125 300,00	65 600,00	45 483,00	25 426,40	Площа поливів зрошуваних земель, га	730	279	-451			У стадії виконання. 38% до прогнозованого значення		У 2017 році внаслідок незадовільного технічного стану на державних та господарських трубопровідних мережах зрошувальних систем виникло та ліквідовано 146 аварій (проривів трубопроводів), що унеможливило в період проведення ремонтних робіт виконання завдання з поливу зрошуваних земель в повному обсязі. Шлях вирішення проблеми - проведення реконструкції зрошувальних систем
	4.6. Придбання медобладнання для Марківського РТМО та КУ «Попаснянська Центральна районна лікарня»	2016 рік	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 рік, затверджена розпорядженням голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 04.03.2016 № 102; Розпорядження голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 17.06.2016 № 333 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»		993,63	993,63	898,27	898,27	Придбання медобладнання, одиниць	2	2	0			Виконано. Медобладнання придбано повністю		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.7. Реалізація проекту «Реконструкція будівлі Будинку школярів Троїцької районної ради Луганської області»	2016 рік	постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»		797,30	0,00	797,30	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	100	0	Виконано. Роботи, передбачені проектом, були виконані у 2016 році за рахунок обласного бюджету, тому листом від 13.05.2017 року № 855 райдержадміністрація відмовилась від участі у проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	
	4.8. Проект «Капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій Троїцької гімназії Троїцької районної ради Луганської області»	2016 рік			500,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Європейським інвестиційним банком 28.11.2017 погоджено результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування не розпочалось, у зв'язку з витребуванням Мінфіном додаткового пакету підтверджуючих документів та неможливістю підрядника освоїти кошти наприкінці року. Перенесено на 2018 рік
	4.9. «Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків та дверей будівлі Красноріченської загальноосвітньої школи I-III ступенів, с-ще Красноріченське Кремінського району Луганської області»	2016 рік			1 236,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	СІБ 28.09.2017 погоджено результати закупівель робіт та технічного нагляду, підготовлені платіжні документи, але фінансування не розпочалось, у зв'язку з витребуванням Мінфіном додаткового пакету підтверджуючих документів та неможливістю підрядника освоїти кошти наприкінці року. Перенесено на 2018 рік
	4.10. «Капітальний ремонт будівлі із застосуванням енергозберігаючих технологій приміщення інтернату Біловодської ЗОШ I-III ступенів по вул. Леніна, 91, в смт Біловодськ»	2016 рік			927,42	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Після отримання результатів перевірки проекту, проведеної UNDP, договір призупинено через невідповідність проекту. Проводиться коригування проектно-кошторисної документації
5. Розвиток інтелектуального капіталу	5.1. Організація роботи з видачі ваучерів особам окремих категорій громадян для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності	2016-2017 роки	постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами), Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року, затверджена рішенням обласної ради від 21.08.2013 № 19/20		112,50	20,00	20,00	20,00	Чисельність громадян, які отримали ваучер на навчання щоріку, особи	15	2	-13	Виконано частково. Ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 2 особи за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія". Рівень виконання 13,3%	Планові обсяги фінансування змінились у зв'язку з перерозподілом коштів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.2. Забезпечення професійного навчання осіб із числа безробітних за новими професіями, які користуються попитом на ринку праці, у т.ч. через систему навчальних закладів державної служби зайнятості	2016-2017 роки	Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року, затверджена рішенням обласної ради від 21.08.2013 № 19/20		3 244,20	1 043,00	960,60	960,60	Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання щороку, особи	2600	3571	+971	Виконано. Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання щороку перевищило плановий показник на 37,3%	
6. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів	6.1. Створення та оновлення Інвестиційного паспорту області та каталогу інвестиційних проектів регіону. Вільних земельних ділянок типу Greenfield та Brownfield	III квартал 2017 року	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Розпорядження голови ЛЮДА – керівником ЛОВЦА від 27.12.2016 № 802 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік»	0,00	0,00	0,00	0,00	Створення та оновлення інвестиційних документів області, одиниць	4	4	0	Виконано. Оновлено Інвестиційний паспорт Луганської області, базу інвестиційних проектів для потенційних інвесторів, а також вільних земельних ділянок типу Greenfield та Brownfield	
	6.2. Організація та проведення навчань з питань регіонального розвитку, інструментів залучення інвестицій та супроводу інвестиційних проектів для представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та громадських організацій	2016-2017 роки	Окремі програми заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні	170	331	+161	Виконано. Протягом 2017 року відбувалися навчальні заходи за участю представників органів місцевої влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств Луганської області	
	6.3. Залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих проектів розвитку	2016-2017 роки	Програми проектів міжнародної технічної допомоги		0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість залучених у регіон проектів міжнародної технічної допомоги, одиниць	64	134	+70	Виконано	
7. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках	7.1. Фінансування суб'єктів малого і середнього підприємництва на поворотній основі для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки	2016-2017 роки	Розпорядження голови обласної держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Регіональної цільової програми «Залучення	внесено зміни: від 26.10.2016 № 619; 27.12.2016 № 799; 31.08.2017 № 601; 27.12.2017 № 956	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць	36	36	0	У стадії виконання.	Розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва. Розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2017 № 955 затверджено склад конкурсної комісії

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.2. Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб'єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки	2016-2017 роки	інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього підприємств а в Луганській області на 2016-2017 роки» від 01.03.2016 № 84 (зі змінами)		2 000,00	0,00	0,00	0,00	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць	3	3	0		з підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємства, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів, та Положення про неї. У зв'язку із цим виконання заходів 7.1 та 7.2 перенесено на 2018 рік
	7.3. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, конференцій, семінарів за участю представників малого та середнього підприємства	2016-2017 роки			1 035,30	128,45	1 035,30	128,45	Кількість проведених заходів державними структурами міст, одиниць	26	43	+17	Виконано	
8. Рациональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій	8.1. Розроблення проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	2010-2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами)	16 370,00	0,00	1 010,00	0,00	Площа природно-заповідного фонду, га	315,00	308,20	-6,8	Виконано. Створено 4 нові заповідні території місцевого значення на загальній площі 308,2 га (площа фонду уточнена відповідно до проектів створення територій та об'єктів ПЗФ)		
	8.2. Оформлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду відповідними знаками та інформаційними матеріалами							Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, одиниць	6	6	0			
	8.3. Створення умов для збереження самобутньої народної культури, звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин	2016-2017 роки	Регіональна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016-2018 роки, затверджена розпорядженням голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 21.12.2015 № 636	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість культурно – мистецьких заходів, одиниць	160	243	+83	Виконано		
9. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах	9.1. «Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліщено) КП «Кремінна теплокомунального підприємства»	2016 рік	постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»	625,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено СІБ 28.11.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але підрядник відмовився від виконання договору. Перенесено на 2018 рік	
	9.2. «Будівництво пеллетної котельні НВК «Спеціалізована школа колегіум»	2016-2017 роки		3 758,33	3 758,33	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено СІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік	
	9.3. «Енергосанация ЗОШ № 20»	2016-2017 роки		1 071,50	1 071,50	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено СІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	9.4. «Будівництво пелетної котельні ЗОШ № 18, м.Севродонськ, вул.Курчатова,27б»	2016-2017 роки			3 294,35	3 294,35	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено ЄІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
	9.5. «Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна,32»	2016-2017 роки			2 716,68	2 716,68	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено ЄІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
	9.6. «Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна,32а»	2016-2017 роки			3 080,38	3 080,38	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Проведено 5 раз процедуру відкритих торгів, але переможця не визначено. Перенесено на 2018 рік
	9.7. «Підвищення енерго-ефективності муніципальної будівлі Кременської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків»	2016 рік			2 191,38	2 191,38	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Проведено корегування проектної документації (змінено обсяг фінансування). Перенесено на 2018 рік
10. Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей	10.1. Відновлення штучних споруд	2016-2017 роки	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки, затверджена розпорядженням голови ЛОДА-керівника ЛЮВЦА від 06.04.2016 № 189 (зі змінами)	зміни від 08.12.2017 №897	30 902,91	30 090,85	23 808,63	22 086,75	Відновлення штучних споруд, одиниць	3	2	-1	Виконано частково. Усього з початку дії Програми розроблено 6 проєктів з капремонтів штучних споруд. У 2017 році виконано капремонт мосту через р.Сверський Донець на автодорозі Т-13-02 КПП "Танюшівка"-Старо-більськ-Артемівськ у м.Новодружеську та через р.Айдар на автодорозі Р-07 Чугув-Мілове у м.Старобільську; в ході капремонтів мосту через р.Лугань на автодорозі О131201(Старобільськ-Бахмут)-Комишу-ваха-Попасна-Мирон ГРЕС проведений повний демонтаж конструкцій мосту, проведені роботи з бетонування опор, очікується поставка прогонових будов	Затримка з проведенням капремонтів мосту через р.Лугань викликана тим, що об'єкт розташований у безпосередній близькості до лінії розмежування у с.Троїцькому, через що тривалий час не було підрядників, що виражали готовність виконувати роботи
	10.2. Будівництво котельні комунального закладу Станічно-Луганської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів за адресою: смт Станіца Луганська, кв. Молодіжний, 19	2016-2017 роки	постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»		2 384,82	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Проведено 5 разів процедуру відкритих торгів, але переможця не визначено. Перенесено на 2018 рік
	10.3. Реконструкція котельні Петровської номерної районної лікарні за адресою: смт Петрівка, вул. Больнична, 2	2016 рік			1 484,14	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено ЄІБ 28.11.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але підрядник відмовився від виконання договору. Перенесено на 2018 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10.4. Капітальний ремонт (санація) будівлі головного корпусу Станічно-Луганського РТМО	2016-2017 роки			14 219,08	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Необхідність перегляду проектно-контрисної документації з невідповідності проекту фактичному стану будівлі. Перенесено на 2018 рік
11. Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій	11.1. Організація професійного навчання безробітних осіб та надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності	2016-2017 роки	Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року, затверджена рішенням обласної ради від 21.08.2013 № 19/20		1 317,30	1 309,20	1 309,20	1 309,20	Чисельність безробітних громадян, які отримали одноразову допомогу по безробіттю для започаткування власної справи, осіб	150	32	-118	Виконано частково	
12. Створення умов для продуктивної праці населення	12.1. Створення умов для ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати	2016-2017 роки	постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»		0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість проведених засідань обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, одиниць	12	2	-10	Виконано частково. Причина - відсутність дієвих повноважень згідно із Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення АТО»	Ефективність комісій є дуже низькою у зв'язку з відсутністю повноважень державного контролю згідно з мораторієм на перевірки, встановленим ЗУ «Про тимчасові заходи на період проведення АТО». ОДА вжито всіх необхідних заходів щодо внесення змін до законодавства
									Зменшення суми заборгованості за підсумками року, млн грн	40	193,2	153,20	Не виконано. Заборгованість із заробітної плати збільшилась на 153,2 млн грн або в 3,8 раза	Такий зріст відбувся за рахунок виникнення та збільшення заборгованості на підприємствах вугільної галузі та хімічної промисловості, на які припадає 87 % заборгованості. Мораторій не дозволяє здійснити перевірки та притягти до відповідальності
	12.2. Працевлаштування безробітних громадян на вільні робочі місця, заявлені до укомплектування роботодавцями	2016-2017 роки	Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року, затверджена рішенням обласної ради від 21.08.2013 № 19/20		0,00	0,00	0,00	0,00	Чисельність безробітних громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості осіб	8600	8781	+181	Виконано	
	12.3. Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для безробітних, з метою задоволення суспільних потреб територіальних громад	2016-2017 роки	Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року, затверджена рішенням обласної ради від 21.08.2013 № 19/20		3 219,00	3 217,50	3 217,50	3 217,50	Чисельність безробітних громадян, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру, осіб	5200	5874	+674	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	12.4. Забезпечення на рівні не менше 90% охоплення безробітних комплексними профорієнтаційними послугами з метою підвищення мотивації безробітних громадян до отримання конкурентоспроможних на ринку праці області професій та спеціальностей	2016-2017 роки	Програма зайнятості населення Луганської області на період до 2017 року, затверджена рішенням обласної ради від 21.08.2013 № 19/20		0,00	0,00	0,00	0,00	Рівень охоплення безробітних комплексними профорієнтаційними послугами, %	96	98,4	+2,4	Виконано	
13. Створення умов для розв'язання нагальних проблем переселенців	13.1. Спрощення для переселенців процедур реєстрації в органах державної влади	2016-2017 роки	постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»		0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб тис. осіб	300	296,6	-3,4	Виконано	
	13.2. Сприяння у працевлаштуванні безробітних на умовах строкових трудових договорів відповідно до п.2 ст.24' Закону України «Про зайнятість населення» з компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці	2016-2017 роки	постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб»		1 226,70	1 492,00	1 492,00	1 492,00	Кількість працевлаштованих безробітних осіб	64	63	-1	Виконано	
	13.3. Капітальний ремонт будівлі гуртожитку по вул. Чехова, 9, м. Рубіжне, для розміщення внутрішньо переміщених осіб	2016-2017 роки	постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»		32 096,20	32 096,20	32 096,20	19 283,73	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	60,1	-39,92	Виконано частково. Роботи ведуться за графіком.	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
	13.4. Будівництво блока із дев'яти класних кімнат до комунального закладу Валуйська ЗОШ № 1, с. Валуйське Станично-Луганського району	2016-2017 роки			23 344,47	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Проведено тендер, визначено переможця, підписано договір підряду, але не погоджено ЄІБ. Перенесено на 2018 рік
14. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості	14.1. Поліпшення житлових умов мешканців сільських населених пунктів	2017-2022 роки	Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки, затверджена рішенням обласної ради від 25.11.2011 № 7/19 (зі змінами)	Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення "Власний дім" на 2017-2022 роки. Розпорядження голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 16.12.2016 № 768	56 000,00	8 400,00	9 475,10	9 475,10	Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис. м2	6,24	9,73	+ 3,49	Виконано. Рівень охоплення пільгових категорій сільського населення соціальними послугами збільшився на 19 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	14.2. Розвиток системи надання соціальних послуг сільському населенню з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб та осіб, що проживають одні, ветеранів війни та праці, інвалідів	2016-2017 роки	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Регіональна цільова програма вдосконалення та розвитку системи надання соціальних послуг в Луганській області на 2016-2019 роки «Турбота» (розпорядження голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 12.08.2016 № 468)	0,00	0,00	0,00	0,00	Рівень охоплення пільгових категорій сільського населення соціальними послугами (осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, від загальної кількості виявлених осіб),%	68	87,21	+19,21	Виконано. Рівень охоплення пільгових категорій сільського населення соціальними послугами збільшився на 19 %	
15. Модернізація системи освіти	15.1. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів (капітальний ремонт 10 ДНЗ)	2016-2017 роки	Розпорядження голови ОДА "Про затвердження Плану заходів на 2016-2020 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року" від 13.08.2015 №350	Розпорядження голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 791 (зі змінами)	37 529,85	37 529,85	33 953,13	33 953,13	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	10	15	+5	Виконано. Роботи на деяких об'єктах продовжуються згідно з графіками їх виконання	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
	15.2. Підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою	2016-2017 роки	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Розпорядження голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА від 27.12.2016 № 802 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік»	0,00	0,00	0,00	0,00	Охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою по: місту, %	100	89%	-11%	Виконано частково	Протягом звітного періоду у закладах дошкільної освіти області створено 395 додаткових місць. У порівнянні з I півріччям 2017 року черга на влаштування дітей у заклади загальної середньої освіти скоротилася на 48 відсотків. На виконання завдання має вплив переконання частини батьків у необов'язковості здобуття дитиною дошкільної освіти та вибору ними домашньої форми виховання дітей віком від 3 до 6 років
								селу, %	100	72%	-28%			
	15.3. Забезпечення доступності дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом відкриття нових дитячих садків на базі загальноосвітніх навчальних закладів	2016-2017 роки	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Розпорядження голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА від 27.12.2016 № 802 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік»	0,00	0,00	0,00	0,00	Чисельність дітей у ДНЗ у розрахунку на 100 місць, осіб	100	72	-28	Виконано частково	Проектна потужність дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості перевищує потребу населення у дошкільній освіті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	15.4. Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів	2016-2017 роки	Розпорядження голови ОДА "Про затвердження Плану заходів на 2016-2020 роки щодо реалізації стратегії розвитку Луганської області до 2020 року" від 13.08.2015 № 250	Розпорядження голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 791 (зі змінами)	112 579,32	112 579,32	96 704,89	96 704,89	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	15	23	+8	Виконано. Роботи на деяких об'єктах продовжуються згідно з графіками їх виконання	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
	15.5. Капітальний ремонт і модернізація спортивного залу КДНЗ «Ластівка» по вул. Леніна, 57а, смт Мілове Луганської області	2016 рік	постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»		115,84	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено ЄІБ 28.11.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, підготовлено платіжні доручення але фінансування не розпочалося, у зв'язку з витребуванням Мініфіном додаткового пакету підтверджуючих документів до платіжок та неможливістю підрядника освоїти кошти наприкінці року. Перенесено на 2018 рік
	15.6. Енергосанация ДНЗ № 25	2016-2017 роки			2 113,06	2 113,06	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Необхідність перегляду проєктно-контрисної документації з невідповідності проєкту фактичному стану будівлі. Перенесено на 2018 рік
	15.7. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу «Ластівка», м. Кремінна Луганської області	2016 рік			437,34	437,34	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Проведено коригування проєктної документації (змінено обсяг фінансування). Перенесено на 2018 рік
	15.8. Капітальний ремонт (заміна) віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу «Катруся», м. Кремінна Луганської області	2016 рік			423,20	423,20	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Проведено коригування проєктної документації (змінено обсяг фінансування). Перенесено на 2018 рік
	15.9. Капітальний ремонт з термомодернізацією будівель ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» за адресою: пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська область	2016 рік			Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 рік, розпорядження голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 04.03.2016 № 102		8 796,55	8 796,55	8 796,55	8 796,55	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	15.10. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів	2016-2017 роки	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Розпорядження голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА від 27.12.2016 № 802 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік»	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість опорних шкіл, одиниць	6	6	0	Виконано	За фактичної наявності в області 6 опорних шкіл, створених у 2016 році, у звітному періоді завершено процес ресстрації 3 опорних шкіл
	15.11. Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази	2016-2017 роки	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Розпорядження голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА від 27.12.2016 № 802 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік»	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість оптимізованих малокомплектних шкіл, одиниць	12	7	-5	Виконано частково	Розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти належить до повноважень районних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад. Набуття закладом освіти статусу філії опорної школи є тривалим процесом, який може виходити за рамки звітного періоду
16. Створення умов для формування здорового населення	16.1. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я	2016-2017 роки	Розпорядження голови ОДА "Про затвердження Плану заходів на 2016-2020 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року" від 13.08.2015 №350	Розпорядження голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 791 (зі змінами)	104 316,62	96 480,06	71 703,81	71 703,81	Кількість реалізованих проєктів шороку, одиниць	15	19	+4	У стадії виконання. Роботи на деяких об'єктах продовжуються згідно з графіками їх виконання	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
	16.2. Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом (капітальний ремонт та реконструкція)	2016-2017 роки	Розпорядження голови ОДА "Про затвердження Плану заходів на 2016-2020 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року" від 13.08.2015 №350	Розпорядження голови ОДА "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 791 (зі змінами)	17 868,54	12 861,73	10 678,47	10 678,47	Кількість реалізованих проєктів шороку, одиниць	5	4	-1	У стадії виконання. Роботи на деяких об'єктах продовжуються згідно з графіками їх виконання	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16.3. Капітальний ремонт у трьох будівлях ТМО м. Кременної, систем опалення, утеплення стін, із заміною вікон і вхідних дверей, заміна покрівлі з утепленням з метою енергозбереження	2016 рік	постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»		1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	В стадії виконання	Проєкт буде реалізовано у 2018-2019 рр. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в рамках проєкту «Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг»
	16.4. Будівництво пелетної котельні ДЮСШ № 1	2016-2017 роки			3 076,86	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання.	Погоджено ЄІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
	16.5. Забезпечення підтримки та розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», спортивних клубів	2017 рік	Міські та районні програми розвитку фізичної культури і спорту		0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість центрів, одиниць	9	5	-4	Виконано частково	фінансування відбувається за рахунок бюджетів міст та районів
Кількість клубів, одиниць									19	14	-5			
	16.6. Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту	2017 рік	Регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА від 15.02.2017 № 75		8 102,38	8 102,38	8 102,38	8 102,38	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць	3	3	0	Виконано	
			міські та районні програми розвитку культури і спорту		46 774,41	46 774,41	46 774,41	46 774,41	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць	21	20	-1	Виконано	Зменшення кількості ДЮСШ в районах та містах обумовлено реорганізацією Рубіжанської ДЮСШ "Зеніт" ЛО ФСТ "Спартак" в громадську спілку "Спортивний клуб "Зеніт""
	16.7. Проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя та фізичної культури і спорту, тематичних спортивно-масових заходів, ігор, змагань, фестивалів тощо	2017 рік	Регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА від 15.02.2017 № 75 (внесено зміни 27.12.2017)		758,90	758,90	343,20	343,20	Кількість проведених обласних спортивних заходів, одиниць	195	177	-18,00	Виконано частково	Планові індикатори було змінено відповідно до змін до Регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки. Відхилення показників обумовлюється проведенням об'єднаних чемпіонатів по різним віковим категоріям, та скасуванням декількох чемпіонатів в зв'язку з погодними умовами
	16.8. Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості	2016-2017 роки	Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Луганській області на 2016-2018 роки, затверджена розпорядженням голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА від 18.05.2016 № 283		1 284,50	1 284,50	532,17	532,17	Проведення скринінг-обстежень, одиниць	25000	24590	-410	Виконано частково	Не відновлена робота імуноферментної лабораторії через відсутність реконструкції приміщення під лабораторію

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16.9. Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я області (Навчання лікарів за регіональним замовленням)	2016-2017 роки	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Розпорядження голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА від 27.12.2016 № 802 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік»	0,00	0,00	0,00	0,00	Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тисяч наявного населення на кінець року), осіб	44,8	27,9	-16,9	Виконано частково	З 2016 року квоту для цільового прийому сільської молоді у вищі медичні навчальні заклади скасовано. Необхідно відновити практику навчання сільської молоді у ДЗ"Луганський державний медичний університет"
	16.10. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність з потребами населення регіону	2016-2017 роки	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Наказ МОЗ України № 51 від 01 лютого 2016 року «Про затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними ліжкарними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення»	0,00	0,00	0,00	0,00	Забезпечення стаціонарними ліжкарними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення, одиниць	60	61	+1	Виконано. Проводиться робота щодо створення госпітальних округів, після якої буде оптимізовано ліжковий фонд	
17. Соціокультурний розвиток	17.1. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи (капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Леніна, 21, м. Северодонецьк)	2016-2017 роки	Розпорядження голови ОДА"Про затвердження Плану заходів на 2016-2020 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року" від 13.08.2015 №350	Розпорядження голови ЛОДА-керівника ЛОВЦА "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 791 (зі змінами)	114 080,57	40 673,48	40 652,63	40 652,63	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	1	1	0	Виконано частково. Роботи продовжуються згідно з графіками їх виконання	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
	17.2. Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та малих міст (капітальний ремонт сільських та районних закладів культури)	2016-2017 роки	Розпорядження голови ОДА"Про затвердження Плану заходів на 2016-2020 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року" від 13.08.2015 №350	Розпорядження голови ОДА "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 791 (зі змінами)	3 166,94	1 835,89	2 379,44	1 405,14	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	7	3	-4	Виконано частково. Роботи на деяких об'єктах продовжуються згідно з графіками їх виконання	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	17.3. Будівництво пелетної котельні комунального закладу Северодонецький міський палац культури	2016-2017 роки	постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»		3 734,22	3 734,22	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено ЄІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
	17.4. Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та малих міст	2016-2017 роки	Регіональна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016-2018 роки, затверджена розпорядженням голови ЛОДА – керівника ЛОВЦА від 21.12.2015 № 636		6 073,60	3 585,10	1 370,90	751,10	Кількість культурно – мистецьких заходів, одиниць	140	262	+122	Виконано	
	17.5. Сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі національних меншин	2016 – 2017 роки							Кількість культурно – мистецьких заходів, одиниць	160	268	+108	Виконано	
	17.6. Використання ресурсу бібліотек для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету, безоплатні друківані видання, семінари та навчання тощо), поширення в сільській місцевості та малих містах надання бібліотечних послуг з використанням Інтернету	2016 – 2017 роки							Кількість культурно – мистецьких заходів, одиниць	110	120	+10	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18. Надання якісних послуг транспорту та зв'язку	18.1. Утворення єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги з використанням сучасних GPS-технологій	2016-2017 роки	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області	Розпорядження голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА від 27.12.2016 № 802 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік»	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги, одиниць	1	0	-1	У стадії виконання.	Внесено до переліку проблемних питань. Ведеться пошук інвестиційних донорів.
19. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом	19.1. Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних та теплових мереж	2016-2017 роки	Розпорядження голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА "Про затвердження Плану заходів на 2016-2020 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року" від 13.08.2015 №350	Розпорядження голови ЛОДА – керівником ЛОВЦА "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 №781 (зі змінами)	58 454,74	53 970,99	38 721,41	38 721,41	Кількість реалізованих проєктів щорічно, одиниць	20	20	0	Виконано. Роботи на деяких об'єктах продовжуються згідно з графіками їх виконання	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
	19.2. Реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Перемоги, 4, у м. Кремінній	2016 рік	постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»		1 357,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено ЄІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
	19.3. Будівництво пелетної котельні для комунальної установи Северодонецької міської багатoproфільної лікарні	2016-2017 роки			3 734,73	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено ЄІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
	19.4. Будівництво пелетної котельні для шкірно-венерологічного відділення КДПВ № 1 комунальної установи Северодонецької міської багатoproфільної лікарні	2016-2017 роки			2 816,01	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проєктом, %	100	0	-100	У стадії виконання	Погоджено ЄІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20. Створення умов для зміцнення зв'язків між регіонами та громадами	20.1. Сприяння проведенню та участі у форумах, міжнародних місіях, презентаціях, виставково-ярмаркових заходах, навчальних семінарах, зустрічах представників ділових кіл, органів влади, громадськості, тощо	2016-2017 роки	Окремі програми заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість заходів щороку, одиниць	5	6	+1	Виконано	
Всього	80 заходів		Загальна сума:		1 346 223,15	966 218,20	731 340,22	625 717,10						

Заступник директора Департаменту,
виконуючий обов'язки директора
Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та туризму обласної
державної адміністрації



Є.Ю.СКИПТАЧ