

Заступник голови,  
виконуючий обов'язки голови обласної  
державної адміністрації – керівника  
обласної військово-цивільної адміністрації

**Ю.Ю.КЛИМЕНКО**

" 28 "

02

2018



### ЗВІТ

з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України за 2017 рік  
Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації  
(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Найменування цілі Стратегії	Найменування індикатора, одиниця виміру	Базове значення індикатора	Прогнозоване значення індикатора	Фактичне значення індикатора	Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Розвиток інфраструктури міст</b>						
1.1. Забезпечення населених пунктів містобудівною документацією	Розроблена містобудівна документація, одиниць	0	14	38	+24 (рівень виконання 271%)	-
<b>2. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку</b>						
2.1. Посилення транспортного зв'язку міст – центрів економічного зростання з менш розвинутими прилеглими територіями	Рівень відновлення автодоріг, %	0	100	44,80	-55,2 (рівень виконання 44,8%)	Відсутність спеціалізованих дорожньо-будівельних організацій на підконтрольній території області, відокремленість центральних та східних районів області від залізничних шляхів сполучення, незабезпеченість попиту на спеціалізовані вагони для залізничних перевезень кам'яних матеріалів, а також проходження лінії розмежування сторін у безпосередній близькості до об'єктів ремонту, що сприймається підрядниками як потенційна загроза життю та здоров'ю працівників, а також цілісності спецтехніки та обладнання

1	2	3	4	5	6	7
<b>3. Поліпшення транспортної доступності в межах регіонів</b>						
3.1. Оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень	Придбання тролейбусів, одиниць	0	4	0	-4	Технічне переоснащення контактної мережі перенесено на 2018 рік у зв'язку з недостатністю коштів для фінансування
	Технічне переоснащення контактної мережі, км	0	13,88	2,5	-11,38 (рівень виконання 18%)	
<b>4. Розвиток сільської місцевості</b>						
4.1. Надання кредитів фермерським господарствам	Валова продукція сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах у	249,4	264,5	337,4	+72,9 (рівень виконання 127,6%)	-
4.2. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів						
4.3. Підтримка галузі тваринництва шляхом часткового відшкодування вартості племінних тварин	Поголів'я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах, тис. голів	23	23,6	17,6	-6 (рівень виконання 74,6%)	В області недостатня кількість переробних підприємств. Доход від реалізації продукції не покриває витрати на її виробництво. Також серед негативних факторів, які впливають на розвиток галузі тваринництва, є мала кількість забійних майданчиків та високі логістичні затрати
4.4. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень	Виробництво продукції тваринництва (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в сільськогосподарських підприємствах, тис. тон	5	5,9	4,6	-1,3 (рівень виконання 77,9%)	
4.5. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь	Площа поливів зрошуваних земель, га	485	730	279	-451 (рівень виконання 38,2%)	У 2017 році внаслідок незадовільного технічного стану на державних та господарських трубопроводних мережах зрошувальних систем виникло та ліквідовано 146 аварій (проривів трубопроводів), що унеможливило в період проведення ремонтних робіт виконання завдання з поливу зрошуваних земель в повному обсязі. Шлях вирішення проблеми - проведення реконструкції зрошувальних систем
4.6. Придбання медобладнання для Марківського РТМО та КУ «Попаснянська Центральна районна лікарня»	Придбання медобладнання, одиниць	0	2	2	0 (рівень виконання 100%)	-

1	2	3	4	5	6	7
4.7. Реалізація проекту «Реконструкція будівлі Будинку школярів Троїцької районної ради Луганської області»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	100	0 (рівень виконання 100%)	-
4.8. Проект «Капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій Троїцької гімназії Троїцької районної ради Луганської області»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Європейським інвестиційним банком 28.11.2017 погоджено результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування не розпочалось, у зв'язку з витребуванням Мінфіном додаткового пакету підтверджуючих документів та неможливістю підрядника освоїти кошти наприкінці року. Перенесено на 2018 рік
4.9. «Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків та дверей будівлі Красноріченської загальноосвітньої школи I-III ступенів, с-ще Красноріченське Кременського району Луганської області»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Європейським інвестиційним банком 28.09.2017 погоджено результати закупівель робіт та технічного нагляду, підготовлені платіжні документи, але фінансування не розпочалось, у зв'язку з витребуванням Мінфіном додаткового пакету підтверджуючих документів та неможливістю підрядника освоїти кошти наприкінці року. Перенесено на 2018 рік
4.10. «Капітальний ремонт будівлі із застосуванням енергозберігаючих технологій приміщення інтернату Біловодської ЗОШ I-III ступенів по вул. Леніна, 91, в смт Біловодськ»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Після отримання результатів перевірки проекту, проведеної UNDP, договір призупинено через невідповідність проекту. Проводиться коригування проектно-кошторисної документації
<b>5. Розвиток інтелектуального капіталу</b>						
5.1. Організація роботи з видачі ваучерів особам окремих категорій громадян для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності	Чисельність громадян, які отримали ваучер на навчання щороку, особи	23	15	2	-13 (рівень виконання 13,3%)	Планові цифри змінилися у зв'язку з перерозподілом коштів
5.2. Забезпечення професійного навчання осіб із числа безробітних за новими професіями, які користуються попитом на ринку праці, у т.ч. через систему навчальних закладів державної служби зайнятості	Чисельність безробітних громадян, які проходили професійне навчання щороку, особи	2575	2600	3571	+971 (рівень виконання 137,3%)	-

1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів</b>						
6.1. Створення та оновлення Інвестиційного паспорту області та каталогу інвестиційних проектів регіону. Вільних земельних ділянок типу Greenfield та Brownfield	Створення та оновлення інвестиційних документів області, одиниць	0	4	4	0 (рівень виконання 100%)	-
6.2. Організація та проведення навчань з питань регіонального розвитку, інструментів залучення інвестицій та супроводу інвестиційних проектів для представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та громадських організацій	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні	30	170	331	+161 (рівень виконання 194,7%)	-
6.3. Залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих проектів розвитку	Кількість залучених у регіон проектів міжнародної технічної допомоги, одиниць	47	64	134	+70 (рівень виконання 209,4%)	-
<b>7. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках</b>						
7.1. Фінансування суб'єктів малого і середнього підприємництва на поворотній основі для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць	35	36	36	0 (рівень виконання 100%)	Розпорядженням голови ЛОДА – керівника ЛОВЦА від 26.10.2017 № 768 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва. Розпорядженням голови ЛОДА – керівника ЛОВЦА від 27.12.2017 № 955 затверджено склад конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів, та Положення про неї У зв'язку із цим виконання заходів 7.1 та 7.2 перенесено на 2018 рік
7.2. Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб'єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць	3	3	3	0 (рівень виконання 100%)	

1	2	3	4	5	6	7
7.3. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, конференцій, семінарів за участю представників малого та середнього підприємництва	Кількість проведених заходів державними структурами міст, одиниць	0	26	43	+17 (рівень виконання 165,4%)	-
<b>8. Рациональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій</b>						
8.1. Розроблення проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Площа природно-заповідного фонду, га	0	315,00	308,20	-6,8 (рівень виконання 97,8%)	-
8.2. Оформлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду відповідними знаками та інформаційними матеріалами	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, одиниць	0	6	6	0 (рівень виконання 100%)	-
8.3. Створення умов для збереження самобутньої народної культури, звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин	Кількість культурно – мистецьких заходів, одиниць	0	160	243	+83 (рівень виконання 151,9%)	-
<b>9. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах</b>						-
9.1. «Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) КП «Креміннатеплокомуненерго»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 28.11.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але підрядник відмовився від виконання договору. Перенесено на 2018 рік.
9.2. «Будівництво пелетної котельні НВК «Спеціалізована школа колегіум»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
9.3. «Енергосанація ЗОШ № 20»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
9.4. «Будівництво пелетної котельні ЗОШ № 18, м.Северодонецьк, вул.Курчатова 27б»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік

1	2	3	4	5	6	7
9.5. «Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна,32»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
9.6. «Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна,32а»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Проведено 5 раз процедур відкритих торгів, але переможця не визначено. Перенесено на 2018 рік
9.7. «Підвищення енерго-ефективності муніципальної будівлі Кремінської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків»	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Проведено корегування проектної документації (змінено обсяг фінансування). Перенесено на 2018 рік
<b>10. Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей</b>						
10.1. Відновлення штучних споруд	Відновлення штучних споруд, одиниць	0	3	2	-1 (рівень виконання 66,7%)	Затримка з проведенням капремонтів мосту через р.Лугань викликана тим, що об'єкт розташований у безпосередній близькості до лінії розмежування у с.Троїцькому, через що тривалий час не було підрядників, що виражали готовність виконувати роботи
10.2. Будівництво котельні комунального закладу Станично-Луганської ЗОШ № 1 I-III ступенів за адресою: смт Станиця Луганська, кв. Молодіжний. 19	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Проведено 5 раз процедур відкритих торгів, але переможця не визначено Перенесено на 2018 рік
10.3. Реконструкція котельні Петровської номерної районної лікарні за адресою: смт Петрівка, вул. Больнична, 2	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 28.11.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але підрядник відмовився від виконання договору. Перенесено на 2018 рік
10.4. Капітальний ремонт (санация) будівлі головного корпусу Станично-Луганського РТМО	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Необхідність перегляду проектно-которисної документації з невідповідності проекту фактичному стану будівлі. Перенесено на 2018 рік
<b>11. Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій</b>						



1	2	3	4	5	6	7
11.1. Організація професійного навчання безробітних осіб та надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності	Чисельність безробітних громадян, які отримали одноразову допомогу по безробіттю для започаткування власної справи, осіб	106	150	32	-118 (рівень виконання 21,3%)	-
<b>12. Створення умов для продуктивної праці населення</b>						
12.1. Створення умов для ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати	Кількість проведених засідань обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, одиниць	6	12	2	-10 (рівень виконання 16,6%)	Ефективність комісій є дуже низькою у зв'язку з відсутністю повноважень державного контролю згідно з мораторієм на перевірки, встановленим ЗУ «Про тимчасові заходи на період проведення АТО». ОДА вжито всіх необхідних заходів щодо внесення змін до законодавства
	Зменшення суми заборгованості за підсумками року, млн грн	51,1	40	193,2	+153,2 (рівень виконання 483%)	Таке зростання відбулося за рахунок виникнення та збільшення заборгованості на підприємствах вугільної галузі та хімічної промисловості, на які припадає 87 % заборгованості. Мораторій не дозволяє здійснити перевірки та притягти до відповідальності
12.2. Працевлаштування безробітних громадян на вільні робочі місця, заявлені до укомплектування роботодавцями	Чисельність безробітних громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості, осіб	8832	8600	8781	+181 (рівень виконання 102,1%)	-
12.3. Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для безробітних, з метою задоволення суспільних потреб територіальних громад	Чисельність безробітних громадян, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру, осіб	5000	5200	5874	+674 (рівень виконання 112,9%)	-

1	2	3	4	5	6	7
12.4. Забезпечення на рівні не менше 90% охоплення безробітних комплексними профорієнтаційними послугами з метою підвищення мотивації безробітних громадян до отримання конкурентоспроможних на ринку праці області професій та спеціальностей	Рівень охоплення безробітних комплексними профорієнтаційними послугами, %	94	96	98,4	+2,4 (рівень виконання 102,5%)	-
<b>13. Створення умов для розв'язання нагальних проблем переселенців</b>						
13.1. Спрощення для переселенців процедур реєстрації в органах державної влади	Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, тис. осіб	248,5	300	296,6	-3,4 (рівень виконання 98,9%)	-
13.2. Сприяння у працевлаштуванні безробітних на умовах строкових трудових договорів відповідно до п.2 ст.24' Закону України «Про зайнятість населення» з компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці	Кількість працевлаштованих безробітних, осіб	6	64	63	-1 (рівень виконання 98,4%)	-
13.3. Капітальний ремонт будівлі гуртожитку по вул. Чехова, 9, м. Рубіжне, для розміщення внутрішньо переміщених осіб	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	60,1	-39,9 (рівень виконання 60,1%)	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
13.4. Будівництво блока із дев'яти класних кімнат до комунального закладу Валуйська ЗОШ № 1, с. Валуйське Станично-Луганського району	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Проведено тендер, визначено переможця, підписано договір підряду, але не погоджено Європейським інвестиційним банком. Перенесено на 2018 рік.
<b>14. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості</b>						
14.1. Поліпшення житлових умов мешканців сільських населених пунктів	Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2	0	6,24	9,73	+3,49 (рівень виконання 155,9%)	-



1	2	3	4	5	6	7
14.2. Розвиток системи надання соціальних послуг сільському населенню з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб та осіб, що проживають одні, ветеранів війни та праці, інвалідів	Рівень охоплення пільгових категорій сільського населення соціальними послугами (осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, від загальної кількості виявлених осіб),%	60	68	87,21	+19,21 (рівень виконання 128,3%)	-
<b>15. Модернізація системи освіти</b>						
15.1. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів (капітальний ремонт 10 ДНЗ)	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	0	10	15	+5 (рівень виконання 150%)	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
15.2. Підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою	Охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою по: місту, %	86	100	89,00	-11% (рівень виконання 89%)	Протягом звітного періоду у закладах дошкільної освіти області створено 395 додаткових місць. У порівнянні з I півріччям 2017 року черга на влаштування дітей у заклади загальної середньої освіти скоротилася на 48 відсотків. На виконання завдання має вплив переконання частини батьків у необов'язковості здобуття дитиною дошкільної освіти та вибору ними домашньої форми виховання дітей віком від 3 до 6 років
	селу, %	73	100	72,00	-28% (рівень виконання 72%)	
15.3. Забезпечення доступності дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом відкриття нових дитячих садків на базі загальноосвітніх навчальних закладів	Чисельність дітей у ДНЗ у розрахунку на 100 місць, осіб	87	100	72	-28 (рівень виконання 72%)	Проектна потужність дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості перевищує потребу населення у дошкільній освіті
15.4. Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	0	15	23	+8 (рівень виконання 153,3%)	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
15.5. Капітальний ремонт і модернізація спортивного залу КДНЗ «Ластівка» по вул. Леніна, 57а, смт Мілове Луганської області	Рівень виконання робіт за проєктом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 28.11.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, підготовлено платіжні доручення але фінансування не розпочалось, у зв'язку з витребуванням Мінфіном додаткового пакету підтверджуючих документів до платіжок та неможливістю підрядника освоїти кошти наприкінці року Перенесено на 2018 рік

1	2	3	4	5	6	7
15.6. Енергосанация ДНЗ № 25	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Необхідність перегляду проектно-контракційної документації з невідповідності проекту фактичному стану будівлі. Перенесено на 2018 рік
15.7. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу «Ластівка», м. Кремінна Луганської області	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Проведено коригування проектно-контракційної документації (змінено обсяг фінансування). Перенесено на 2018 рік
15.8. Капітальний ремонт (заміна) віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу «Катруся», м. Кремінна Луганської області	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Проведено коригування проектно-контракційної документації (змінено обсяг фінансування). Перенесено на 2018 рік
15.9. Капітальний ремонт з термомодернізацією будівель ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» за адресою: пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ. Луганська область	Кількість реалізованих проектів щороку, одиниць	0	1	1	0 (рівень виконання 100%)	-
15.10. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів	Кількість опорних шкіл, одиниць	0	6	6	0 (рівень виконання 100%)	За фактичної наявності в області 6 опорних шкіл, створених у 2016 році, у звітному періоді завершено процес реєстрації 3 опорних шкіл
15.11. Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази	Кількість оптимізованих малокомплектних шкіл, одиниць	4	12	7	-5 (рівень виконання 58,3%)	Розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти належить до повноважень районних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад. Набуття закладом освіти статусу філії опорної школи є тривалим процесом, який може виходити за рамки звітного періоду
<b>16. Створення умов для формування здорового населення</b>						
16.1. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я	Кількість реалізованих проектів щороку, одиниць	0	15	19	+4 (рівень виконання 126,7%)	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
16.2. Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом (капітальний ремонт та реконструкція)	Кількість реалізованих проектів щороку, одиниць	0	5	4	-1 (рівень виконання 80%)	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання

1	2	3	4	5	6	7
16.3. Капітальний ремонт у трьох будівлях ТМО м. Кременної, систем опалення, утеплення стін, із заміною вікон і вхідних дверей, заміна покрівлі з утепленням з метою енергозбереження	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Буде реалізовано у 2018-2019 рр. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в рамках проекту «Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг»
16.4. Будівництво пелетної котельні ДЮСШ № 1	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
16.5. Забезпечення підтримки та розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», спортивних клубів	Кількість центрів, одиниць	8	9	5	-4 (рівень виконання 55,6%)	Фінансування відбувається за рахунок бюджетів міст та районів
	Кількість клубів, одиниць	18	19	14	-5 (рівень виконання 73,7%)	
16.6. Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць	3	3	3	0 (рівень виконання 100%)	-
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць	21	21	20	-1 (рівень виконання 95,2%)	Зменшення кількості ДЮСШ в районах та містах обумовлено реорганізацією Рубіжанської ДЮСШ "Зеніт" ЛО ФСТ "Спартак" в громадську спілку "Спортивний клуб "Зеніт""
16.7. Проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя та фізичної культури і спорту, тематичних спортивно-масових заходів, ігор, змагань, фестивалів тощо	Кількість проведених обласних спортивних заходів, одиниць	63	195	177	-18 (рівень виконання 90,8%)	Планові індикатори було змінено згідно змін до Регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки. Відхилення показників обумовлюється проведенням об'єднаних чемпіонатів по різним віковим категоріям, та відміною декількох чемпіонатів в зв'язку з погодніми умовами
16.8. Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості	Проведення скринінг-обстежень, одиниць	20000	25000	24590	-410 (рівень виконання 98,4%)	Не відновлена робота імуноферментної лабораторії через відсутність реконструкції приміщення під лабораторію
16.9. Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я області (Навчання лікарів за регіональним замовленням)	Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тисяч наявного населення на кінець року), осіб	23,1	44,8	27,9	-16,9 (рівень виконання 62,3%)	З 2016 року квоту для цільового прийому сільської молоді у вищі медичні навчальні заклади скасовано. Необхідно відновити практику навчання сільської молоді у ДЗ "Луганський державний медичний університет"

1	2	3	4	5	6	7
16.10. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність з потребами населення регіону	Забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення, одиниць	74,3	60	61	+1 (рівень виконання 101,6%)	-
<b>17. Соціокультурний розвиток</b>						
17.1. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи (капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Леніна, 21, м. Северодонецьк)	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	0	1	1	0 (рівень виконання 100%)	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
17.2. Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та малих міст (капітальний ремонт сільських та районних закладів культури)	Кількість реалізованих проєктів щороку, одиниць	0	7	3	-4 (рівень виконання 42,9%)	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
17.3. Будівництво пелетної котельні комунального закладу Северодонецький міський палац культури	Рівень виконання робіт за проєктом, %	0	100	0	-100	Погоджено ЄІБ 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
17.4. Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та малих міст	Кількість культурно – мистецьких заходів, одиниць	0	140	262	+122 (рівень виконання 187,1%)	-
17.5. Сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі національних меншин	Кількість культурно – мистецьких заходів, одиниць	0	160	268	+108 (рівень виконання 167,5%)	-

1	2	3	4	5	6	7
17.6. Використання ресурсу бібліотек для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету, безплатні друковані видання, семінари та навчання тощо), поширення в сільській місцевості та малих містах надання бібліотечних послуг з використанням Інтернету	Кількість культурно – мистецьких заходів, одиниць	0	110	120	+10 (рівень виконання 109,1%)	-
<b>18. Надання якісних послуг транспорту та зв'язку</b>						
18.1. Утворення єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги з використанням сучасних GPS-технологій	Введення в експлуатацію єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги, одиниць	0	1	0	-1	Внесено до переліку проблемних питань. Ведеться пошук інвестиційних донорів
<b>19. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом</b>						
19.1. Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних та теплових мереж	Кількість реалізованих проектів щороку, одиниць	0	20	20	0 (рівень виконання 100%)	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
19.2. Реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Перемоги, 4, у м. Кременній	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
19.3. Будівництво пелетної котельні для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
19.4. Будівництво пелетної котельні для шкірно-венерологічно-го відділення КДПВ № 1 комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні	Рівень виконання робіт за проектом, %	0	100	0	-100	Погоджено Європейським інвестиційним банком 20.12.2017 результати закупівель робіт та технічного нагляду, але фінансування відсутнє. Перенесено на 2018 рік
<b>20. Створення умов для зміцнення зв'язків між регіонами та громадами</b>						

1	2	3	4	5	6	7
20.1. Сприяння проведенню та участі у форумах, міжнародних місіях, презентаціях, виставково-ярмаркових заходах, навчальних семінарах, зустрічах представників ділових кіл, органів влади, громадськості, тощо	Кількість заходів щороку, одиниць	0	5	6	+1 (рівень виконання 120%)	-

Заступник директора Департаменту,  
виконуючий обов'язки директора  
Департаменту економічного розвитку,  
торгівлі та туризму обласної  
державної адміністрації



**Є.Ю.СКИПАЧ**