

Аналітична записка
про основні результати реалізації Плану заходів
на 2017-2018 роки Стратегії розвитку Луганської області
до 2020 року за I півріччя 2018 року

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 затверджено актуалізовану Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року (далі – Стратегія).

З метою приведення у відповідність до оновленої Стратегії та постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.04.2017 № 232 затверджені зміни до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луганської області на 2017-2018 роки (далі - План заходів).

За підсумками I півріччя 2018 року проведено моніторинг реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів.

У звітному періоді передбачено реалізацію 115 проектів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 745,73 млн грн, з яких: 4 – виконано у повному обсязі; 49 – знаходяться у стадії виконання; по 62 проводиться інформаційна компанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів.

Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 96,76 млн грн, що становить 12,98 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.

Низький рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, обумовлений в переважній більшості випадків недостатнім фінансуванням у зв'язку з тим, що при складанні Плану заходів не приділялась належна увага визначенню реальних джерел фінансування, актуальності проектної документації. У зв'язку з зазначеним на сьогоднішній день проводиться робота щодо актуалізації проектів, включених до Плану заходів.

На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення критичної інфраструктури та послуг» в поточному році спрямовано 54 проекти, з яких: 2 – виконано у повному обсязі, 29 – знаходяться у стадії виконання, 23 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 557,66 млн грн, що становить 74,78 % від загального обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 58,49 млн грн, або 10,49 % від запланованого на рік обсягу.

Важливим напрямом у реалізації стратегічної цілі є *приєднання області до Єдиної енергетичної системи України та забезпечення надійного енергопостачання (проектні ідеї 1.2 та 1.3).*

З цією метою ведуться роботи з будівництва ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська - Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська - Ювілейна» загальною вартістю робіт з будівництва 1,82 млрд грн.

У квітні 2017 року відбувся тендер на закупівлю обладнання, матеріалів та виготовлення документації землеустрою за проектом «Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська – Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська – Ювілейна, Луганська область».

У травні 2017 року підписано договір підряду між ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» за проектом «Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська – Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська – Ювілейна, Луганська область».

Протягом 2017 року здійснювались заходи з розроблення, погодження та затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та обмежень, державної реєстрації права та обтяжень на земельні ділянки, здійснено закупівлю обладнання.

Проблемним питанням в ході реалізації проекту було надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що дасть можливість розпочати будівельні роботи по Кремінському району. Для вирішення цього питання проведено відповідну роботу, за результатами якої прийнято розпорядження КМУ від 23.05.2018 № 354-р «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок». Крім того, з травня 2018 року внесені зміни до чинного законодавства в частині обов'язкового проведення експертизи щодо оцінки на довкілля, проект було доповнено відповідним розділом, який знаходиться на погодженні в Мінприроди.

Необхідність розробки та погодження додаткових розділів проекту збільшує термін реалізації проекту в цілому (орієнтовний строк введення в дію об'єкту – червень 2019 рік).

З метою відновлення енергопостачання окремих населених пунктів Новоайдарського району ведуться роботи з розробки проектів та будівництва нових та додаткових ліній електропередач: дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов'яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачево та Лопаскіне (13 (18) км); реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська».

Заходи реалізуються електропостачальним підприємством ТОВ «ЛЕО». Загальна сума будівництва запланована у розмірі 60,4 млн грн.

Протягом 2017 року профінансовано проектні роботи з будівництва нових повітряних ліній та реконструкції трансформаторних підстанцій у сумі 1,4 млн грн. Основним проблемним питанням є відсутність коштів через критичний фінансово-економічний стан ТОВ «ЛЕО». З метою його вирішення облдержадміністрацією ведеться певна робота – проведено низку спільних нарад, підготовлено та направлено: листи до ЦОВВ, НКРЕКП,

Міненерговугілля, проект розпорядження КМУ «Про виділення коштів на здійснення першочергових невідкладних заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури життєзабезпечення Луганської області внаслідок аварій на електричних мережах».

Відновлення *транспортно-логістичної інфраструктури та покращення транспортного сполучення* здійснюється відповідно до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 26.02.2018 № 160 (зі змінами).

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.01.2018 № 74 створено управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, якому передано виконання заходів Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки.

Пріоритетним завданням розвитку дорожньої інфраструктури на 2018 рік залишається напрямок «Відновлення автодоріг, що зруйновані в результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя», реалізація якого розпочалася у 2016 році.

У рамках реформування дорожньої галузі на баланс управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області облдержадміністрації передано автодороги загального користування місцевого значення загальною протяжністю 3948,0 км. З них 146 обласних та 470 районних протяжністю 1731,9 км та 2216,1 км відповідно.

За результатами весняного комісійного обстеження актуалізовано перелік об'єктів ремонту на автомобільних дорогах загального користування на 2018 рік.

У 2018 році тривають роботи на ділянках:

- а/д Н-26 Чугуїв – Мілове, шість ділянок загальною протяжністю 15,085 км, вартість робіт 70,5 млн грн;

- а/д Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ, дві ділянки загальною протяжністю 5,5 км, виділено коштів 18,5 млн грн;

- а/д Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут, дві ділянки протяжністю 6,1 км, вартість робіт 4,2 млн грн;

- а/д Т-13-09 Щастя – Широкий, дві ділянки загальною довжиною 10,0 км, кошторисна вартість робіт становить 53,0 млн грн;

- а/д Т-13-13 Троїцьк – Білокуракине – Старобільськ, одна ділянка довжиною 3,75 км, вартістю 10,0 млн грн;

- а/д С131020 Об'їзд смт. Новопскова на ділянці км 0+000 – км 2+400, вартістю 9,9 млн грн;

Укладено договори підряду на капітальний ремонт:

- мосту через р. Красна на км 136+662 а/д Р -07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ, вартістю 19,1 млн грн;

- мосту-шляхопроводу на км 105+968 а/д Н-32 Красноармійськ – Бахмут – Михайлівка, вартістю 19,0 млн грн.

Запланований капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на км 105+968 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка (раніше Т-05-04 Покровськ – Бахмут – Михайлівка) з обсягом фінансування 23,0 млн грн.

Проблемним залишається питання відсутності фінансування, у зв'язку з чим не розпочаті роботи по об'єктам:

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 26+000 – км 27+000;

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 30+500 – км 33+500;

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 0+000 – км 7+000;

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 11+500 – км 13+500;

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 21+000 – км 23+500;

- Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000;

- Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 124+000 – км 126+000;

- Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 163+400 – км 165+300;

- Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар на ділянці км 28+500 – км 30+800;

- Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000;

- Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000;

- Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000;

- Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000;

- міст через р. Борова на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О130507 Голубівка – Калмиківка;

- міст через р. Айдар на км 14+837 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130906 Співаківка – Айдар – Миколаївка.

У зв'язку з відсутністю фінансування поточного середнього ремонту ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк та Т-13-09 Щастя – Широкий направлено звернення до Кабінету Міністрів України від 02.04.2018 № 1/8-1861 щодо виділення коштів на ці автомобільні дороги.

20.06.2018 введений в експлуатацію міст через р. Лугань на км 37+062 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131201 (КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ) – Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС, сума фінансування склала 4,4 млн грн.

На сьогоднішній день вносяться корегування до проектно-кошторисної документації об'єкту: міст через р. Айдар на км 0+841 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131706 Шульгінка – Кам'янка – Малохатка.

Оголошено 06.06.2018 відкриті торги на виконання капітального ремонту мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги С131601 Передільське – Старий Айдар та 25.06.2018 відбувся аукціон, на який подано три тендерні пропозиції, після кваліфікації пропозиції учасників було дискваліфіковано, оголошено новий аукціон на серпень 2018 року.

На реалізацію проекту *«Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області»* у звітному періоді витрачено 3,2 млн грн, що складає 24,6 % від запланованої суми по проекту (13,0 млн грн). Розроблена проектно-кошторисна документація та реалізовувались 12 проектів з відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення. На 8-ми об'єктах водопостачання та водовідведення роботи завершені, на 4-х – роботи тривають.

На реалізацію проекту *«Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг»* у звітному періоді витрачено 38,7 млн грн, що складає 35,5 % від запланованої суми (109,1 млн грн).

Виконуються будівельні роботи на:

- 20 лікувальних закладах області, з них по 2 – роботи завершено;
- 14 дошкільних навчальних закладах області, з них по 12 роботи завершено;
- 13-ти загальноосвітніх навчальних закладах області, з них по 6 роботи завершено;
- 2 дитячих школах мистецтв, з них по 1 роботи завершені.

По проекту *«Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області»* у I півріччі 2018 р. виконувались роботи з будівництва каналізаційної насосної станції з мережами, з боку схрещення вулиць Студентська і Померанчука м. Рубіжне. Стан виконання заходу складає 40 %. Закуплені матеріали та обладнання, триває виконання будівельно-монтажних робіт.

В напрямку реалізації проекту *«Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок»* ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна». Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 18.05.2018 № 399 на виконання робіт з проектування, інженерно-геодезичних та геологічних досліджень виділено 310,6 тис. грн.

По проекту *«Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області»* обсяг витрачених коштів за звітний період склав 6,9 млн грн, що становить 17,3 % від запланованої суми (40,0 млн грн).

За звітний період медичне обладнання не придбавалось. Управлінням капітального будівництва здійснювались роботи на 2 об'єктах: капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні за адресою: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 12а (план - 6000 тис. грн, використано 5971,723 тис. грн), та капітальний ремонт ТП-176, ТП-177 та зовнішніх мереж, що забезпечують електропостачання лікарні (план – 1586,092 тис. грн, використано – 972,227 тис. грн).

В рамках проекту *«Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів»* витрачено 4,6 млн грн (100 % від запланованої суми). У звітному періоді виконані ремонтно-будівельні роботи у 16 закладах дошкільної освіти на суму 4563,6 тис. грн, в тому числі:

- за рахунок коштів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) було проведено ремонтно-будівельні роботи у 7 закладах дошкільної освіти на суму 3422,5 тис. грн (м. Сєверодонецьк – 3, Біловодський район – 1, Білокуракинський район – 2, Попаснянський район – 1);

- за рахунок коштів місцевих бюджетів проведено поточні та капітальні ремонти будівель та обладнання 9 закладів дошкільної освіти на суму 1141,1 тис. грн (м. Рубіжне – 2, Кременський район – 3, Марківський район – 1, Старобільський район – 1, Попаснянський район – 2).

На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» в поточному році спрямовано 11 проектів, з яких: 4 – в стадії виконання, 7 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 5,4 млн грн, що становить 0,72 % від загального обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 1,02 млн грн, або 18,9 % від запланованого на звітний період обсягу.

По проекту *«Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень, будівництво модульних котелень»* було виконано роботи з модернізації котельні міської лікарні за адресою м. Рубіжне, вул. Студентська, 19в (встановлення твердопаливного котельного обладнання), які профінансовані за рахунок коштів комунального підприємства «Рубіжнетеплокомуненерго». Сума витрачених коштів склала 143,13 тис. грн.

По проекту *«Придбання системи відеоспостереження для забезпечення громадської безпеки в м. Кременна»* заплановано придбання 52 камер відеоспостереження на загальну суму 470 тис. грн. У I півріччі 2018 року за рахунок коштів ПРООН придбано 8 камер відеоспостережень на суму 63 тис. грн.

В рамках проекту *«Рівний доступ до якісної освіти»* на 2018 рік передбачене фінансування в обсязі 3500,0 тис. грн з державного бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджетів та міжнародної технічної допомоги.

У звітному періоді створено 1 опорний заклад загальної середньої освіти – комунальний опорний заклад «Теплівський навчально-виховний комплекс

Станично-Луганського району Луганської області». У закладі проведено заміну вікон за кошти обласного бюджету на суму 811,0 тис. грн.

На виконання заходів даного проекту негативно впливає тривалість процесу державної реєстрації новостворених опорних навчальних закладів, а також повільна робота районних рад щодо прийняття рішень про створення опорних шкіл.

На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» у поточному році спрямовано 28 проектів, з яких: 2 – виконані у повному обсязі, 9 – знаходяться у стадії виконання, 17 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування 65,145 млн грн, що становить 8,74 % від загального обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 14,4 млн грн, або 22,03 % від запланованого на рік обсягу.

По проекту *«Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень»* ведеться постійна робота по залученню коштів інвесторів на будівництво та реконструкцію м'ясопереробних підприємств. А також ведеться роз'яснювальна робота серед сільгосптоваровиробників щодо можливості отримання державної допомоги. Так, з метою роз'яснення дії Урядових програм підтримки аграрного сектора, протягом квітня-травня 2018 року Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Асоціацією сільгосптоваровиробників Луганської області здійснено цикл виїзних робочих нарад в райони області. Під час зустрічей з мешканцями районів обговорювалися механізми державної підтримки за напрямками часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, а також часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів.

Для реалізації проекту *«Покращення сівобігу сільських угідь під посів гречки»* розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.06.2017 № 357 затверджена Програма розвитку та підтримки агропромислового комплексу Луганської області на 2017-2020 роки. Крім того, розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.01.2018 № 42 затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки.

На цей час на фінансування заходу не виділено кошти з обласного бюджету, реалізація проекту здійснювалась за рахунок власних коштів сільгоспвиробників, сума витрачених коштів – 1,26 млн грн.

Виконується проект *«Закупівля племінних тварин великої рогатої худоби»*. Сума вибраних коштів за звітний період складає 2,6 млн грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки

галузі тваринництва» передбачено часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.

Протягом 2018 року сільгосппідприємствами області для подальшого відтворення придбано 109 племінних телиць. До кінця року будуть подані документи для отримання часткової компенсації.

Реалізовано проект *«Оновлення машинно-тракторного парку»*. Державним бюджетом України на 2018 рік в рамках програми *«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»* передбачена компенсація 25% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

За січень-червень 2018 року 91 господарство області отримало компенсацію за придбання 153 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 9,69 млн грн. Треба зауважити, що дотація надається лише на придбану сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва, в той час як аграрії надають перевагу техніці іноземного виробництва у зв'язку з більш високою продуктивністю останньої.

У зв'язку з тим, що фінансування цього напрямку здійснюється з державного бюджету, кошти з обласного бюджету виділятися не будуть.

Виконується проект *«Закупівля установок індивідуального доїння»*. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.11.2017 № 825 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння.

З метою визначення переліку осіб, які мають право на отримання компенсації витрат на закупівлю установок індивідуального доїння, 12.06.2018 проведено засідання комісії, за результатами якої прийнято рішення щодо компенсації зазначених витрат 35 власникам особистих господарств на загальну суму 175 тис. грн. Фінансування фізичним особам буде здійснюватися протягом II півріччя 2018 року.

Станом на 01.07.2018 подано 21 заявку від особистих господарств на загальну суму 104,9 тис. грн.

В стадії виконання проект *«Створення нових сільськогосподарських кооперативів»*. Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації з метою ефективного виконання завдань і заходів та досягнення позитивних результатів постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань створення та розвитку сільськогосподарської кооперації, співпраця з ініціативними групами по створенню та облаштуванню кооперативів. Завдяки спільній співпраці Департаменту агропромислового розвитку з міжнародною організацією FAO два обслуговуючі кооперативи Троїцького та Сватівського районів отримали сільгосптехніку та обладнання на загальну суму 600 тис. грн. Окрім цього протягом I півріччя 2018 року створено 2 кооператива в Кременському та Сватівському районах.

На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру» в поточному році спрямовано 22 проектів, з яких:

7 – знаходяться у стадії виконання, 15 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування коштів 117,53 млн грн, що становить 15,76 % від загального обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 22,9 млн грн, або 19,48 % від запланованого на рік обсягу.

В рамках виконання проекту *«Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури»* вибрано коштів в I півріччі 2018 року 22,1 млн грн (96,5 % від суми вибраних коштів по цілі № 4), зокрема:

- завершені роботи з будівництва газопроводу високого тиску від ГРС Мирна Долина (с. Підлісне) до ШРП у смт. Тошківка Попаснянського району;

- реалізується 5 проектів з капітального ремонту асфальтобетонного покриття доріг в м. Рубіжне;

- завершена реконструкція автодороги по вул. Миру (від вул. Іванова до вул. Будівельників) м. Рубіжне;

- завершені роботи з капітального ремонту 3-х житлових будинків м. Сватове;

- розроблена проектно-кошторисна документація та тривають будівельні роботи з реконструкції будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б під житловий будинок в м. Рубіжне;

- тривають будівельні роботи з добудови житлового будинку №16-Б в мікрорайоні №7 м. Рубіжне;

- розроблені та затверджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: м. Сєвєродонецьк, 84 мікрорайон;

- розроблена проектно-кошторисна документація з реконструкції будівлі дитсадку під нежитлову будівлю (адміністративний центр) за адресою: вул. Паркова (Радянська), 48, смт Троїцьке, Троїцького району та розпочата її реалізація.

В рамках реалізації проекту *«Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина»* профінансовано 790,7 тис. грн, або 80 % від запланованої суми за проектом. На виконання заходу у I півріччі 2018 році здійснено капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) районного будинку культури, розташованої за адресою: вул. Центральна, 109, смт Біловодськ, та розпочато проект з реконструкції покрівлі Передільського сільського будинку культури, розташованого за адресою: вул. Центральна, 43 «Б», с. Передільське, Станично-Луганського району.

Стан виконання за I квартал 2018 року Плану заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року у розрізі кожного проекту наведено в окремому додатку.

Директор Департаменту
економічного розвитку, торгівлі
та туризму облдержадміністрації



С. МЕДВЕДЧУК

