


**Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, зв 2018 рік**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-18						19	20	
													14	15	16	17	18	19			20
Назва та найменування ідентифікаційної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках даної заходи	Назва проекту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, області, частини регіону)	Строк реалізації проекту	плановий	фактичний	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн.	за звітний період	Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.	фактична	Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн.	фактична	Індикатори (описані) результативності виконання плану заходів	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.1. Видовження кредитної інфраструктури та послуг	1.1. Видовження кредитної інфраструктури та послуг	1.1. Автономне жерело енергопостачання для використання в умовах надзвичайних ситуацій та воєнних конфліктів	Луганська область	2018	2018	кошти МПД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,00	0	-100	Не виконано	Відсутність коштів		
1.1. Видовження кредитної інфраструктури та послуг	1.1. Видовження та стабілізація функціонування	1.2. Будівництво двоповерхової ПЛ-35 кВ - відстань від ПЛ 35 кВ «Слав Яворівська - Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); 2. Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Дніпроградська» по с. Діловець та Діловець (13 (8) км); 3. Реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська»	Населені пункти Трьохізбенка, Краваля, Капус, Орлово - Діловець, Діловець, Діловець Новопідгородського району	2017-2018	2017-2019	Власні кошти ТОВ "ЛЕО"	1414,00	0,00	60400,00	1414,00	60400,00	1414,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	50	10	-40	В стадії виконання. Використано проектно-кошторисної документації по трьох об'єктах. Реалізація проекту передбачена після надання бюджетного стану ТОВ "ЛЕО"	Відсутність коштів		
1.1. Видовження кредитної інфраструктури та послуг	1.1. Видовження та стабілізація функціонування	1.3. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з входом ПЛ 500кВ «Діловець - Діловець» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Юнівеїна»	Луганська область	2016-2018	2019	Власні кошти ДП «ЕНЕК «Укренерго»	1272635,9	1460,21	882263,86	610824,17	1677460,99	923937,20	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	В стадії виконання	Роботи тривають за графіком		
1.1. Видовження кредитної інфраструктури та послуг	1.1. Видовження та стабілізація функціонування	1.4. Підвищення ефективності та безпеки надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області	Луганська область	2017-2018	2019	Обласний бюджет	9336,58	0,00	16000,00	6009,57	16000,00	8907,11	Кількість об'єктів	од.	2	1	-1	В стадії виконання.	Заплановано корегування проектно-кошторисної документації, в результаті чого збільшиться вартість виконання робіт. Захід планується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів ДФРР		
1.6. Видовження кредитної інфраструктури та послуг	1.1. Видовження та стабілізація функціонування	1.6. Видовження системи централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області	Луганська область	2017	2019	Луганська область, на території яких органи державної влади повністю не здійснюють свої повноваження	28562,50	3016,57	12499,20	12499,20	28562,50	28562,50	Рівень освоєння коштів	%	100	92,0	-9,0	В стадії виконання	Тривають роботи по 2 об'єктам		

ЗАТВЕРДЖУЮ  
В. о. голови обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації  
**Ю. КЛИМЕНКО**  
14.06.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Н-21 Старобільськ – Луїцька – Красний Луць – Мавліва – Довицька на ділянці км 0+000 – км 7+000	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2018	2018	Державний бюджет, інші заходи держави, фінансування, кошти МТД, МБО	0,00	0	56753,00	0	56963,00	0	Виконання дорожнього подпіртя	км	7	0	-7	Не виконано	Перекіл об'єкта ремонту надано до Управління, на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Н-21 Старобільськ – Луїцька – Красний Луць – Мавліва – Довицька на ділянці км 11+500 – км 13+500	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2017	2018	Обласний бюджет	0,00	0	23360,00	0	23360,00	0	Виконання дорожнього подпіртя	км	2	0	-2	Не виконано	Перекіл об'єкта ремонту надано до Управління, на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Н-21 Старобільськ – Луїцька – Красний Луць – Мавліва – Довицька на ділянці км 21+000 – км 23+500	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2017	2018	Обласний бюджет	0,00	0	28619,5	0	28619,5	0	Виконання дорожнього подпіртя	км	1,5	0	-1,5	Не виконано	Перекіл об'єкта ремонту надано до Управління, на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Н-21 Старобільськ – Луїцька – Красний Луць – Мавліва – Довицька на ділянці км 26+000 – км 27+000	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2017	2018	Обласний бюджет	10670,00	0	10888,39	0	10888,39	0	Виконання дорожнього подпіртя	км	1	0	-1	Не виконано	Перекіл об'єкта ремонту надано до Управління, на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Н-21 Старобільськ – Луїцька – Красний Луць – Мавліва – Довицька на ділянці км 30+500 – км 33+500	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2017	2018	Обласний бюджет	32442,40	0	34230,00	0	34230,00	0	Виконання дорожнього подпіртя	км	3	0	-3	Не виконано	Перекіл об'єкта ремонту надано до Управління, на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Р-07 Чугуїв – Милове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2018	2019	Державний бюджет	37 930, 0	0	40669,40	29608,98	37930,00	36608,98	Виконання дорожнього подпіртя	км	3	2,5	-0,5	В стадії виконання	Недостатньо фінансування
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Р-07 Чугуїв – Милове (через м. Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2017	2018	Державний бюджет, інші заходи держави, фінансування, кошти МТД, МБО	0,00	0	27000,00	0	27000,00	0	Виконання дорожнього подпіртя	км	6	0	-6	Не виконано	Перекіл об'єкта ремонту надано до Управління, на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.15. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Р-66 КІШ «Діагональ – Олександрівка – Старове – Діагональ – Луїцька» на ділянці км 102+000 – км 104+000	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2018	2019	Обласний бюджет	11950,1	0	12300,00	0	12300,00	5237,2	Виконання дорожнього подпіртя	км	2	1	-1	В стадії виконання	закінченості запис до Регіональної підкової програми дорожнього будівництва в Луїцькій області
1. Виконання квітучої інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.17. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальному користуванню державного значення Р-66 КІШ «Діагональ – Олександрівка – Старове – Діагональ – Луїцька» на ділянці км 124+000 – км 126+000	Луїцька область, суміжна область, територія України (гранітна напрямки ррхх)	2017	2018	Обласний бюджет	9321,90	0	10500,00	0	10500,00	58,96	Виконання дорожнього подпіртя	км	2	0	-2	Не виконано	Перекіл об'єкта ремонту надано до Управління, на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розробка якості інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.18. Поповнення та ремонт автомобільної дороги загального користування «Девіно – Олександрівка – Світлове – Липчанськ» – км 135+300 – км 138+800	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	2018	2019	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	залишки коштів місцевих бюджетів, грошей Дніпропетровської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	31374,9	0	18500,00	18468,3	31374,90	22529,67	Виконання дорожнього подприємства	км	3	1	-2	<b>В стадії виконання</b>	здійснюється заходи до Ретельної цілової програми дорожнього будівництва в Дніпропетровській області
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розробка якості інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.19. Поповнення та ремонт автомобільної дороги загального користування «Девіно – Олександрівка» – км 163+400 – км 165+300	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	2017-2018	2018	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	Кошти МГД МФО, державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МГД МФО	0,00	9998,80	0	9998,80	0	9998,80	Виконання дорожнього подприємства	км	2	0	-2	<b>Не виконано</b>	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, робота не розпочата через відсутність фінансування
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розробка якості інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.21. Поповнення та ремонт автомобільної дороги загального користування Т-13-02 КПШ «Тавошань» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 71+900 – км 76+000	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	2017	2018	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МГД МФО	22300,00	0,00	24921,00	0	24921,00	19481,49	Виконання дорожнього подприємства	км	3	2	-1	<b>В стадії виконання</b>	Перелік об'єктів надправлено до Укравтодору на погодження та здійснюється зміни до Ретельної цілової програми дорожнього будівництва в Дніпропетровській області
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розробка якості інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.22. Поповнення та ремонт автомобільної дороги загального користування Т-13-02 КПШ «Тавошань» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 101+000 – км 103+000	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	2018	2019	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, МГД МФО	13498,55	0	13306,90	0	13306,90	8957,25	Виконання дорожнього подприємства	км	2	1	-1	<b>В стадії виконання</b>	Перелік об'єктів надправлено до Укравтодору на погодження та здійснюється зміни до Ретельної цілової програми дорожнього будівництва в Дніпропетровській області
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розробка якості інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.23. Поповнення та ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Севроломечка – Новокаidar на ділянці км 28+500 – км 30+800	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	2017	2018	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	Обласний бюджет	9513,00	0	9513,00	0	9513,00	56,20	Виконання дорожнього подприємства	км	2,3	0,3	-2	<b>Не виконано</b>	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, робота не розпочата через відсутність фінансування
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розробка якості інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.24. Поповнення та ремонт автомобільної дороги загального користування Т-13-07 Світлове – Новокаidar на ділянці км 133+000 – км 135+000	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	2017	2018	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	залишки коштів місцевих бюджетів, грошей Дніпропетровської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	6100,00	0	6100,00	0	6100,00	0	Виконання дорожнього подприємства	км	2	0	-2	<b>Не виконано</b>	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, робота не розпочата через відсутність фінансування
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розробка якості інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.25. Поповнення та ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-07 Світлове – Новокаidar на ділянці км 135+000 – км 140+000	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	2017	2018	Дніпропетровська область, Сумська область, Тернопільська область, Україна (транзитні напрямки руху)	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МГД МФО	877,74	0	31060,00	0	31060,00	0	Виконання дорожнього подприємства	км	5	0	-5	<b>Не виконано</b>	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, робота не розпочата через відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільності	1.26. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 (Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000)	Дунавецька область, сумська область, територія України (районні напрями Руху)	2017	2019	Державний бюджет, інші заходи держави, кошти МТД, МФО	22830,00	0	20700,00	0	20700,00	3062,40	Виконання дорожнього подвигтя	км	4	1,2	-2,8	В стадії виконання. Укладено договір підряду	
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільності	1.27. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 (Цеста – Широкий на ділянці км 26+000 – км 29+000)	Дунавецька область, сумська область, територія України (районні напрями Руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші заходи держави, кошти МТД, МФО	45100,00	0	33900,00	0	45100,00	0	Виконання дорожнього подвигтя	км	6	0	-6	В стадії виконання. Укладено договір підряду	
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільності	1.28. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Білоусятківське - Сироділля на ділянці км 108+250 – км 112+000	Дунавецька область, сумська область, територія України (районні напрями Руху)	2018	2019	Дунавецька область, територія яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноваження	40139,9	0	13585,10	9944,63	40139,90	30209,38	Виконання дорожнього подвигтя	км	3,75	1,75	-2	В стадії виконання	здійснюється запит до Республіки Італія на програмні дозволених будівництва в Дунавецькій області
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільності	1.29. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПШ «Проспект» – Біловоляк – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000	Дунавецька область, сумська область, територія України (районні напрями Руху)	2017	2018	Дунавецька область, територія яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноваження	0,00	0	12000,00	0	12000,00	0	Виконання дорожнього подвигтя	км	2,1	0	-2,1	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Урядової на підтвердження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільності	1.30. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПШ «Проспект» – Біловоляк – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000	Дунавецька область, сумська область, територія України (районні напрями Руху)	2017	2018	Дунавецька область, територія яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноваження	10000,00	0	10000,00	0	10000,00	0	Виконання дорожнього подвигтя	км	2	0	-2	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Урядової на підтвердження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільності	1.32. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення С131020 (Об'їзд смт. Липовська на ділянці км 0+000 – км 2+400)	Дунавецька область, сумська область, територія України (районні напрями Руху)	2018	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші заборговані заборони	15137,82	0	14698,20	4446,3	15137,82	7840,25	Виконання дорожнього подвигтя	км	2,4	1	-1,4	В стадії виконання	
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1 Виконання та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільності	1.34. Капітальний ремонт мосту через р. Круція на км 136+662 загального користування державного значення Р-07 Чучуля – Милове (через м. Сироділля)	Дунавецька область, сумська область, територія України (районні напрями Руху)	2018	2019	Державний бюджет, інші заходи держави, кошти МТД, МФО	19074,51	0	10000,00	9935,11	10000,00	9935,11	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	об'	1	0	-1	В стадії виконання	Укладений договір підряду №7 від 30.07.2018 р. з ТОВ "Інфрадорсервіс"



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.1. Виводження та інфраструктури та послуг	1.35. Капітальний ремонт мосту-шахтопроводу на км ЮЗ-9/68 загальнообласного значення 1-4/5-04 Дніпровськ – Бакмут – Мислівщина	Дніпурська область, суміжні області, територія з управліннями напрямки (приватні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші заходи держави, фінансування, кошти МТД, МФО	18999,00	0	19544,50	13642,72	19544,50	13642,72	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	1	0	0	Виконано	Внесено до передачі об'єкта ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.1. Виводження та інфраструктури та послуг	1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борзна на автомобільної дороги загальнообласного значення О1305/07 Голубівка – Калинівка	Дніпурська область, суміжні області, територія з управліннями напрямки (приватні напрями руху)	2017	2018	Бюджет міст та районів	0	0	600,00	0	600,00	0	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано	Внесено до передачі об'єкта ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування	
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.1. Виводження та інфраструктури та послуг	1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Адапир на км 14+837 загальнообласного значення О1309/06 Стіванівка – Адапир – Милочівщина	Дніпурська область, суміжні області, територія з управліннями напрямки (приватні напрями руху)	2017	2018	Початковий коштів	0	0	1300,00	0	1300,00	0	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано	Внесено до передачі об'єкта ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування	
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.1. Виводження та інфраструктури та послуг	1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Ділява на км 37+062 загальнообласного значення О1312/01 КПП «Гіанчошівка» – Стрільбицьк – Бакмут – Комшуватка – Полісся – Мироті ГРЕС	Дніпурська область, суміжні області, територія з управліннями напрямки (приватні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші заходи держави, фінансування, кошти МТД, МФО	9470,94	0,00	5550,00	4400,00	9470,94	9470,94	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	1	0	Виконано	Перелік об'єкта поданося Урядом України. Опубліковано результати експертної перевірки-кошторисної документації	
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.1. Виводження та інфраструктури та послуг	1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Адапир на км 0+841 загальнообласного значення О1317/06 Шувальцівка – Кам'янка – Малочівщина	Дніпурська область, суміжні області, територія з управліннями напрямки (приватні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші заходи держави, фінансування, кошти МТД, МФО	0,00	0,00	4600,00	0	4660,00	0	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано	Перелік об'єкта поданося Урядом України. Опубліковано результати експертної перевірки-кошторисної документації	
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.1. Виводження та інфраструктури та послуг	1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Адапир на км 3+350 загальнообласного значення О1316/01 Передріпська – Стрільбицьк – Адапир	Дніпурська область, суміжні області, територія з управліннями напрямки (приватні напрями руху)	2018	2019	Державний бюджет, інші заходи держави, фінансування, кошти МТД, МФО	8 998,52	0	8998,52	2727,54	8998,52	2727,54	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання	04.09.2018 укладено договір на виконання робіт	
1.2. Виводження та робота систем з наданням послуг																				
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виводження та робота систем з наданням послуг	1.41. Виводження системи надання медичної допомоги III рівня несесення Дніпурської області, будівництво Дніпурської області клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	Дніпурська область, суміжні області, територія з управліннями напрямки (приватні напрями руху)	2018	2019	Державний бюджет, інші заходи держави, фінансування, кошти МТД, МФО	366,3	366,3	120000	366,3	190000	366,3	Будівництво Дніпурської області клінічної лікарні	од.	1	0	-1	В стадії виконання	Ведуться роботи по підняттям земельної ділянки під будівництво лікарно-големітні роботи.	
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виводження та робота систем з наданням послуг	1.42. Виводження системи надання медичної допомоги на території Дніпурської області	Дніпурська область	2017-2018	2019	Обласний бюджет	216130,499	19597,291	40000	7523,11	85165,3	2044056,279	Клінічна лікарня загальнообласного значення області	од.	95	86	-9	В стадії виконання. Будівельні роботи по 2 об'єктам в стадії завершення. В 2017 році придбано 86 од. обладнання, в 2018 р. на придбання кошти не виділялись.	розпорядженням голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.05.2017 № 270 на реалізацію цілої програми заплановано 337,6 млн грн.	
1. Виводження критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виводження та робота систем з наданням послуг	1.43. Завесичення безперервного подачу кисню відділення патології новонароджених та дитячого реанімаційного відділення Дніпурської області дитячої клінічної лікарні	Дніпурська та Дніпрова області	2017	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	5000	0	5000	0	Клінічна лікарня області	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Проект внесено до загальному проекту капітального ремонту Дніпурської області клінічної лікарні		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	1.2. Видовлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.44 Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м. Сєвєродонецьк, м.п. Сторожа 2В для розміщення центрального лабораторії контролю ВЛД випускних карт та на ТОРН-інтерв'ї, кабіно-діагностичної лабораторії Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНД за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, Сєвєрний 5	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	64,00	0,00	21555,00	0,00	21555,00	45,22	Кліматська об'єкти	од.	1	0	-1	Не виконано	Комплексним завданням «Сєвєродонецька міська територіальна громада» виконано у складі цієї будівлі в оренду Луганському обласному центру з профілактики та боротьби зі СНД з призначенням за адресою завдання перепанелі ліквіду
1.1	1.2. Видовлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.45 Забезпечення місцевими органами амбулаторно-поліклінічного видавничого Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНД за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, Сєвєрний 5	Луганська область	2017-2018	2019	Обласний бюджет	310,91	0	718,89	0	718,89	307,25	Кліматська запущеного муніципального об'єктами	од.	4	3	-1	В стадії виконання	В 2017 році закуплено 3 одиниці обладнання, в 2018 році на закупівлю обладнання кошти з обласного бюджету не виділялись
1.1	1.2. Видовлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.47 Придбання конв'юльторів (спеціалізованої техніки для поперіє Станічно-Луганського району	Станічно-Луганський район, Луганської обл.	2017	2018	Обласний бюджет, місцевий бюджет	19558,62	19558,62	24400,40	19558,62	24400,40	19558,62	Кліматська, придбаної муніципальної техніки	од.	10	8	-2	В стадії виконання	Через збільшення вартості техніки та наявності неможливості прийняти замовлення єдиного виробника техніки виконання проекту уриває в 2019 році
1.1	1.2. Видовлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.48 Впровадження системи енергозбереження доцентру архітектурно-дизайнерського фонду в державному архіві Луганської області	Луганська область	2017	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	713,80	0,00	713,80	0,00	Кліматська придбаної кошти територіальної техніки	од.	2	0	-2	Не виконано	Проект пройшов конкурсний відбір, але не підтриманий. Мажоритарною комісією з оцінки відповідності інвестційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають регіонарність за рівнем кошти ДФРР
1.1	1.2. Видовлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.49 Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг	Луганська область	2017	2018	залишки коштів місцевих бюджетів наданих у вигляді грантів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не дієюють, ссн	424068,648	359708,565	143111,319	143111,319	424068,648	210447,589	Кліматська ремонтів	од.	71	56	-15	В стадії виконання	Триєк виконання проекту
1.1	1.2. Видовлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.50 Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів	Луганська область	2017-2018	2018	Місцевий бюджет, міжбюджетна технічна допомога	8235,80	8235,80	8235,80	8235,8	8235,8	8235,8	Кліматська ремонтів	од.	20	20	0	Виконано	
1.1	1.2. Видовлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.51 Подвиження доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами	Луганська область	2017-2018	2018	Місцевий бюджет, міжбюджетна технічна допомога	968,50	968,50	968,50	968,5	968,5	968,5	Кліматська ремонтів	од.	13	13	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.52. Реалізація компонентів стратегії модернізації та інтегрованого управління для моделі через створення доступності та універсального дизайну головного корпусу СНУ ім.Б.Даша	Луганська область	2018	2019	кошти МГД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Річний виконання робіт за проектом	%	100	80	-20	В статті виконання центру за підтримки Посольства США, відправа двохгодова підрозділ ПРООН, створено "Клуб жіночок ініціатив" за підтримки Українського жіночого фонду, об'єднано та функціонує "Ресурсний центр за сталого розвитку" за підтримки ПРООН.	В даний час проходить пошук інвестора для виконання залочу
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.53. Розробка та впровадження стратегії енергоефективності в університеті	Луганська область	2018	2019	кошти МГД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Річний виконання робіт за проектом	%	100	20	-80	В статті виконання. Проведено енергоаудит та розроблено проект термомодернізації 5 будівель університету за коштів USAID	В даний час проходить пошук інвестора для виконання залочу
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.54. Створення відкритого Wi-Fi зони безоплатного інтернет-підключення до корпоративної мережі СНУ ім.Б.Даша	Луганська область	2018	2018	кошти МГД	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	Річний виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвестора для виконання залочу
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.55. Будівництво житлового корпусу «Кремінь» обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, розташований за адресою: Луганська обл., Кременський р-н, с. Кременівка, вул. Переліва, 4	Луганська область	2018	2018	ДФРР, обласний бюджет	0	0	7000	0	7000	0	Річний виконання робіт за проектом	од	1	0	-1	Не виконано	Виконання здійснюється у статті розрахунку організаційні витрати послуг з розробки проекту-контрактом доумовляти для реалізації проекту
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.56. Створення енергозбереженого житлового будинку в Луганській області	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	19755,00	0	19755,00	0	Річний виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	У зв'язку з проведенням масштабної реформи на державному рівні, створено окремий заклад «Єдиний Реалізація регіонального проекту є неможливою.
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.57. Реконструкція бізнес-центру будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів з притулком приміщення для розташованого за адресою: Луганська обл., снт. Білоусівка, вул. Підгірна, 34/2 д	Луганська область	2018	2018	ДФРР, обласний бюджет	0	0	1500	0	1500	0	Річний виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Проект триває, актуальність у зв'язку із продовженням в 2018 р. капітального ремонту даного об'єкту за рахунок обласного бюджету та виявлення технічних об'єктивних (протоколів газопостачу високого тиску).
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.58. Реконструкція білових доріжок на стадіоні КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» м.Кремінна	Луганська область, Україна	2018	2019-2020	Державний бюджет, обласний бюджет	535,934	535,934	13005,00	257,268	13005,00	257,268	Річний виконання робіт за проектом	М2	4000	0	-4000	В статті виконання	Виповнено проект-контрактис доумовляти
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.59. Капітальний ремонт тротуарів м.Сєвєродонецьк, вкл. Феофанівка 33а	Луганська область	2017	2019-2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	11092,5000	0	11092,50	0	Кількість ремонтів	од	1	0	-1	Не виконано	Проведено два тендери, переможили не виявлено, коштів померли до бюджету, переказано на 2019 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.60. Будівництво залу паливних на теритрії комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Однине», м. Кременна	Луганська область	2018	2019-2020	Державний обласний бюджет	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	Рівень виконання робіт за об'єктом	%	100	0	-100	Не виконано	повно на конкурсній підбір інвестиційних програм і проектів, які можуть реалізувати за рахунок коштів ДФРР у 2019 році
1. Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.2. Виконання та надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.61. Спортивно-оздоровча робота для фінансового розвитку молоді в м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна. Юридична адреса організації: 91000, м. Сєвєродонецьк, у районі будинку №18 Б, по проспекту Героїківській квартал, 61	Луганська область	2018	2018	Кошти МГД	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	В даний час просити пошук інвестора для виконання заходу
2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації																			
2.1. Створення та посилення об'єднаних територіальних громад																			
2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.1. Створення та посилення об'єднаних територіальних громад	2.1. Реалізація цільової програми зі створення міського/районного калістр-Луганської області на 2016-2018 роки	Луганська область	2017	2018	Кошти ДФРР, місцевий бюджет	523,48	524,7	524,7	524,7	522,348	523,48	Рівень освоєння коштів	%	100	100	0	Виконано	
2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації																			
2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.1. Створення та посилення об'єднаних територіальних громад	2.2. Проведення навчально-презентаційної діяльності і тренінгових програм для новостворених територіальних громад та міських, сільських, сільсько-рай в Луганській області	Луганська область	2018	2018	кошти МГД	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	14	14	0	Виконано	
2.2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації																			
2.2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2. Підвищення спроможності громад у питаннях управління комунальними майнами	2.3. Реорганізація та модернізація об'єкта спальної власності громад з використанням методу підняття енергоосвоєності об'єкта	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти ДФРР, місцевий бюджет	0,00	0,00	28133,00	0,00	28133,00	0,00	Ревонструкція та модернізація об'єкта спальної власності громад з використанням методу підняття енергоосвоєності об'єкта	од.	7	0	-7	Не виконано	Відсутність фінансування заходів у 2018 році
2.2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації																			
2.2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2. Підвищення спроможності громад у питаннях управління комунальними майнами	2.4. Реорганізація та модернізація теплої мережі, котельня, будівництво модульних котельня	Луганська область	2017-2018	2019	Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет	5296,196	4236,826	48000,00	4236,826	97200,00	5296,196	Кількість об'єднаних модульних котельня	од.	5	0	-5	В стадії виконання	13 запланованих на 2018 рік 48000,00 тис. грн фактично профінансовано 4236,826 тис. грн, що склало 8,7% від запланованого
2.2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації																			
2.2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2. Підвищення спроможності громад у питаннях управління комунальними майнами	2.6. Просвітницька програма для членів ОСББ та громад Луганської області з сучасних енергозберігаючих технологій в ЖК	Луганська область	2018	2018	ДФРР власні кошти	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	30	0	-30	Не виконано	Відсутність коштів
2.2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації																			
2.2. Підвищення спроможності міської влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2. Підвищення спроможності громад у питаннях управління комунальними майнами	2.7. Впровадження інноваційних енерго- та енергозберігаючих технологій, бізнес-планів (проектів) для забезпечення сталого розвитку	Троїцький район Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області	2018	2019	Державний бюджет	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність у місцевому бюджеті коштів на співфінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.3. Підвищення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню																				
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3. Посилення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.8. Рівний доступ до місцевої влади	Львівський район Львівської області	2017-2018	2018	бюджет, місцеві бюджети, міжрегіональна допомога	4168,7	4168,70	4168,70	4168,70	4168,70	4168,70	4168,70	0,00	6	6	0	Виконано	Забезпечена популяція держави фінансуванням	
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3. Посилення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.9. Організація, як діалогова платформа для жителів зони збройного конфлікту (м. Сторобильськ)	Львівська область	2017-2018	2018	Кошти МПД	0,00	0,00	546,46	0,00	546,46	0,00	0,00	%	100	0	-100	Не виконано	Забезпечена популяція держави фінансуванням	
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3. Посилення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.10. Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти	Львівська область	2017-2018	2018	Міжрегіональна технічна допомога районного та місцевого бюджетів	0,00	0,00	130,04	0,00	130,04	0,00	0,00	%	100	0	-100	Не виконано	Забезпечена популяція держави фінансуванням	
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3. Посилення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.11. Система м. яви: соціалізації учнів школи, надання їм освітніх послуг та зняття бар'єрів спеціальності	Львівська область	2018	2018	кошти МПД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	Кількість осіб, які пройшли навчання	0,00	100	0	-100	Не виконано	Забезпечена популяція держави фінансуванням
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3. Посилення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.12. Підвищення системи відносноспроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	м. Кривина	2017-2018	2019	Кошти МПД, МФО	70,00	50,00	470,00	63,00	470,00	63,00	63,00	камери відвідувачів жінки	0,00	52	8	-44	В стадії виконання	Мікро-громада підпалає до розгляду до ПТООН. Виконання вступивши та призначення на території України, що постраждали від кризи". проекти підтримки не були
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку																				
3.1. Підвищення спроможності регіональної економіки та перехід до сталого розвитку																				
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення спроможності регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.1. Організація проведення Львівського регіонального форуму	Львівська область	2017-2018	2018	обласний бюджет	0	0	700,00	0	700,00	0	0	0	3	3	0	Виконано	Протягом 2018 року у м. Сторобильську проведено 3 бізнес-форуми	
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення спроможності регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.2. Реорганізація системи моніторингу транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури на основі сучасних засобів діагностики та програмування.	Львівська область	2018	2018	кошти МПД	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	Обладнання мобільної лабораторії	0,00	1	0	-1	Не виконано	Забезпечена популяція держави фінансуванням
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення спроможності регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.3. Розширення прав і можливостей кошти для сталого майбутнього "Соціальний навігатор бізнес-інкубатор"	Львівська область	2018	2018	кошти МПД	0,00	0,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	Створення "Соціального інвестор-бізнес-інкубатора"	0,00	1	0	-1	Не виконано	Забезпечена популяція держави фінансуванням
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення спроможності регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.4. Створення інтегрованого науково-технічного центру "Експериментрум"	Львівська область	2018	2018	кошти МПД	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	Створення інтегрованого науково-технічного центру "Експериментрум"	0,00	1	0	-1	Не виконано	Забезпечена популяція держави фінансуванням



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.5 Створення лабораторії жеских технологій	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	Створення лабораторії жеских технологій	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук джерел фінансування
3. Економічне відновлення та сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.6 Створення та реалізація міжвузівської системи сучасної неперервної дистанційної освіти проловж жарту (нафтера, навалінтарта фірма, виробоче підприємство) для підвищення якості освіти	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	Створення інженерного І фірми	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук джерел фінансування
3. Економічне відновлення та сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.7 Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості будівельних матеріалів та виробів	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості будівельних матеріалів та виробів	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук джерел фінансування
3. Економічне відновлення та сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.8 Будівництво та реконструкція тепличних приміщень	Луганська область	2017-2018	2018	кошти МТД, кошти приватних інвесторів	10699,20	10699,20	1000,00	10699,20	2000,00	10699,20	Кількість об'єктів	од.	1	3	2	Виконано	Здійснюється пошук джерел фінансування
3. Економічне відновлення та сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.9 Придбання обладнання для лесу по вичолованню круп	Луганська область	2017	2018	кошти МТД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Кількість придбаних крупирюток	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук джерел фінансування
3. Економічне відновлення та сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.10 Створення індустріальних станцій в Луганській області	Луганська область	2017-2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	Кількість створених індустріальних станцій	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук джерел фінансування
3. Економічне відновлення та сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.11 Створення сім'якооперативних сім'яних ферм	Луганська область	2017-2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	Кількість створених сім'якооперативних сім'яних ферм	од.	15	0	-15	Не виконано	Розпорядженням голови ОДА – керівника ОБЦЛА від 17.01.2018 № 42 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для членства колективів виробничих підприємств агропромислового комплексу області за після Гречки. На цей час на фінансування заходу не виділено коштів з обласного бюджету
3. Економічне відновлення та сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.12 Попращення стійкості сім'яних підприємств після Гречки	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет, кошти приватних інвесторів	13713,60	1263,60	3864,00	1263,60	3864,00	13713,60	Проша подстав Гречки	тис. га	2,8	0,4	-2,4	Не виконано	Здійснюється пошук джерел фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.1.3. Закупівля паливних тварин великої рогатої худоби	Дунавецька область	2017-2018	2018	Державні бюджет, кошти приватних інвесторів	4138,30	2882,06	3864,00	2882,06	3864,00	4138,30	Кількість закуплених ліцензій тварин великої рогатої худоби	гопш	275	218	-57	Не виконано	Забезпечення палива сільськогосподарської виробництва. Але аграрії відносять перевагу закупівлі техніки іншого виробництва
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.1.4. Закупівля установок індивідуального опалення	Дунавецька область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	1667,80	980,70	980,70	664,90	664,90	664,90	Кількість закуплених установок індивідуального опалення	од.	300	133	-167	В стадії виконання	Низька активність населення
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.1.5. Оновлення машинно-тракторного парку	Дунавецька область	2017-2018	2017	власні кошти господарств	51750,88	39942,45	9153,80	39942,45	18307,60	51750,88	Кількість придбаної сільськогосподарської техніки	од.	70	624	554	Виконано	Фінансування здійснюється тільки сільськогосподарської виробництва. Але аграрії відносять перевагу закупівлі техніки іншого виробництва
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.1.6. Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней	Дунавецька область	2017-2018	2018	власні кошти господарств	6493,22	6493,22	500,00	6493,22	500,00	6493,22	Кількість об'єктів	од.	1	1	0	Виконано	Відсутність зацікавлених інвесторів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.1.7. Будівництво модульного М. комбобілягу	Дунавецька область	2017	2018	Кошти приватних інвесторів, кошти МТД	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	Будівництво модульного М. комбобілягу	од.	1	0	-1	Не виконано	Замкненість потенціалу сільськогосподарських тварин та, як наслідок, відсутність сировинної бази. Відсутність зацікавлених інвесторів у зв'язу з провадженням операцій об'єднання сил на території Дунавецької області
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.1.8. Створення організованого ринку збуту сільськогосподарської продукції власного виробництва	Кремінська об'єднана громада та рогачівський район	2017-2018	2019	ДФОР, місцевий бюджет	0,00	0,00	1245,00	0,00	1245,00	0,00	Кількість об'єднаних модуля	од.	5	0	-5	Не виконано	Забезпечення пошуку інвесторів для виконання замов
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.1.9. Створення нових сільськогосподарських кооперативів	Дунавецька область	2017-2018	2018	Кошти МТД	1860,00	1260,00	1500,00	1260,00	2500,00	1860,00	Кількість створених сільськогосподарських кооперативів	од.	5	10	+3	Виконано	
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.20. Інтегрування навчальних програм для початківців з підприємництва і подальша консультативна підтримка підприємств з пошуку фінансування та підготовки проектів	Дунавецька область	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Кількість осіб які пройшли навчання	од.	100	0	-100	Не виконано	Забезпечення пошуку інвесторів для виконання замов
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та зростання	3.21. Розвиток екологічного та здорового туризму, як драйверів сталого економічного розвитку	місто Кремінна з заличенням Дунавецької області	2017-2018	2018	ДФОР, місцевий бюджет	3683,75	3533,713	3683,75	3533,713	3683,75	3683,713	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100	0	Виконано	Проведено реконструкцію бази відпочинку "Лісна поляна", Кремінською інформаційно-рекламну продукцію із сільськогосподарського району

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підприємства	3.22. Закрепачення часткового вкладу/власності підприємств	Дніпропетровська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	500,0	500,0	500,00	500,00	500,00	500,00	Клієнтська МСП, а саме надає часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитними заходами для реалізації проектів	0д.	4	4	0	Виконано	4 суб'єкти підприємств на конкурсних умовах отримали з обласного бюджету фінансову підтримку
3.2 Підприємства стану наведеного середовища	3.2 Підприємства стану наведеного середовища	3.24. Впровадження сучасних методів та технологій у сфері побудови та модернізації водопровідних мереж	М. Сєвєродонецьк, Дніпропетровська область	2018	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	4068	4068	4290	4068	4290	4068	Клієнтська прибудова підтримки	0д.	2	2	0	В стадії виконання	
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Підприємства стану наведеного середовища	3.25. Впровадження системи очищення поверхневих вод річки на основі побудови стаціонарних та переносних водочорасних споруд та машин	Дніпропетровська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2050,00	0,00	2050,00	0,00	Складання плану описаних робіт	0д.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук інвесторів для виконання заводу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Підприємства стану наведеного середовища	3.26. Будівництво, розширення та реконструкція протипожежних, підземних, протипорохових, берего-защитних споруд, протизсувних і протипалисних споруд, а також проведення заходів з ліквідації наслідків аварійних ситуацій, направлених на забезпечення розвитку місцевих територіальних громад, усунення або зниження допустимого рівня їх негативного впливу на території I об'єкту	Місто Дніпропетровськ та його околиці	2017-2018	2018	Кошти МТД або МФО	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	Клієнтська інженерно-геологічне обстеження та клієнтська лабораторних робіт	0д.	Точну кількість інженерно-геологічних обстежень та клієнтська лабораторних робіт буде визначено при складанні кошторису/робіт	0	-	Не виконано	Проект виконано до безпечесних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. Допомоги для фінансування відсутні.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Підприємства стану наведеного середовища	3.27. Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Дніпропетровська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Площа природно-заповідного фонду, у % від загальної площі області	%	5	3,99	-1,01	Не виконано	За звітний період роботи зі створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду не проводились
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Підприємства стану наведеного середовища	3.28. Придбання сучасного аналітично-вимірювального обладнання для екологічних досліджень та моніторингу наведеного природного середовища	Дніпропетровська область	2017-2018	2018	МТД або МФО	0,00	0,00	3015,08	0,00	3015,08	0,00	Клієнтська придбання аналітично-вимірювального обладнання	0д.	110	0	-110	Не виконано	Проект виконано до безпечесних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. Допомоги для фінансування відсутні.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Підприємства стану наведеного середовища	3.29. Створення на базі СНУ/Ін. Д. Діал Ретельного центру моніторингу наведеного природного середовища	Дніпропетровська область	2017-2018	2018	Кошти міжнародної технічної допомоги (за наявності фінансування)	0,00	0,00	27050,00	0,00	27050,00	0,00	Клієнтська придбання обладнання	0д.	1	0	-1	Не виконано	Відсутні кошти для фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	234813,11 0,00	49148,18 0,00	28606,88 73549,41	49024,98 0,00	352907,52 73549,41	195404,84 0,00	Кількість придбаних засобів радіо й теле	0д.	3445	0	-3445	Не виконано	Проект приймає участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДЮФР у 2018 році, але не був відібраний
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	0	0	13768,47	0	13768,47	0	Кількість придбаних засобів радіо й теле	0д.	3445	0	-3445	Не виконано	Проект приймає участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДЮФР у 2018 році, але не був відібраний
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	0	0	26663,00	0	26663,00	0	Кількість придбаних спеціалізованої техніки	0д.	611	0	-611	Не виконано	Проект приймає участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДЮФР у 2018 році, але не був відібраний
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	0	0	9478,50	0	9478,50	0	Кількість придбаних спеціалізованої техніки та обладнання	0д.	4	0	-4	Не виконано	Проект приймає участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДЮФР у 2018 році, але не був відібраний
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	Кількість придбаних спеціалізованої техніки та обладнання	0д.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошуку інвесторів для виконання заходу
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	Кількість завдань	0д.	50	10	-40	В стадії виконання. реалізовано проекти "Кіт" та "Проміда" за підтримки Українського жіночого фонду, "Відплата поплава" "Триплет" за підтримки ПРООН, встановлено навушних та жезлових за підтримки Британської Ради	Закончується пошук інвестиційних партнерів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Кількість проектів	0д.	1	0	-1	Не виконано	Закончується пошук інвестиційних партнерів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення стратегічних умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня освіти та суспільної безпеки	4.9 Розробка ефективного стратегії інформуючи суспільства про ключові параметри життєздатності міста Сєвродонецька	м.Сєвродонецьк: села, що входять до складу міста: Панаюрат, Синецьки, Лісна Діна, Воробійка та Шерешове; адміністративно підпорядковані Сєвродонецькому населені пункти: селища міського типу Метолькине, Сиротине, Воробове, Борнякє та села Борже 1 Осколовка	2017	2018	Кошти МГД	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Розробка окремих окремих стратегічних інформуючи	од.	1	0	-1	Не виконано	Проект втрапив актуальність. Інформування здійснюється засобами офіційного веб сайту Сєвродонецької міської ради
4. Створення стратегічних умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня освіти та суспільної безпеки	4.10. Підвищення спроможності регіональних ЗМІ в умовах збройного конфлікту	Дуганська область	2017-2018	2018	Державні, обласні, або місцеві бюджети	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	Розробка стратегії інформуючи о супротиві	од.	1	0	-1	Не виконано	Не виконано
4. Створення стратегічних умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципів верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.11 Соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення повноцінного життя втечаєвих жінок та учасниць антитерористичної операції	Дуганська область	2018	2018	кошти МГД, власні кошти, повноцінність	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	Кількість втечаєвих жінок та учасниць АТО які пройшли реабілітацію	од.	100	0	-100	Не виконано	Відсутній інтерес з боку донора
4. Створення стратегічних умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципів верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.12. Відновлення об'єктів інфраструктури для реалізації підвозділя територіальних правоохоронних органів	Дуганська область	2017	2018	Обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Дуганської області, на території яких органи державної влади повністю не здійснюють свої повноваження	64051,223	0	64051,223	0	64051,223	64051,223	Рівень основна кошти за проектом	%	100	100,00	0	Виконано	
4. Створення стратегічних умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципів верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.13. Підвищення соціальної житловий та побутової інфраструктури	Дуганська область	2017	2019	ДФОР, місцеві бюджети	159937,32	43022,589	45488,592	45488,592	159937,32	12345,622	Рівень основна кошти	%	100	77,19	-22,81	В стадії виконання	
4. Створення стратегічних умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципів верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.14. Створення центру психологічної реабілітації учасниць та службовців жовтих беретів на військовому контингенту на Донбасі, шляхом створення виконавчих засобів індивідуальних мов	Дуганська область (м.Сєвродонецьк, м.Дуганська, м.Рубіжжє тощо)	2017-2018	2018	Кошти МГД	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутні джерела фінансування



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 Створення супутніх умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та задоволення захисту прав людини	4.15 Створення комплексної системи соціальної згуртованості населення Кременської громади	Кременська громада	2017-2018	2019	Копія МТД	0,00	0,00	10700,00	0,00	10700,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	В стадії виконання	Підано заявку до Програми відомостей східних регіонів України (Програма Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України)
4 Створення супутніх умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та задоволення захисту прав людини	4.16 Подвиження житлових і соціально-побутових умов жителів сілських населених пунктів Луцької області шляхом надання пільгових кредитів	Луцька область	2017-2018	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	Введення в експлуатацію житла	кв.м	6000	0	-6000	Не виконано	Відсутнє фінансування
4.3 Забезпечення та поліпшення історичного та культурного надбання	4.3 Забезпечення та поліпшення історичного та культурного надбання	4.17 Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і кожного громадянина	Луцька область	2017	2019	Обласний бюджет	10824,566	6625,591	38972,35	3154,261	10824,566	7352,261	Кількість об'єктів	од.	3	2	-1	В стадії виконання	Триває виконання проекту
4 Створення супутніх умов для життя та побудови миру	4.3 Звернення та поліпшення історичного та культурного надбання	4.18 Фундування відкритої мобільної службової англомовної телерадіо-музичної студії "Мабіс Ріс"	Луцька область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	Створення мобільної студійської англомовної телерадіо-музичної студії "Мабіс Ріс"	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук інвестора для виконання заходу
4 Створення супутніх умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поліпшення історичного та культурного надбання	4.19 Реконструкція Станіщів-Луцького краєзнавчого музею	Луцька область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутнє фінансування
4 Створення супутніх умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поліпшення історичного та культурного надбання	4.20 Капітальний ремонт будівлі Луцького обласного краєзнавчого музею, Луцька область, м. Старобільськ, вул. Гімалаянця 53	Луцька область	2017-2018	2019	записки копіїв місцевих бюджетів населених пунктів Луцької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження	0,00	0,00	10000,00	382,12	10000,00	548,73	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	В стадії виконання	Протягом 2017-2018 років проводилося виконували роботи та створено науково-просвітну документацію на реставрацію будівлі музею у м. Старобільську
4 Створення супутніх умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поліпшення історичного та культурного надбання	4.21 Капітальний ремонт будівлі Станіщів-Луцького краєзнавчого музею – філії Луцького обласного краєзнавчого музею, Луцька область, с/г. Станіщів Луцька, вул. Центральна, 1	Луцька область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутнє фінансування
4 Створення супутніх умов для життя та побудови миру	4.3 Звернення та поліпшення історичного та культурного надбання	4.22 Інфраструктурна карта історії та культури Луцької області	Луцька область	2018	2018	ДФРР, обласний бюджет	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	Розробка інтерактивної карти	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук інвестора для виконання заходу

Директор Департаменту економічного розвитку,  
торгівлі та туризму обласдержадміністрації



С. МЕЛНУК