

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за I квартал 2019 року

3б1т

Додаток

№	Назва програми регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проекту регіонального розвитку, що входить до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування з лідирую період	Фінансуюча сума (включаючи доходи (внески) з лідирую період, тис.грн)		Сума витраченої коштів з лідирую період, тис.грн		Сума витраченої коштів з початку реалізації проекту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (сформально виконано фактично виконано/залишено/звиконано)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з покликанням на відповідні частини плану заходів та відповідні зазначення в таблиці)
					плановий	фактичний		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	1.1.1. Забезпечення сталого розвитку територіальних громад Луганської області	1.1.1. Реконструкція та модернізація муніципальних котельень	1.2. Виконання системи централізованого опалення та водопостачання Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФОР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МГД, інші джерела не зареєстровані чинним законодавством	639	139	1366870,48	612,5	1366870,48	612,5	кількість встановлених автономних котелень та котельняних обладнання	0/1	40	0	-40	Не виконано	Виконання фінансування
2	1.2. Забезпечення сталого розвитку населених пунктів	1.2. Забезпечення сталого розвитку населених пунктів	1.3. Будівництво залізничних гілок	Луганська область, територія України (територія підпорядкована РРФС)	2019-2020	2019-2020	ДФОР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МГД, інші джерела не зареєстровані чинним законодавством	0	0	93006,52	0	93006,52	0	кількість реконструйованих об'єктів	0/1	9	0	-9	В стадії виконання	Триває розробка проектно-кошторисної документації та проведення укладання договірних процедур проведення робіт
3	1.3. Будівництво інфраструктури та послуг	1.3. Будівництво інфраструктури та послуг	1.4. Перевий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130301 Білгородське - Бурчівка на ділянці км 4+200 - км 6+800	Луганська область, суміжні області, територія України (територія підпорядкована РРФС)	2019-2020	2019-2020	Конфін. інвесторів	0	0	1000000,00	0	1000000,00	0	будівництво залізничних колій	км	45,80	0	-45,80	Не виконано	не ліцензованого державна фінансування на рівні Уряду
4	1.4. Перевий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130301 Білгородське - Бурчівка на ділянці км 4+200 - км 6+800	1.4. Перевий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130301 Білгородське - Бурчівка на ділянці км 4+200 - км 6+800	1.5. Перевий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130307 Голубина - Калімінівка на ділянці від с. Новоборисів до с. Кривобілівка - 4 км	Луганська область, суміжні області, територія України (територія підпорядкована РРФС)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МГД, МФО, інші джерела, не зареєстровані чинним законодавством	0	0	147000,00	0	147000,00	0	будівництво дорожнього покриття	км	висхідно	-	-	Не виконано	данні об'єкт не включено до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ереспітного ремонту автомобільних доріг загальної користування місцевого значення, вилучення і доріг комунального зв'язності у 2019 році
5	1.5. Перевий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130307 Голубина - Калімінівка на ділянці від с. Новоборисів до с. Кривобілівка - 4 км	1.5. Перевий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130307 Голубина - Калімінівка на ділянці від с. Новоборисів до с. Кривобілівка - 4 км	1.6. Починий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130307 Голубина - Калімінівка на ділянці від с. Новоборисів до с. Кривобілівка - 12 км	Луганська область, суміжні області, територія України (територія підпорядкована РРФС)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МГД, МФО, інші джерела, не зареєстровані чинним законодавством	0	0	48000,00	0	48000,00	0	будівництво дорожнього покриття	км	4	-	-	Не виконано	данні об'єкт не включено до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ереспітного ремонту автомобільних доріг загальної користування місцевого значення, вилучення і доріг комунального зв'язності у 2019 році
6	1.6. Починий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130307 Голубина - Калімінівка на ділянці від с. Новоборисів до с. Кривобілівка - 12 км	1.6. Починий ереспіт ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130307 Голубина - Калімінівка на ділянці від с. Новоборисів до с. Кривобілівка - 12 км		Луганська область, суміжні області, територія України (територія підпорядкована РРФС)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МГД, МФО, інші джерела, не зареєстровані чинним законодавством	0	0	14400,00	0	14400,00	0	будівництво дорожнього покриття	км	12	-	-	Не виконано	данні об'єкт не включено до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ереспітного ремонту автомобільних доріг загальної користування місцевого значення, вилучення і доріг комунального зв'язності у 2019 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1. Выполнения критерия инфраструктура та послуг	1.1.3. Выполнить транспортно-логистиче инфраструктура та послуге инфраструктура та послуге	1.7. Перочий есречий ремонт автомобильной дороги заплатаю коректування державного значення ОI30302. Висоцька – Дубина – Олександрівка – Ниспороче на довжині км 1+500 – км 11+200	Дунавська область, сумська область, Тернопільська область (Григорівка направи Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МПД, МКО, інші джерела, не заборочені законом	0	0	23200,00	0	23200,00	0	Видовнення дорожнього покриття	км	9,7	-	-	Не виконано	данні об'єкт не включено до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного есречий ремонтів автомобільних доріг загальному коректування місцевого значення, в тому числі і доріг комунального владиства у місцевих бюджетах у 2019 році
8	1. Выполнения критерия инфраструктура та послуг	1.1.3. Выполнить транспортно-логистиче инфраструктура та послуге инфраструктура та послуге	1.8. Перочий есречий ремонт автомобильной дороги заплатаю коректування державного значення ОI30304. Димитрова – Іллене – (Гувер – Мисове) на довжині км 0+000 – км 15+000	Дунавська область, сумська область, Тернопільська область (Григорівка направи Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МПД, МКО, інші джерела, не заборочені законом	0	0	61200,00	0	61200,00	0	Видовнення дорожнього покриття	км	15	-	-	Не виконано	данні об'єкт не включено до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного есречий ремонтів автомобільних доріг загальному коректування місцевого значення, в тому числі і доріг комунального владиства у місцевих бюджетах у 2019 році
9	1. Выполнения критерия инфраструктура та послуг	1.1.3. Выполнить транспортно-логистиче инфраструктура та послуге инфраструктура та послуге	1.9. Перочий есречий ремонт автомобильной дороги заплатаю коректування державного значення ОI30304. Висоцька – Висоцька на довжині км 0+000 – км 22+600	Дунавська область, сумська область, Тернопільська область (Григорівка направи Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МПД, МКО, інші джерела, не заборочені законом	0	0	56500,00	0	56500,00	0	Видовнення дорожнього покриття	км	22,6	-	-	Не виконано	данні об'єкт не включено до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного есречий ремонтів автомобільних доріг загальному коректування місцевого значення, в тому числі і доріг комунального владиства у місцевих бюджетах у 2019 році
10	1. Выполнения критерия инфраструктура та послуг	1.1.3. Выполнить транспортно-логистиче инфраструктура та послуге инфраструктура та послуге	1.10. Перочий есречий ремонт автомобильной дороги заплатаю коректування державного значення ОI30304. Липовецька – Голубийка – Польє Асфальт на довжині км 23+000 – км 27+000	Дунавська область, сумська область, Тернопільська область (Григорівка направи Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МПД, МКО, інші джерела, не заборочені законом	0	0	16500,00	0	16500,00	0	Видовнення дорожнього покриття	км	4	-	-	Не виконано	данні об'єкт не включено до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного есречий ремонтів автомобільних доріг загальному коректування місцевого значення, в тому числі і доріг комунального владиства у місцевих бюджетах у 2019 році
11	1. Выполнения критерия инфраструктура та послуг	1.1.3. Выполнить транспортно-логистиче инфраструктура та послуге инфраструктура та послуге	1.12. Перочий есречий ремонт автомобильной дороги заплатаю коректування державного значення ОI30308. Новосацька – Борочевська на довжині км 1+000 – км 2+000	Дунавська область, сумська область, Тернопільська область (Григорівка направи Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МПД, МКО, інші джерела, не заборочені законом	0	0	46500,00	0	46500,00	0	Видовнення дорожнього покриття	км	1	-	-	Не виконано	перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного есречий ремонтів автомобільних доріг загальному коректування місцевого значення, в тому числі і доріг комунального владиства у місцевих бюджетах у 2019 році виконаний на поточних в Кодексті Висоцького Районі України – тієї ж бюджету
12	1. Выполнения критерия инфраструктура та послуг	1.1.3. Выполнить транспортно-логистиче инфраструктура та послуге инфраструктура та послуге	1.13. Перочий есречий ремонт автомобильной дороги заплатаю коректування державного значення ОI30508. Новосацька – Ізяславська на довжині км 7+000 – км 8+000	Дунавська область, сумська область, Тернопільська область (Григорівка направи Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МПД, МКО, інші джерела, не заборочені законом	0	0	46500,00	0	46500,00	0	Видовнення дорожнього покриття	км	1	-	-	Не виконано	перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного есречий ремонтів автомобільних доріг загальному коректування місцевого значення, в тому числі і доріг комунального владиства у місцевих бюджетах у 2019 році виконаний на поточних в Кодексті Висоцького Районі України – тієї ж бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	1. Выделение критичной инфраструктурой та услуги	1.1.3. Выделение доплатному инфраструктурой та поквартирные стипендия	1.14. Почтовый средний ремонт автомобильной дороги в населенном пункте муниципального значения (О130803) ПЗ для до с/кт. Малового в/д. автодороги Чусовья – Маловое на длине км 0+000 – км 3+300	Дунайская область, с/сжики область, программа Уралин (призвращены направи РРХ)	2019	2019	Державный бюджет, капитал МЛД, МКО, или державный не заробочены законом	0	0	13400,00	0	13400,00	0	Выделение дорожного покрытия	км	3,3	-	-	Не исполнено	данный объект не исполнено до периода об'екта бюджетных, реконструкция, капитального та поквартирного среднего ремонта автомобильных дорог муниципального значения, в/д. или державный не заробочены законом в период с 2019 году
14	1. Выделение критичной инфраструктурой та услуги	1.1.3. Выделение доплатному инфраструктурой та поквартирные стипендия	1.15. Почтовый средний ремонт автомобильной дороги в населенном пункте муниципального значения (О13092) С/сжики Чусовья – ПЗ для на длине км 0+000 – км 17+000	Дунайская область, с/сжики область, программа Уралин (призвращены направи РРХ)	2019	2019	Державный бюджет, капитал МЛД, МКО, или державный не заробочены законом	0	0	55845,00	0	55845,00	0	Выделение дорожного покрытия	км	17	-	-	Не исполнено	данный объект не исполнено до периода об'екта бюджетных, реконструкция, капитального та поквартирного среднего ремонта автомобильных дорог муниципального значения, в/д. или державный не заробочены законом в период с 2019 году
15	1. Выделение критичной инфраструктурой та услуги	1.1.3. Выделение доплатному инфраструктурой та поквартирные стипендия	1.16. Почтовый средний ремонт автомобильной дороги в населенном пункте муниципального значения (О13091) С/сжики Чусовья – Чабайка – Овчинье на длине км 0+000 – км 4+000	Дунайская область, с/сжики область, программа Уралин (призвращены направи РРХ)	2019	2019	Державный бюджет, капитал МЛД, МКО, или державный не заробочены законом	0	0	13578,00	0	13578,00	0	Выделение дорожного покрытия	км	4	-	-	Не исполнено	данный объект не исполнено до периода об'екта бюджетных, реконструкция, капитального та поквартирного среднего ремонта автомобильных дорог муниципального значения, в/д. или державный не заробочены законом в период с 2019 году
16	1. Выделение критичной инфраструктурой та услуги	1.1.3. Выделение доплатному инфраструктурой та поквартирные стипендия	1.17. Почтовый средний ремонт автомобильной дороги в населенном пункте муниципального значения (О13090) Покровка – Покровка на длине км 0+000 – км 27+400	Дунайская область, с/сжики область, программа Уралин (призвращены направи РРХ)	2019	2019	Державный бюджет, капитал МЛД, МКО, или державный не заробочены законом	0	0	59130,00	0	59130,00	0	Выделение дорожного покрытия	км	27,4	-	-	Не исполнено	перспектив об'екта бюджетных, реконструкция, капитального та поквартирного среднего ремонта автомобильных дорог муниципального значения, в/д. или державный не заробочены законом в период с 2019 году находится на рассмотрении в Комитет Верховной Рады Уралин 3 июля бюджет
17	1. Выделение критичной инфраструктурой та услуги	1.2.1. Выделение та субсидии региональному инфраструктурой та надания медицинский услуги	1.18. Выделение средств надания медицинский помощи III уровня населения Дунайской области, бюджетного Дунайской области клинической больницы подольского 360 здание	Дунайская область	2019	2019	Державный бюджет, областной бюджет	0	0	105000,00	0	105000,00	0	Бюджетные инвестиции в/д. или державный не заробочены законом	млн	1	0	-1	В стадии исполнения	Беруться работы по в/д. или державный не заробочены законом в период с 2017 году. Принято решение реновация головы ЮОД. В/д. или державный не заробочены законом в период с 2017 году. Принято решение реновация головы ЮОД. В/д. или державный не заробочены законом в период с 2017 году. Принято решение реновация головы ЮОД. В/д. или державный не заробочены законом в период с 2017 году.
18	1. Выделение критичной инфраструктурой та услуги	1.2.1. Выделение та субсидии региональному инфраструктурой та надания медицинский услуги	1.19. Реконструкция системы водоснабжения в населенном пункте	Дунайская область	2019	2019	Державный бюджет, областной бюджет	0	0	3940,69	0	3940,69	0	Проект, исполнение работ в/д. или державный не заробочены законом	%	100	0	-100	В стадии исполнения	Продолжено работ до периода об'екта бюджетных, реконструкция, капитального та поквартирного среднего ремонта автомобильных дорог муниципального значения, в/д. или державный не заробочены законом в период с 2019 году
19	1. Выделение критичной инфраструктурой та услуги	1.2.1. Выделение та субсидии региональному инфраструктурой та надания медицинский услуги	1.20. Закупка оборудования для оказания медицинских услуг в/д. или державный не заробочены законом	Дунайская область	2019	2019	Державный бюджет, областной бюджет	67	67	15000,00	67	15000,00	67	купить, закупка оборудования	млн	15	3	-12	В стадии исполнения	Продолжено работ до периода об'екта бюджетных, реконструкция, капитального та поквартирного среднего ремонта автомобильных дорог муниципального значения, в/д. или державный не заробочены законом в период с 2019 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.1. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.21. Выполнения областного ключевого областного задания «М. Рубинскому»	Дружеская область	2019	2019	Державный бюджет, областной бюджет	0	0	1010000,00	0	1010000,00	0	Бюджетные ассигнования областного бюджета	0д.	1	0	-1	В стадии исполнения	Этапы реализации Программы «Молодая семья» на 2017-2019 гг. (статья 118 «Программа государственного задания областного ключевого областного задания «М. Рубинскому» областного бюджета» п.1.
21	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.1. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.22. Выполнения областного задания «М. Рубинскому»	Дружеская область	2019	2019	Державный бюджет	0	0	73295,83	0	73295,83	0	Клиентская поддержка	шт	64	0	-64	Не исполнено	Надлежащим образом исполнены обязательства по оплате за коммунальные услуги в соответствии с условиями договора
22	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.2. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.23. Выполнения областного задания «М. Рубинскому»	Дружеская область	2019	2019	ДФРР, областной бюджет	0	0	3700,00	0	3700,00	0	Исполнение программы	%	100	0	-100%	В стадии исполнения	Осуществлены мероприятия по оплате за коммунальные услуги в соответствии с условиями договора
23	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.2. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.24. Выполнения областного задания «М. Рубинскому»	Дружеская область	2019	2019	ДФРР, областной бюджет	0	0	21550,00	0	21550,00	0	Исполнение программы	шт	12	0	-	В стадии исполнения	Осуществлены мероприятия по оплате за коммунальные услуги в соответствии с условиями договора
24	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.3. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.25. Выполнения областного задания «М. Рубинскому»	Дружеская область	2019-2020	2019-2020	ДФРР	0	0	1310,40	0	1310,40	0	Исполнение программы	шт	1	0	-1	Не исполнено	Выполнены мероприятия по оплате за коммунальные услуги в соответствии с условиями договора
25	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.4. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.26. Выполнения областного задания «М. Рубинскому»	Район та об. Старица, город район Дружеской области	2019-2020	2019-2020	ДФРР, областной бюджет, МТД	0	0	10000,00	0	10000,00	0	Исполнение программы	шт	0	0	0	Не исполнено	Выполнены мероприятия по оплате за коммунальные услуги в соответствии с условиями договора
26	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.4. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.27. Выполнения областного задания «М. Рубинскому»	Благовещенский район та Старица район Дружеской области	2019-2020	2019-2020	Державный бюджет	0	0	2713,07	0	2713,07	0	Исполнение программы	шт	1	0	1	Не исполнено	Выполнены мероприятия по оплате за коммунальные услуги в соответствии с условиями договора
27	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.5. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.28. Выполнения областного задания «М. Рубинскому»	Дружеская область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, областной бюджет, МТД	0	0	7500,00	0	7500,00	0	Исполнение программы	шт	1	0	-1	В стадии исполнения	Выполнены мероприятия по оплате за коммунальные услуги в соответствии с условиями договора
28	1. Выполнения критерия инфраструктура та посылт	1.2.5. Выполнения реструктуризации инфраструктура та посылт	1.29. Выполнения областного задания «М. Рубинскому»	Дружеская область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, областной бюджет, МТД	0	0	25000,00	0	25000,00	0	Исполнение программы	шт	1	0	-1	В стадии исполнения	Выполнены мероприятия по оплате за коммунальные услуги в соответствии с условиями договора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
39	3. Экономичные мероприятия по переводу доп. ставок розничной торговли на ставку 18%	3.1.3. Нацпроект «Цифровая экономика»	3.1.3. Нацпроект «Цифровая экономика»	Душанбинская область	2019-2020	2019-2020	ДЮФР	0	0	23000,00	0	23000,00	0	Решение инвонимания проект за счет средств областного бюджета	%	100	0	-100	Не инвонимация	Выполнение работ
40	3. Экономичные мероприятия по переводу доп. ставок розничной торговли на ставку 18%	3.1.3. Нацпроект «Цифровая экономика»	3.4 Створение государственного кооператива по экспорту молока у населения района на производство молочной продукции	Самарканд-Душанбинский район	2019	2019	МТД	0	0	1300,00	0	1300,00	0	Кликетка субсидии на реализацию проекта, поддержка новых рабочих мест	год	2	0	-2	В стадии инвонимации	Группа предприятий с участием государства в с. Самарканд-Душанбинский район, подлук производства для юго-востока
41	3. Экономичные мероприятия по переводу доп. ставок розничной торговли на ставку 18%	3.1.3. Нацпроект «Цифровая экономика»	3.5 Нацпроект «Цифровая экономика»	Душанбинская область	2019-2020	2019	Областной бюджет	0	0	20000,00	0	20000,00	0	Кликетка субсидии на реализацию проекта, поддержка новых рабочих мест	год	40	0	-40	Не инвонимация	Механизм финансирования проекта на реализацию проекта, поддержка новых рабочих мест
42	3. Экономичные мероприятия по переводу доп. ставок розничной торговли на ставку 18%	3.1.3. Нацпроект «Цифровая экономика»	3.6 Нацпроект «Цифровая экономика»	Душанбинская область	2019-2020	2019	Областной бюджет	0	0	1000,00	0	1000,00	0	Кликетка субсидии на реализацию проекта, поддержка новых рабочих мест	год	40	0	-40	В стадии инвонимации	Улучшение качества жизни населения района, поддержка развития, как инициатива на уровне предприятия
43	3. Экономичные мероприятия по переводу доп. ставок розничной торговли на ставку 18%	3.1.3. Нацпроект «Цифровая экономика»	3.7 Нацпроект «Цифровая экономика»	Душанбинская область	2019-2020	2019	Областной бюджет	0	0	1000,00	0	1000,00	0	Кликетка субсидии на реализацию проекта, поддержка новых рабочих мест	год	40	0	-40	В стадии инвонимации	Улучшение качества жизни населения района, поддержка развития, как инициатива на уровне предприятия
44	3. Экономичные мероприятия по переводу доп. ставок розничной торговли на ставку 18%	3.2.1. Развитие и поддержка бизнеса	3.7 Развитие бизнеса в сфере туризма и рекреации	Душанбинская область	2019-2020	2019-2020	ДЮФР, областной бюджет, МТД или других не зарплатных источников	0	0	110200,00	0	110200,00	0	Кликетка субсидии на реализацию проекта, поддержка новых рабочих мест	год	6	0	-6	В стадии инвонимации	Выполнение работ по развитию туризма и рекреации в Душанбинской области
45	3. Экономичные мероприятия по переводу доп. ставок розничной торговли на ставку 18%	3.2.3. Развитие и поддержка бизнеса	3.10 Развитие туризма и рекреации	М. Согордошчица	2019-2020	2019-2020	Державный бюджет, областной бюджет, местный бюджет	0	0	7500,00	0	7500,00	0	Решение инвонимания проект за счет средств областного бюджета	%	100	0	-100	Не инвонимация	Выполнение работ по развитию туризма и рекреации в Согордошчице
46	3. Экономичные мероприятия по переводу доп. ставок розничной торговли на ставку 18%	3.2.5. Развитие и поддержка бизнеса	3.11 Развитие туризма и рекреации	Душанбинская область	2019-2020	2019	Областной бюджет	500	0	500,00	437,5	500,00	437,5	Кликетка субсидии на реализацию проекта, поддержка новых рабочих мест	год	1	1	0	Выполнение	Выполнение работ по развитию туризма и рекреации в Душанбинской области
47	4. Створение условий для повышения конкурентоспособности	4.1.1. Створение условий для повышения конкурентоспособности	4.1 Развитие сферы услуг и торговли	М. Согордошчица	2019	2019	ДЮФР, местный бюджет, МТД	0	0	11732,39	0	11732,39	0	Решение инвонимания проект за счет средств областного бюджета	%	100	0	-100	Не инвонимация	Выполнение работ по развитию сферы услуг и торговли в Согордошчице
48	4. Створение условий для повышения конкурентоспособности	4.1.1. Створение условий для повышения конкурентоспособности	4.3 Развитие сферы услуг и торговли	М. Согордошчица	2019	2019	Державный бюджет, местный бюджет	0	0	357,76	0	357,76	0	Решение инвонимания проект за счет средств областного бюджета	%	100	0	-100	Не инвонимация	Выполнение работ по развитию сферы услуг и торговли в Согордошчице

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49	4 Створення сприятливого умов для життя та інновацій миру	4.1.1 Створити бенефітні умови для просування та інноваційних підприємств	4.4 Побудувати та технічно модернізувати залізничну інфраструктуру Львівської області	Львів, район Миколаївського залізничного стану - Львів Львівської області	2019-2020	2019-2020	ДФРР, державний бюджет, місцевий бюджет, МТД, інші не зареєстровані законом джерела фінансування	0	0	584,96	0	584,96	0	кількість випущених вагонів металевих	однина	15	0	-15	Не виконано	Виконати фінансування проекту подати до регіональної комісії з оцінки та здійснення проведення конкурсного відбору інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися на залізничній території державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.
50	4 Створення сприятливого умов для життя та інновацій миру	4.1.3 Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та важливі заходи для забезпечення інформаційної безпеки	4.5 Будівництво телевежі у Львівському районі	Львівська область	2019	2019	ДФРР, власні кошти КІ "Інноваційно-інформаційний центр"	72	72	24000,00	108	24000,00	108	Рівень виконання робіт з реалізації проєкту	%	100	0,45	-99,55	В сталі виконання	У 2018 р. здійснено вивчення земельної ділянки та отримано конкурс з відбору проєкційних проектів-кошторисної документації. У 2019 р. проведено аналітичну та дисципліну проєкту.
51	4 Створення сприятливого умов для життя та інновацій миру	4.2.2 Запровадити дієві механізми та захисту прав людини з урахуванням північно-східного конфлікту та їх впливу на населення регіону	4.6 Впровадити паливних гривень для обігору промислових площ підприємства та місцевого населення	Світловодський район, Львівської області	2019	2019	державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	6500,00	0	6500,00	0	Рівень виконання робіт з реалізації проєкту	%	100	0	-100	Не виконано	Виконати копії
52	4 Створення сприятливого умов для життя та інновацій миру	4.2.3 Підвищити спроможність громад до інтеграції в забезпечення рівня можливостей для ВПО та інших правозахисних груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.7 Вдосконалив роботу «Львівського обласного центру матері та дитини»	Львівська область	2019	2019-2020	МТД	0	0	750,00	0	750,00	0	Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	0	-100%	В сталі виконання	Виконати промпісля для перекресування організації та виконання в проєкті. Виконати кошти в обсягові бюджет та міжнародні донатори для організації тренінгів та навчальних оцінок груп феміністи.
53	4 Створення сприятливого умов для життя та інновацій миру	4.2.3 Підвищити спроможність громад до інтеграції в забезпечення рівня можливостей для ВПО та інших правозахисних груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.8 Вдосконалив роботу обласного соціального центру матері та дитини	Львівська область	2019	2019	МТД	0	0	2900,00	0	2900,00	0	Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	0	-100%	В сталі виконання	Виконати промпісля для перекресування організації та виконання в проєкті. Промисляється речей з подорож призначення.

Д. АХТИРСКА

В. о. директора Департаменту економічного розвитку,
зовнішньоекономічної діяльності та туризму, обладнання інфраструктури