

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за I півріччя 2019 року

№	Назва програми регіонального розвитку, що розглядається в рамках плану заходів	Назва програми регіонального розвитку, що виключено з програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Фінансова сума підписаних договорів (контрактів) у звітовий період, тис.грн.		Сума вибраних коштів у звітовий період, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн.		Індикатори (показники) результату виконання плану заходів	Стан виконання плану заходів (в порівнянні з очікуваними фактичними показниками) (заповнювати)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (в пов'язанні з причинами їх виникнення та запланованими заходами на їх вирішення)						
				плановий	фактичний	з початку реалізації проєкту, тис.грн.	з початку реалізації проєкту, тис.грн.	з початку реалізації проєкту, тис.грн.	з початку реалізації проєкту, тис.грн.	планові	фактичні				планові	фактичні	планові	фактичні		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.1.1. Забезпечити стабільне енергопостачання та енергетичну безпеку	1.1.1. Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівництво модульних котельень	Луганська область	2019-2020	2019-2020	2345,47	2345,47	41621,84	41621,84	2345,47	2345,47	0	0	кількість встановлених блоків-модульних котельень та котельного обладнання	0	40	0	40	В стадії виконання	Висхідність фінансування
2	1.1.2. Забезпечити стабільне енергопостачання та енергетичну безпеку	1.2. Вдосконалення систем централізованого водопостачання та водовідведення	Луганська область	2019-2020	2019-2020	33429,82	33429,82	93006,52	9873,52	93006,52	9873,52	93006,52	9873,52	кількість реконструйованих котельень та водовідведення	0	9	0	9	В стадії виконання	По жодним триває робота ПДК. Проведення процедури закупівлі. В стадії виконання 1 зайд 119. ампловонок.
3	1.1.3. Вдосконалити транспортно-інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.3. Будівництво залізничних гілок	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні маршрути (русь))	2019-2020	2019-2020	0	0	100000,00	0	100000,00	0	100000,00	0	будівництво залізничної колії	км	45-80	0	-45-80	Не виконано	не виконано джерела фінансування на рівні Уряду
4	1.1.3. Вдосконалити транспортно-інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.4. Перевірити середній ремонт на автомобільній дорозі залізничного коридору між залізничними станціями О130301 Білокурачине - Букурівка на ділянці км 4-200 - км 6+800.	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні маршрути (русь))	2019	2019	0	0	14700,00	0	14700,00	0	14700,00	0	Вдосконалення дорожнього покриття	км	3,6	-	-	Не виконано	об'єкт не виконано Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04/13/11-739 (93930) до першого об'єкта на 2019 рік) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для надання субвенцій для проведення ремонту
5	1.1.3. Вдосконалити транспортно-інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.5. Переглянути середній ремонт на автомобільній дорозі залізничного коридору між залізничними станціями О130307 Голубине - Калмаківка на ділянці від с. Новоборове до меж з Кривським районом - 4 км	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні маршрути (русь))	2019	2019	0	0	4800,00	0	4800,00	0	4800,00	0	Вдосконалення дорожнього покриття	км	4	-	-	Не виконано	об'єкт не виконано Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04/13/11-739 (93930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для надання субвенцій для проведення ремонту
6	1.1.3. Вдосконалити транспортно-інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.6. Переглянути середній ремонт на автомобільній дорозі залізничного коридору між залізничними станціями О130302 Вільшанське - Лубівка - Новоборове до меж з Новооборівське - 12 км	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні маршрути (русь))	2019	2019	0	0	14400,00	0	14400,00	0	14400,00	0	Вдосконалення дорожнього покриття	км	12	-	-	Не виконано	об'єкт не виконано Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04/13/11-739 (93930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для надання субвенцій для проведення ремонту
7	1.1.3. Вдосконалити транспортно-інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.7. Переглянути середній ремонт на автомобільній дорозі залізничного коридору між залізничними станціями О130302 Вільшанське - Лубівка - Новоборове до меж з Новооборівське - 12 км	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні маршрути (русь))	2019	2019	0	0	23200,00	0	23200,00	0	23200,00	0	Вдосконалення дорожнього покриття	км	9,7	-	-	Не виконано	об'єкт не виконано Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04/13/11-739 (93930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для надання субвенцій для проведення ремонту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.8 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення О130203 Липинівка – Паричів – (Чернуха – Мливе) на ділянці км 0+000 – км 13+000	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	61200,00	0	61200,00	0	61200,00	0	км	15	-	-	-	Не виконано	об'єкт не виключено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04-13/11-739 (9/93/0) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту
9	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.9 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення ділянці км 0+000 – км 2+000	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	56500,00	0	56500,00	0	56500,00	0	км	22,6	-	-	-	Не виконано	об'єкт не виключено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04-13/11-739 (9/93/0) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту
10	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.10 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення ділянці км 2+000 – км 27+000	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	16500,00	0	16500,00	0	16500,00	0	км	4	-	-	-	Не виконано	об'єкт не виключено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04-13/11-739 (9/93/0) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту
11	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.12 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення ділянці км 1+000 – км 2+000	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	4650,00	0	4650,00	0	4650,00	0	км	1	-	-	-	В стадії виконання	виконано проекту документально та проведено експертизу. Роботи плануються завершити у 2019 році
12	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.13 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення ділянці км 7+000 – км 8+000	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	4650,00	0	4650,00	0	4650,00	0	км	1	-	-	-	В стадії виконання	виконано проекту документально та проведено експертизу. Роботи плануються завершити у 2019 році
13	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.14 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення автодороги Чурун – Мливе на ділянці км 0+000 – км 3+300	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	13400,00	0	13400,00	0	13400,00	0	км	3,3	-	-	-	Не виконано	об'єкт не виключено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04-13/11-739 (9/93/0) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту
14	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.15 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення О130902 Новоград – Шеста на ділянці км 0+000 – км 17+000	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	58845,00	0	58845,00	0	58845,00	0	км	17	-	-	-	Не виконано	об'єкт не виключено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04-13/11-739 (9/93/0) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту
15	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.16 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення О130901 Сержожівка – Чабайівка – Ошине на ділянці км 0+000 – км 4+000	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	13578,00	0	13578,00	0	13578,00	0	км	4	-	-	-	Не виконано	об'єкт не виключено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-04-13/11-739 (9/93/0) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту
16	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдоволення транспортно-логістичної інфраструктури та послуг	1.17 Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загальною корисністю державного значення ділянці км 0+000 – км 27+400	Луганська область, окупані області, територія України (транзитні нафтопроди (РУС))	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	59130,00	0	59130,00	0	59130,00	0	км	27,4	-	-	-	В стадії виконання	укладено договір на виконання проектно-робіт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoлення та розбудову регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.18 Вдoвoлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської області клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	0	105000,00	0	105000,00	0	105000,00	0	0	1	0	-1	В стадії виконання	Ведуться роботи по виділенню земельної ділянки під будівництво Луганської області клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 13.09.2017 № 143-Д/ОД. Фінансування за рахунок державної та обласної бюджетів, грошових коштів Луганської області клінічної лікарні та в адресою: м. Сторожинець, вул. Сметаніна
18	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoлення та розбудову регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.19 Реконструкція системи водопостачання Сватківської обласної психіатричної лікарні	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	0	3940,69	0	3940,69	0	3940,69	0	100	0	0	-100	В стадії виконання	Підготовлено пакет документів, вироблено проектно-кошторну документацію, ведеться пошук інвестора
19	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoлення та розбудову регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.20 Закупівля обладнання для обласного протитуберкульозного диспансеру	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	110,8	15000,00	110,8	15000,00	110,8	15000,00	110,8	0	15	9	6	В стадії виконання	Приблизно 9 одиниць обладнання: 1 інвазіологічний, 2 столи - машини на 2 рівняння, 6 стелажів, 4 опроміювачі, 10 компресорних переливних пристроїв, 3-ліжковий
20	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoлення та розбудову регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.21 Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м.Рубіжівку	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	0	101000,00	0	101000,00	0	101000,00	0	0	1	0	-1	В стадії виконання	Здано рішення Рубіжівської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 «Про передачу земельної ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру під будівництво онкологічного центру» отримано земельну ділянку площею 5,0 га земельної категорії «земельні ділянки комунальної власності за адресою: м. Рубіжівка, проспект Московський
21	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoлення та розбудову регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.22 Збезпечення автомобільної швидкої медичної допомоги Луганського обласного ветру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет	0	73295,83	0	73295,83	0	73295,83	0	0	64	0	-64	Не виконано	Надано листи до Міністерства охорони здоров'я України щодо виділення додаткових коштів, виділено коштів суми 11,5 млн грн. на закупівлю 3 машин швидкої допомоги, тричі генерували пропозиції
22	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.2. Вдoвoлення та розбудову регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	1.23 Вдoвoлення функцій роботи Луганського обласного ветру соціально-психологічної допомоги, по розташованій за адресою: Луганська обл., Кривинський район, с.Місцянська	Луганська область	2019	2019	ДФОР, обласний бюджет	0	3700,00	0	3700,00	0	3700,00	0	0	100	0	-100%	В стадії виконання	Обмеженість припинена, та будівель, доцільних для розміщення на їх базі установи подорожнього співробітника
23	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.2. Вдoвoлення та розбудову регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	1.24 Розширок та запровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг та бонусного стимулювання учасників Революції змін у місті Ізюм м.Вірменське (Луганська область, м. Кривиня, вул. Шалашівська,73)	Луганська область	2019	2019	ДФОР, місцеві бюджети	0	21550,00	0	21550,00	0	21550,00	0	0	12	0	-12	В стадії виконання	Відсутність привади та будівель, доцільних для розміщення на їх базі установи подорожнього співробітника. Необхідність будівництва нового привади.
24	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.3. Вдoвoлення регіональній інфраструктури та послуг	1.25 Запровадження електронного документообігу в архівних установах	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФОР	0	1310,40	0	1310,40	0	1310,40	0	0	100	0	-100	Не виконано	проект подано для участі в конкурсному відборі проєкту, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФОР на 2019 рік. проєкт доопрацьовано та 04.06.2018 подано на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Фінансування архівної справи	область												12	1	0	-1		конкурс з нового назвою "Відновлення архівної справи в Луганській області". Набрано певну кількість балів за рейтингом проектів.
25	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.4. Покривати доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	1.26. Покращити доступ до якісних освітніх для дітей з особливими потребами	Райони та об'єднані територіальні громади Луганської області	2019-2020	2019-2020	ДФРР, державний та місцеві бюджети, МТД	0	0	10000,00	0	10000,00	0	шт	кількість дітей, та створюються фінансувати його прибуток	виконано	0		В результаті моніторингу виконано відсутність необхідності у спеціальних автобусах на який час. В разі виникнення такої потреби закупити послугу будуть виконані.	
26	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	1.27. Створити на базі відділення відновлювального лікування Білоусівської територіальної лікарні лікарняного реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами розширення лікувальної категорії населення Білоусівського району та інших районів Луганської області	Білоусівський район та інші райони Луганської області	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет	0	0	2713,07	0	2713,07	0	шт	Створення реабілітаційного центру	1	0	1	Не виконано	проект був учасником конкурсу проектів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Співробітничого Союзу, але не став переможцем. Кошти на реалізацію проекту в районному бюджеті відсутні. Проводяться роботи по пошуку альтернативних джерел фінансування проекту включений до Плану державного розвитку Луганської області на 2019-2021 роки.
27	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до енергетичної інфраструктури та підприємств розвитку енергії	1.28. Модернізація сталюю «Хмель», м Рубіжне	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	7500,00	0	7500,00	0	од.	Кількість модернованих об'єктів	1	0	-1	Не виконано	Відсутність фінансування
28	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до енергетичної інфраструктури та підприємств розвитку енергії	1.29. Модернізація сталюю «Хмель», м Свердловський	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	25000,00	0	25000,00	0	од.	Кількість модернованих об'єктів	1	0	-1	Не виконано	Відсутність фінансування
29	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до енергетичної інфраструктури та підприємств розвитку енергії	1.30. Будівництво залу співклубу на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кременівка	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	20000,00	0	20000,00	0	од.	Кількість модернованих об'єктів	1	0	-1	В стадії виконання	Розроблено проектно-кошторисну документацію, проект подано на конкурс для фінансування за рахунок ДФРР, проте не пройшов відбір
30	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до енергетичної інфраструктури та підприємств розвитку енергії	1.31. Створення умов для розвитку водних видів спорту (СДЮСШ ІНВС «Салом»)»	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	5000,00	0	5000,00	0	од.	Кількість модернованих об'єктів	1	0	-1	В стадії виконання	Розроблено проектно-кошторисну документацію, проект подано на конкурс для фінансування за рахунок ДФРР, проте не пройшов відбір
31	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та реформ галузі	2.2.1. Посилити спроможність громади сфери управління водорозподільно-коллекційних підприємств	2.1. Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Свердловський	м. Свердловський	2019-2020	2019-2020	За екологічні кошти	0	0	120000,00	0	120000,00	0	%	Рішення виконання робіт за проектом	100	0	-100	Не виконано	Відсутність фінансування та проектно-кошторисної документації. Проект не набрав необхідної кількості балів у конкурсній програмі за рахунок ДФРР.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
32	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.1. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних соціальних послуг	2.2 Створення прозорого соціального офісу	Сторобільський район	2019-2020	2019-2020	МТД	0	25500,00	0	25500,00	0	25500,00	Рішень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутня проектно-кошторисна документація, відсутні фінансування, потреби залучення додаткових інвестицій проект в 2019 році не передбачено до бюджету ДФРР у 2019 році, проте не профінансований на дбір.
33	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.3 Створення сприятливих умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району	Новийдарський район	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти, не заборовені законодавством	0	11265,03	0	11265,03	0	11265,03	Рішень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	В стадії виконання	розроблено проектно-кошторисну документацію, подано документи на конкурс для отримання коштів на виконання проекту до Управління доцільності соціальних інвестицій Комітету до фінансування з ДФРР проект не підбачено.
34	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.4 Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-всвітнього процесу в Мілошівській гімназії розташованій за адресою: с.г. Мілоше, вул. Шкільна, 1 Мілошівського району, Луганської області	Мілошівський район	2019-2020	2019-2020	ДФРР, МТД	0	10399,99	0	10399,99	0	10399,99	Рішень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	У ніч на 3 т.т.м. по в червні 2018 року у Мілошівському районі створено опорний навчальний заклад «Мілошівська гімназія Мілошівської районної ради Луганської області», виникла необхідність актуалізації давного проекту. На даний час проект актуалізовано, змінено назву на «Об'єднаний заклад загальної середньої освіти Співного навчального закладу Мілошівського району Луганської області».
35	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.5 Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості Блоківського району	С.Курчівка, с.Дем'янівка,с.Мирне Блоківського району Луганської області	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	1450,00	5,87	1450,00	5,87	1450,00	Проведення капітальних ремонтів існуючих закладів	од	3	0	-3	В стадії виконання	За рахунок місцевого бюджету в сумі 5,865 тис. грн. виконано ремонтні роботи в закладах дошкільної освіти по капітальному ремонту Курчівського ЗОДН.
36	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.6 Реконструкція провільств івкл під дітьми сади	Павлівка, с. Дем'янівка	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	2500,00	0	2500,00	0	2500,00	Реконструкція окремих провільств івкл	од	2	0	-2	Не виконано	Відсутність коштів у місцевому бюджеті. Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування.
37	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.7 Створення окремого навчального закладу на базі Блоківської гімназії та організації екстериторіальної та наочно-вспілкашкової діяльності в умовах воєнного освітнього округу	Блоківський район, Луганської області	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет	0	9741,00	0	9741,00	0	9741,00	Рішень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	У 2019 році не залучено фінансування проекту, оскільки не вирішені організаційні питання щодо надання Блоківській гімназії статусу опорного закладу
38	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.1. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств регіону	3.1 Створення підприємств парку (технопарку) на території Лісненсько-Степової вулиці-Рубілівського промислового вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних спроможностей підприємств з метою співробітництва зумові виробництва	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет, МТД	0	2000,00	0	2000,00	0	2000,00	Рішень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність фінансування. Обумовлено внесення змін до давного Плану закладів, згідно з яким передбачено виконання та фінансування проекту на 2020 рік буде перенесено на 2020 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
39	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.1. Створити підприємство інвестиційно-інноваційної інфраструктури	3.2. Створення бізнес-інкубатора	Луганська область	2019-2020	2019	Міський бюджет, МГД	0	1500,00	0	1500,00	0	реалізація інвестиційного проекту, створення нових робочих місць	осіб	50	0	-50	В стадії виконання	Триває робота щодо покращення умов можливостей створення бізнес-інкубатора на території області	
40	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.3. Створити підприємство інвестиційно-інноваційної інфраструктури	3.3. Відновлення промислових систем в Блокувальському та Новоколяцькому районах Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР	0	23000,00	0	23000,00	0	Річність виконання робіт за проектами	%	100	0	-100	Не виконано	На замов Рагівського офісу водних ресурсів у Луганській області Дерев'яним атлетичним водним ресурсів України було відновлено у видатненні контині з державного бюджету	
41	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти економічності виробничих груп, з тому числі жінок та молоді	3.4. Створення сім'якооператорського кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції	Славенське-Луганський район	2019	2019	МГД	0	1300,00	0	1300,00	0	Кількість придбаного обладнання	од.	2	0	-2	В стадії виконання	В с. Плотина створений кооператив та на території час. Від пошук працівників для його розвитку	
42	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти економічності виробничих груп, з тому числі жінок та молоді	3.5. Надання в безплатній основі прямих фінансових підтримок суб'єктам малого і середнього підприємства	Луганська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	20000,00	0	20000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємства, які отримують пряму фінансову підтримку на спеціальних інвестиційних проектах, створених на створення нових робочих місць	осіб	40	0	-40	Не виконано	Мешканцями фінансової підтримки малого та середнього підприємства не вправилується через дефіцит обсягового бюджету.	
43	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти економічності виробничих груп, з тому числі жінок та молоді	3.6. Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємства	Луганська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	1000,00	0	1000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємства, які отримують фінансову підтримку у вигляді часткової компенсації надаткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію ін. проектів	осіб	40	0	-40	В стадії виконання	У І півріччя Департаментом провадилась робота щодо внесення відповідних змін до Порядку, який передбачає скорочення перебігу документів, які подаються на конкурс підприємств фінансової підтримки критеріям ін. оцінки для більш об'єктивного визначення переможців конкурсу. Проведення конкурсу серед суб'єктів малого та середнього бізнесу заплановане у II півріччі 2019 року	
44	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.1. Розробити та запровадити ефективну систему поведінки з добутковими і промисловими відходами	3.7. Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами	Луганська область	2019-2020	2019-2020	обласний бюджет (фонд ОНПС)	1434,20	110200,00	1271,52	110200,00	1238,97	кількість побудованих об'єктів поводження з ПТВ	од.	6	0	-6	В стадії виконання	Завершується робота з розробки ТЕО будівництва підприємства з поводження з відходами	
45	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.3. Забезпечити протипожежний захист притин і спортивних відомств	3.10. Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борзна з реконструкцією лінійної водозахисної зони	м. Стеродонецьк	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет	0	7500,00	0	7500,00	0	Річність виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність фінансування проект не відійшли коштів на конкурс проекту за розумку ДФРР.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
46	3. Економічне відновлення та перебудова сільськогосподарського району до сталого розвитку	3.2.5. Відновити систему екологічного моніторингу	3.11 Розробка програми моніторингу довкілля Лутанської області	Лутанська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	0	500,00	0	500,00	437,5	кількість розроблених штт. програм	1	0			Виконано	Розроблено проект програми та розробка системного адміністративної - керівника області відомості - керівника обласної адміністрації від 31.07.2018 № 579 затвердив Регіональну шляхову програму моніторингу довкілля Лутанської області на період до 2022 року
47	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити бенефічні умови для проживання та репатріації територіально	4.1 Будівництво мережі освітнього електрозабезпечення сіл. Бобрівка	м. Станьковецька	2019	2019	ДФОРР, місцевий бюджет, МТЛ	0	0	11732,39	0	11732,39	0	Рівень виконання робіт за проектом	100	0	-100		Не виконано	Відсутність фінансування проекту не піддаєній комплексної оцінці проекту за рахунок ДФОРР.
48	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити бенефічні умови для проживання та репатріації територіально	4.3 Середній ремонт проїжджої автомобільної дороги загальною площею 830,34 м <sup>2</sup>	с/г. Станиця-Лутанська, с.Валузьке Станьківського району	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	357,76	0	357,76	0	Рівень виконання робіт з ремонту дороги	100	0	-100		Не виконано	Відсутність коштів
49	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити бенефічні умови для проживання та репатріації територіально	4.4 Побудова та реставрація модернізації системи централізованого оповіщення Лутанської області	Ретин, район, місто обласного значення, громада Лутанської області	2019-2020	2019-2020	ДФОРР, державний бюджет, місцевий бюджет, МТЛ	0	0	584,96	0	584,96	0	кількість автоматизованих робочих місць	15	0	-15		Не виконано	Відсутнє фінансування проекту був поданий до регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного процедури інвестиційних програм, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФОРР у 2019 році, внаслідок чого не було отримано відповідної кількості коштів на реалізацію проекту, що призвело до відсутності спільфінансування у розмірі 10% не був реалізований.
50	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.3. Підтримати регіональних ЗМІ та взяти участь для забезпечення інформаційної безпеки	4.5 Будівництво гелевої, у Полтавському районі	Лутанська область	2019	2019	ДФОРР, власні кошти КП "Інформаційно-інформаційний центр"	692	0	24000,00	108	24000,00	692	Рівень виконання робіт з реалізації проекту	100	0,45	-99,55		В стадії виконання	Проведення перевірки виконання проекту через відсутність фінансування та бюджету кошти КП "Інформаційно-інформаційний центр", обласного жителя, виділення земельної ділянки, тривале утворення проектної документації
51	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.2. Запровадити для мешканців із захисту прав людини з урахуванням інвалідів збройного конфлікту та їх впливу на населення регіону	4.6 Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових підприємств та місцевого населення	Станьківський район, Лутанська область	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	6500,00	0	6500,00	0	Рівень виконання робіт з реалізації проекту	100	0	-100		Не виконано	Відсутність коштів
52	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.3. Посилити спроможність громад до інтеграції й забезпечення рівня можливостей для БІЛО та інших населених груп населення, в тому числі дітей та молоді	4.7 Відновлення роботи «Лутанського обласного центру роботи з жителями»	Лутанська область	2019	2019-2020	МТЛ	0	0	750,00	0	750,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	100	0	-100%		В стадії виконання	Для перереструктуризації необхідно виконати проєкцію, яку вже розроблено у співпраці з громадськими організаціями, коштів в обласному бюджеті для оренди приміщення та подальшої оплати праці фахівців не є проблематичним. Варіант вирішення - залучення фінансової підтримки громадянських організацій.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
53	4. Створення сприятливих умов для розвитку та залучення міру	4.2.3. Підняти спроможність громади до інтеграції й забезпечення ринкую власностей 4.8. Блоківлення роботи обласного соціального центру мігер та дитини	Луцька область	2019	2019	МГД	0	0	2900,00	0	2900,00	0	0	Рівень виконання робіт за проектом %	100	0	-100%	В стадії виконання	Відсутність провадження для перекреслення в роботі. Проводяться роботи з пошуку провадження.	

Директор Департаменту економічного розвитку,  
зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації



Сергій МЕДВЕДУК