

Додаток

до листа 22-09/02-2750 від 05.11.2019

**Інформація**  
**про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з**  
**реалізації Стратегій розвитку міст, районів та ОТГ**  
**за 9 місяців 2019 року**

**Лисичанська міська рада**

На теперішній час розробка Стратегії розвитку міста Лисичанська та Плану заходів з її реалізації не завершена.

**Рубіжанська міська рада**

Стратегічний план економічного розвитку міста Рубіжне до 2020 року затверджено рішенням сесії від 05.09.2017 №36/2 (включає План заходів). На теперішній час він потребує актуалізації.

Протягом 2019 року роботи за проектами розвитку не планувались. В зв'язку з необхідністю розширення переліку заходів та проектів розвитку планується внесення змін до Стратегічного плану економічного розвитку міста Рубіжне.

**Севєродонецька міська рада**

Стратегія розвитку міста Севєродонецька на період до 2020 року затверджена рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 № 15.

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації «Стратегії розвитку міста Севєродонецька на період до 2020 року» затверджено рішенням 48-ї міської ради від 26.06.2018 № 2658.

На 2019 рік Планом заходів передбачено реалізацію 31 проекта регіонального розвитку на суму 680,99 млн грн за 4 стратегічними напрямками, а саме:

- на реалізацію стратегічного напрямку А «Розвиток бізнесу» в поточному році спрямовано 3 проекти, з яких 2 – виконано, 14 – знаходяться на стадії виконання.

На впровадження цих проектів передбачено 595,6 тис грн, що становить 0,09 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів.

За 9 місяців 2019 року сума вибраних коштів за проектами склала 57,10 тис. грн, що складає 9,6 % від запланованого на рік обсягу.

- на реалізацію стратегічного напрямку В «Залучення інвестицій» в поточному році спрямовано 4 проекти, які знаходяться на стадії виконання.

На впровадження цих проектів передбачено 499,38 млн грн, що становить 73,33 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів.

За 9 місяців 2019 року сума вибраних коштів за проектами склала 120,00 тис. грн, що складає 0,02 % від запланованого на рік обсягу. Розроблено генплан міста Северодонецьк. Містобудівна документація проходить експертизу у м. Харків.

- на реалізацію **стратегічного напрямку С «Безпечне, енергоефективне та комфортне місто»** в поточному році спрямовано 16 проектів, з яких 2 виконано, знаходяться на стадії виконання.

На впровадження цих проектів передбачено 87,92 млн грн, що становить 12,91% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів.

За 9 місяців 2019 року сума вибраних коштів за проектами склала 12,86 млн грн, що складає 14,63 % від запланованого на рік обсягу. Виконуються роботи з реконструкції заправного мосту №1, утеплення фасаду Будинку Фізкультури КДЮСШ № 2. Проекти «Реконструкція системи внутрішнього освітлення СЗШ I-III ступенів № 20 м.Северодонецька Луганської обл. (Енергосанація ЗОШ № 20)» та «Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Леніна, 32А» виконані повністю. По обом проектам відбулося коригування суми. Не виконано проект «Будівництво пелетних котелень для комунальної установи Северодонецької міської багатoproфільної лікарні» з причини розірвання договору з виконавцем робіт.

- на реалізацію **стратегічного напрямку D «Здорове суспільство-активна громада»** в поточному році спрямовано 8 проектів, з яких 1 – виконано, 7 – знаходяться на стадії виконання.

На впровадження цих проектів передбачено 93,09 млн грн, що становить 13,67% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів.

За 9 місяців 2019 року сума вибраних коштів за проектами склала 202,28 млн грн, що складає 217,3 % від запланованого на рік обсягу. Перевиконання плану з реалізації проекту «Реалізація міської цільової комплексної програми «Освіта Северодонецька на 2018-2020 роки» відбулося у зв'язку із збільшенням надходження субвенцій на розвиток ІТ-технологій у школах, інклюзивної освіти. Виконано проект «Капітальний ремонт ДНЗ № 43» (здійснено коригування суми проекту). На реалізацію інших проектів кошти не надходили. Проект «Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49-а міста Северодонецька» було скасовано. Готується новий проект.

### **Біловодська райдержадміністрація**

На території Біловодського району утворено об'єднану територіальну громаду – Біловодську селищну раду, до складу якої увійшли усі населені пункти району.

В зв'язку з тим, що всі ресурси місцевих бюджетів та все комунальне майно передано у власність та розпорядження зазначеного органу, то реалізація Плану заходів не виявляється за можливе.

### **Білокуракинська райдержадміністрація**

Стратегія розвитку Білокуракинського району до 2020 року, затверджена рішенням сесії районної ради 22.11.2017 №27/3. План заходів з реалізації цієї Стратегії затверджений рішенням сесії районної ради 26.02.2018 №30/6.

Планом заходів на 2019 рік передбачено реалізацію 14 проєктів за 3 стратегічними цілями на загальну вартість 84,367 млн грн:

- за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» передбачено реалізацію 9 проєктів на суму 70,771 млн грн (83,9% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 18,71 млн грн (26,4% від плану);

- за стратегічною ціллю «Розвиток територій в умовах децентралізації» передбачено реалізацію 2 проєктів на суму 6,644 млн грн (7,9% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів);

- за стратегічною ціллю «Розвиток людського капіталу та збереження довкілля» передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 6,952 млн грн (8,2% від загальної вартості проєктів). Фактичні видатки – 21,53 тис грн (0,3 % від плану).

Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів за проєктами склала 18,731 млн грн, що становить 22,2% від передбаченого обсягу фінансування проєктів на 2019 рік. За 9 місяців 2019 року 11 проєктів у стадії виконання (термін реалізації проєктів – 2018-2020 роки). 3 проєкти не виконано через відсутність коштів, з них 2 – подані на конкурс для фінансування за рахунок Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році, 1 проєкт був учасником конкурсу проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, але не став переможцем. За даними проєктами проводиться пошук альтернативних джерел фінансування, так як кошти в місцевому бюджеті на реалізацію проєктів відсутні.

### **Кремінська райдержадміністрація**

Стратегія розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки, рішення сесії Кремінської районної ради від 21.08.2017 № 22/20. План заходів є складовою частиною Стратегії.

На 2019 рік Стратегією передбачено реалізацію 15 проєктів регіонального розвитку на суму 107,502 млн грн, за трьома стратегічними напрямками із шести:

за стратегічним напрямом «**КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ С. Розвиток туризму**» передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 22,57 млн грн (20,99 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 948,82 тис грн (4,2% від плану).

Проєкти «База відпочинку «Лісна поляна» - центр розвитку туризму, 2 – етап» і «Реконструкція комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» за адресою: Луганська область,

м. Кремінна, вул. Санаторна, 25» пройшли конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, який проводився Регіональною комісією з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору проектів, однак не увійшли до переліку проектів, які отримали фінансування в 2019 році за рахунок зазначеного фонду.

Проект «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району» реалізується за кошти місцевого бюджету (115,623 тис. грн). Розглядається питання продовження робіт в рамках даного проекту та збільшення обсягів його фінансування;

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ D: Розвиток сфери охорони здоров'я»** передбачено реалізацію 10 проектів на суму 58,588 млн грн (52,28% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). Фактичні видатки – 11,346 млн грн (19,37 % від плану);

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ E. Розвиток освіти»** передбачено реалізацію 2 проектів на суму 26,348 млн грн (24,51 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). Фактичні видатки – 4,679 млн грн (17,76 % від плану);

Реалізований 1 проект «Придбання медичного обладнання» загальною вартістю 2484,20 тис. грн, фактичні видатки на реалізацію проекту склали 2446,02 тис. грн, інші проекти знаходяться на стадії реалізації. Станом на 01.10.2019 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 16,973 млн грн, або 15,79 % від запланованого на рік обсягу.

#### **Марківська райдержадміністрація**

На теперішній час робоча група по розробці Стратегії розвитку Марківського району на період до 2025 року продовжує роботу. Розробка Стратегії ведеться за участі представників Асоціації органів місцевого самоврядування та Луганського ВП Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування».

#### **Міловська райдержадміністрація**

Стратегію розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року затверджено рішенням сесії районної ради від 26.10.2017 № 20/5.

За підсумками 9 місяців 2019 року проведено моніторинг реалізації проектів регіонального розвитку Міловського району, визначених Планом заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року, затверджений рішенням сесії районної ради від 19.04.2018 № 24/13 (в редакції від 25.07.2018 № 26/14) та рішенням про внесення змін від 13.02.2019 № 32/8.

Протягом 2019 року передбачено реалізацію 31 проекта регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 141,311 млн грн, з яких: 2 – виконано, 8 – у стадії виконання та 21 проект не виконано у зв'язку з відсутністю джерел фінансування. Станом на

01.10.2019 року сума освоєних коштів у звітному періоді за проектами склала 12,949 млн грн, що становить 9,16 % від запланованого фінансування проектів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 1 «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг»** в поточному році спрямовано 20 проектів на суму 107,394 млн грн (76 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів. Фактичні видатки – 11,618 млн грн (8,22 % від плану). З них:

- 5 проектів знаходяться у стадії реалізації та є перехідними з 2018 року, а саме: «Будівництво самопливного каналізаційного колектору від вул. Миру до очисних споруд смт Мілове», «Будівництво Міловської лікарської амбулаторії загальної практики вул. Центральна, смт Мілове, Міловський район, Луганська область», «Капітальний ремонт Морозівської ЗОШ I-III ступенів, Луганська обл., Міловський р-н., с. Морозівка вул. Центральна, 24А», «Реконструкція існуючої газової котельні Великоцької ЗОШ I-III ступенів, розташованої за адресою: с. Великоцьк, вул. Красногорська, 1», «Модернізація існуючої газової котельні Микільської ЗОШ I-III ступенів, розташованої за адресою: с. Микільське, вул. Миру, 72 А.», «Будівництво міні - котельні з інженерними мережами для Новострільцівського НВК «Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Новострільцівська загальноосвітня школа I-III ступенів» за адресою: с. Новострільцівка, вул. Садова, 54»;

- по проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального ДНЗ "Ластівка" Міловської селищної ради Луганської області. (Коригування проекту)» за звітній період проведено тендерні торги, переможець проходить перевірку наявних документів.

- комплексний проект «Капітальний ремонт Міловського районного територіального медичного об'єднання, який включає «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення за адресою: смт Мілове, вул. Первомайська, 2д» та «Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення за адресою: смт Мілове, вул. Первомайська, 2в» включено до пулу 2а Надзвичайної кредитної програми для відновлення України;

- до 3 пулу Надзвичайної кредитної програми для відновлення України включено три проекти: «Капітальний ремонт будівлі поліклініки Міловського районного територіального медичного об'єднання розташованої за адресою: вул. Первомайська, буд. 2б, смт Мілове, Міловського району Луганської області»; «Комплексні заходи з капітального відновлення Опорного навчального закладу «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області» розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт Мілове вул. Шкільна, буд. 1»; «Капітальний ремонт Стрільцівської філії опорного навчального закладу «Міловська гімназія районної ради Луганської області», розташованої за адресою: Луганська область, Міловський район, с. Стрільцівка, вул. Садова, буд.1 (санация)». По цих проектах підготовлений та направлений до Мінрегіону пакет документів для підписання Угоди про передачу коштів позики;

- проєкт «Спорт - запорука здоров'ю. Створення умов для занять фізичною культурою на стадіоні «Будівельник» розташованого за адресою: пров. Северний, 2, смт Мілове Міловського району Луганської області» за результатами конкурсного відбору не став переможцем конкурсу проєктів, які фінансуються за рахунок коштів ДФРР у 2019 році. Після чого проєкт було відкориговано, змінено загальну вартість на 5999,828 тис. грн та подано на конкурс в рамках реалізації НКЛ для відновлення України. Проєкт включено до 4 пулу. На даний час готується пакет документів до Мінрегіону для підписання проєкту Угоди.

- два проєкти «Капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення 0130801 Микільське-Морозівка-Мусіївка-Бараниківка» та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С013081 «Микільське-Хоминське» включені до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки, затвердженій розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації від 26.02.2018 № 160 (зі змінами);

- за проєктом «Відновлення дорожнього руху по автомобільній дорозі Т - 1307 сполученням Сватове – Новопсков – Мілове між селами Олексіївка та Зоринівка» проводиться робота по залученню інвестора для виготовлення проєктно-кошторисної документації та реалізації проєкту;

- проєкт «Покращення транспортного сполучення шляхом здійснення капітального ремонту доріг по вул. Покровська та пров. Транспортний смт Мілове Луганської області» потребує коригування;

- по проєкту «Реконструкція мережі вуличного освітлення в населених пунктах Міловського району» проводиться робота по залученню інвестора.

На реалізацію **стратегічної цілі № 2 «Відновлення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** в поточному році спрямовано 7 проєктів на суму 21,53 млн грн (15,2 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 517,32 тис грн (2,4 % від плану). З них :

- реалізовано один проєкт «Покращення роботи Центру надання адміністративних послуг Міловської районної державної адміністрації Луганської області». Здійснено реконструкцію приміщення ЦНАПу, встановлено обладнання для виготовлення біометричного паспорту громадянина України, а також підключено Центр до каналу спецзв'язку в рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри», який реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID;

- розпочинається реалізація проєкту «Реконструкція приміщень Управління соціального захисту населення Міловської райдержадміністрації під Центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс»» на заплановану суму 8200,00 тис. грн за звітній період укладено договір на розробку проєктно-

кошторисної документації з ТОВ «ГЕРМЕС-1» від 25.06.2019 № 32М-П. Сума по договору становить - 199,755 тис. гривень.

- три проекти втратили свою актуальність, а саме: «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Міловської гімназії Міловської районної ради Луганської області, 92500, Луганська обл., Міловський район, смт Мілове, вул. Шкільна, буд.1 (санація); «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Морозівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Міловської районної ради Луганської області, 92500, Луганська обл., Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна, буд. 24-А (санація); «Реконструкція (термомодернізація) будівлі навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» - Новострільцівська загальноосвітня школа I-III ступенів Міловської районної ради Луганської області 92500, Луганська обл., Міловський район, с. Новострільцівка, вул. Садова, буд. 54 (санація)»;

- проект «Розроблення містобудівної документації – «Зміни до генерального плану поєднаного з детальними планами територій та зонування смт Мілове Міловської селищної ради Луганської області» на заплановану суму 425,00 тис. грн не став переможцем у конкурсному відборі проектів, які фінансуються за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Ведеться робота щодо залучення інвесторів. У 2018 році за кошти районного бюджету у сумі 92,160 тис. грн проведено геодезично-вишукувальні роботи.

На реалізацію **стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** в поточному році спрямовано 1 проект на суму 5000,00 тис. грн «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку відпочинку Дружби Народів, смт Мілове» (3,54 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). На даний час триває процес укладання договорів з підрядною організацією.

На реалізацію **стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру»** спрямовано 3 проекти на заплановану суму 7,38 млн грн (5,23 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). Сума фактичних видатків 813,47 тис. грн (11,02 % від плану). За звітний період розпочато реалізацію двох проектів, а саме:

- «Реконструкція тротуарного покриття по вул. Центральна (Луначарського) -II черга та по вул. Дружби Народів (I черга) смт Мілове Луганської області». Укладено договір на виконання робіт від 12.09.2019 № 25 з ФОП Бугайов В.І. Роботи тривають.

- «Зміцнення та поліпшення культурно – просвітницького середовища шляхом утворення сучасних комунікаційних майданчиків для згуртування мешканців району (вікових, професійних соціальних та суспільно - орієнтованих груп) на базі Міловської ЦБС». За кошти місцевого бюджету придбано та замінено віконні блоки адміністративної будівлі.

Для реалізації одного проекту продовжується робота по залученню інвесторів.

### **Новоайдарська райдержадміністрація**

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району на період до 2020 року розроблена комітетом по стратегічному плануванню Новоайдарського району за підтримки громадської організації «Агенція стійкого розвитку Луганського регіону» та затверджена рішенням сесії Новоайдарської районної ради «Про затвердження Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району» від 19.09.2013 № 18/2.

Оновлений План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії Новоайдарської районної ради «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області на 2018-2021 роки» від 11.04.2019 № 24/16 (далі - План заходів).

У звітному періоді передбачено реалізацію 101 проєкта за 3 стратегічними напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування 76,735 млн грн, з яких: 43 – виконано у повному обсязі, 57 – знаходяться у стадії виконання, 1 – не виконується. Станом на 01.10.2019 року сума освоєних коштів у звітному періоді за проєктами склала 21,792 млн грн, що становить 28,4 % від запланованого обсягу їх фінансування.

**За стратегічним напрямком I «Добробут»** передбачено 27 проєктів, з яких 15 – виконано у повному обсязі.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування склала 12,062 млн грн, що становить 15,7 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.10.2019 сума освоєних коштів у звітному періоді за проєктами склала 5,397 млн грн, або 44,7 % від плану на рік.

**За стратегічним напрямком II «Майстерність та професійність»** передбачено 33 проєкти, з яких: 15 – виконано у повному обсязі, реалізація інших завдань розпочалась у III кварталі поточного року.

На впровадження цих проєктів запланований обсяг фінансування складає 38,467 млн грн, що становить 50,1 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.10.2019 сума освоєних коштів за проєктами склала 6,112 млн грн, або 15,9 % від плану на рік.

**За стратегічним напрямком III «Ефективність»** передбачено 41 проєкт, заходи з реалізації яких здебільшого заплановані на осінь поточного року.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування склала 26,207 млн грн, що становить 34,2 % від загального обсягу фінансування. Станом на 01.10.2019 освоєних коштів за проєктами склала 10,282 млн грн, або 39,2 % від плану на рік.

Низький рівень реалізації завдань, визначених планом заходів обумовлений в переважній більшості тим, що реалізація завдань почалась тільки з травня поточного року.



### **Новопсковська райдержадміністрація**

Стратегія розвитку Новопсковського району на період до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.12.2017 № 1009.

Планом заходів на 2019 рік передбачено реалізацію 8 проєктів за 2 стратегічними цілями із трьох на суму 10,142 млн грн. Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів за проєктами склала 6320,65 тис. грн, що становить 62,3 % від запланованого обсягу фінансування.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Покращення стандартів життя»** направлено 1 проєкт «Капітальний ремонт лікарняного корпусу Новопсковського РТМО (заміна вікон у терапевтичному відділенні)» на суму 106,10 тис. грн (1,05 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), який було реалізовано в повному обсязі. Фактичні видатки – 105,78 тис. грн (99,7 % від плану).

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Забезпечення освітнього, культурного розвитку та соціального захисту жителів району»** направлено 7 проєктів на суму 10035,95 тис. грн (98,95 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки за проєктами – 6305,87 тис. грн (62,8 % від плану). З них:

- 3 проєкти реалізовано в повному обсязі («Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти району: придбання навчальних кабінетів»; «Спорт – рушійна енергія громади (придбання спортивного майданчика)»; «Придбання дидактичних матеріалів, шкільних меблів, комп'ютерного обладнання для початкової школи в рамках реалізації якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»);

- 4 проєкти знаходяться у стадії реалізації («Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти»; «Сільський будинок культури - осередок культурного життя громади (капітальний ремонт Булавинського сільського будинку культури)»; «Енергозберігаючі технології – впевнене майбутнє сільської громади шляхом капітального ремонту Пісківського сільського будинку культури»; «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів по Кам'янській ЗОШ І-ІІІ ст, Писарівській ЗОШ І-ІІ ст., Риб'янцівській ЗОШ І-ІІІ ст., Пісківській ЗОШ І-ІІІ ст., Білолуцькій гімназії»).

### **Попаснянська райдержадміністрація**

Стратегію розвитку Попаснянського району Луганської області на 2017-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації від 14.09.2017 № 445.

План заходів на 2019-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації від 28.03.2018 № 3/7.

Планом заходів у 2019 році передбачено реалізацію 47 проєктів на суму 279,387 млн грн. за 3 стратегічними цілями, а саме:

- за стратегічною ціллю 1 «Проведення деурбанізації територій району» передбачено реалізацію 16 проєктів на суму 107,585 млн грн (38,51 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 1,79 млн грн (1,66 % від плану);

- за стратегічною ціллю 2 «Реструктуризація і модернізація сільського господарства» передбачено реалізацію 9 проєктів на суму 97,986 млн грн (35,07 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 6,203 млн грн (6,33 % від плану);

- за стратегічною ціллю 3 «Розвиток людського капіталу» передбачено реалізацію 22 проєктів на суму 73,816 млн грн (26,4 % від загальної вартості проєктів). Фактичні видатки – 8,405 тис. грн (11,39 % від плану).

Протягом звітнього періоду в повному обсязі було реалізовано 10 проєктів; 12 - у стадії виконання, решта - не виконані у зв'язку з відсутністю фінансування.

Слід відзначити, що у вересні 2019 році завершено 1 проєкт в рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у м. Гірське. Також у 1 півріччі 2019 року почалося фінансування проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (капітальні ремонти закладів освіти та дитячий садок) на загальну суму 10,2 млн. грн.

Станом на 01.10.2019 року сума освоєних коштів у звітному періоді за проєктами склала 16,399 млн грн, що становить 5,87 % від запланованого обсягу фінансування.

### **Сватівська райдержадміністрація**

Стратегію розвитку Сватівського району до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджено рішенням сесії Сватівської районної ради від 23.11.2017 № 24/2.

Планом заходів у звітному періоді передбачено реалізацію 14 проєктів за трьома стратегічними цілями на загальну вартість 35,82 млн грн, з яких 3 - виконано в повному обсязі, 6 - у стадії виконання, 5 – не виконується через відсутність коштів.

На реалізацію стратегічної цілі 1 «Побудова сталого економічного розвитку» в поточному році спрямовано 1 проєкт на суму 2,544 млн грн (або 7,1 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичних видатків не було.

На реалізацію стратегічної цілі 2 «Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» в поточному році спрямовано 8 проєктів на суму 28,788 млн грн (або 80,37 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), з них 3 виконано в повному обсязі. Фактичні видатки склали 2,308 млн грн, або 8,02 % від плану.

На реалізацію стратегічної цілі 3 «Підвищення спроможності влади в умовах децентралізації» в поточному році спрямовано 5 проєктів на суму 4,488 млн грн (або 12,53 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичних видатків не було.

Слід зазначити, що 4 проєкти очікують фінансування від Європейського інвестиційного банку. Переважна частина проєктів – це капітальні ремонти будівель.

Наприклад: Комплексний проєкт з капітального ремонту «Сватівського районного територіального медичного об'єднання», який включає в себе 5 відділень буде реалізовуватися за кошти Європейського інвестиційного банку, наразі проводяться тендерні процедури.

Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів за проєктами склала 2308,43 тис грн, що становить 6,4% від запланованого обсягу фінансування.

### **Станично-Луганська райдержадміністрація**

Стратегія соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району до 2020 року затверджена рішенням районної ради від 07.08.2013 № 27/5, змінена та доповнена розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.12.2017 № 381.

План заходів з реалізації Стратегії на 2019-2020 роки затверджений рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 28.09.2018 № 28/1.

Рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 14.05.2019 № 704 затверджені зміни та доповнення до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Станично-Луганського району на 2019-2020 роки. На даний момент ведеться коригування Плану заходів та виключення проєктів, по яких не має можливості знайти фінансування. Зміни буде подано для затвердження на найближчій сесії районної ради.

Кількість актуальних проєктів, включених до Плану заходів у 2019 році, склала 75 за 4 стратегічними цілями, з яких реалізовано – 2, у стадії реалізації – 22, не виконується – 51 (у зв'язку з відсутністю фінансування). На реалізацію проєктів Планом заходів передбачено видатків на 603,262 млн грн, сума вибраних коштів за проєктами склала 41,987 млн грн, або 6,96 % від плану:

- за стратегічною ціллю **«Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг»** передбачено 52 проєкти на суму 513,364 млн грн (85,1 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). З них 2 проєкта реалізовано, 17 – знаходяться у стадії реалізації, 33 – не виконується у зв'язку з відсутністю фінансування. Освоєно 40,892 млн грн, або 7,97 % від плану;

- за стратегічною ціллю **«Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** передбачено 7 проєктів на суму 28,008 млн грн (4,6 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), реалізація яких не розпочата у зв'язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю «**Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку**» передбачено 9 проєктів на суму 46,513 млн грн (7,7 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), реалізація яких не розпочата у зв'язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю «**Створення сприятливих умов для життя та побудови миру**» передбачено 7 проєктів на суму 15,378 млн грн (2,6 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), освоєно 1,096 млн грн, або 7,1 % від плану. З них 4 проєкти знаходяться у стадії реалізації, інші не виконуються у зв'язку з відсутністю фінансування.

### **Старобільська райдержадміністрація**

Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «**Нова Старобільщина-2020**» затверджена рішенням районної ради від 16.03.2012 № 14/4. Рішенням сесії Старобільської районної ради від 30.08.2017 № 21/6 до Стратегії внесені зміни та доповнено її Планом заходів.

У 2018 році План заходів з реалізації Стратегії було затверджено у новій редакції рішенням Старобільської районної ради від 26.07.2018 № 27/10.

Планом заходів (у новій редакції) у 2019 році передбачено реалізацію 67 проєктів за 3 стратегічними напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування у 2019 році 221,983 млн грн, з яких 5 проєктів виконано (2 з яких реалізовано у 2018 році), 10 проєктів – у стадії виконання, по 52 здійснюється пошук джерел фінансування.

У звітному періоді було профінансовано 6 заходів за рахунок місцевих бюджетів. Станом на 01.10.2019 року сума освоєних коштів за звітний період становить 30,417 млн грн, або 13,7 % від запланованої на рік вартості:

На реалізацію **Стратегічного напрямку 1 «Розвиток економічного потенціалу та підприємницької діяльності»** в поточному році спрямовано 5 проєктів, з яких 1 – у стадії виконання, 4 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 26,55 млн грн (або 11,96 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично у звітному періоді на проєкт «Відновлення інфраструктури автомобільних доріг» профінансовано кошти міського бюджету м. Старобільськ в розмірі 2331,20 тис. грн.

На реалізацію **Стратегічного напрямку 3 «Забезпечення сталого соціального та екологічно безпечного середовища»** в поточному році спрямовано 41 проєкт, з яких 4 – виконано, у стадії виконання – 8, не виконано через відсутність фінансування на звітну дату – 29 проєктів.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування складає 149,81 млн грн (або 67,49 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично у звітному періоді освоєно коштів у сумі 27,983 млн грн, в т. ч. за проєктами:

- «Реконструкція комунальної автодороги по вул. Лангемака м. Старобільськ Луганської області, а саме проєктні та вишукувальні роботи»

профінансовано в сумі 15960,4 тис. грн за рахунок коштів міського бюджету м. Старобільськ та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

- «Запровадити ефективні форми роботи з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах» видатки в сумі 10,10 тис. грн.;

- «Реконструкція комунальної автодороги по вул. Андрющенко м. Старобільськ Луганської області, а саме проектні та вишукувальні роботи» видатки в сумі 10022,5 тис. грн за рахунок коштів міського бюджету м. Старобільськ та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

- «Медичне обладнання та вироби медичного призначення» видатки в сумі 1990,00 тис. гривень.

**Стратегічний напрям 4 «Культурний та духовний розвиток, збереження національних традицій»** включає 21 проекти, з них виконано - 1, в стадії виконання – 1, не виконано – 19 через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування на рік складає 45,63 млн. грн. (або 20,56 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). Фактично у звітному періоді освоєно коштів у сумі 102,6 тис. грн., або 0,23 % від плану.

#### **Троїцька райдержадміністрація**

Стратегія економічного і соціального розвитку Троїцького району до 2020 року (оновлена) затверджена рішенням сесії районної ради від 19.10.2017 № 16/18. План заходів з реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2019-2020 роки затверджено рішенням сесії Троїцької районної ради від 18.04.2019 № 28/2.

Планом заходів на 2019 рік передбачено реалізацію 14 проектних пропозицій на загальну суму 149,194 млн грн по 3 стратегічним цілям, з яких в стадії реалізації знаходяться 9 проектних пропозиції, по іншим 5 проводяться заходи з пошуку інвестицій.

Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів за проектами склала 36,064 млн грн, що становить 24,17 % від запланованого обсягу фінансування.

На реалізацію **стратегічної цілі 1 «Зростання економічного потенціалу та відновлення інфраструктури»** в поточному році спрямовано 6 інвестиційних пропозицій. На їх реалізацію передбачено 134,074 млн грн, що складає 89,9 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів. У стадії виконання знаходиться 5 проектів, по 3 проводяться заходи з пошуку інвесторів. Фактично освоєно коштів у сумі 35,937 млн грн, або 26,8 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Створення сприятливих умов з надання якісних та доступних державних та муніципальних послуг»** направлено 5 інвестиційних пропозиції на суму 14,159 млн грн, що складає 9,5 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів. Фактично освоєно коштів у сумі 23,33 тис. грн, або 0,16 % від плану.

На реалізацію стратегічної цілі 3 «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру» направлено 3 проєктних пропозицій на суму 960 тис. грн (0,5 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), фактично використано за звітний період 103,68 тис. грн., або 10,8 % від плану. У стадії реалізації знаходиться 2 проєкти, по одному ведеться робота по пошуку коштів.

### **Біловодська ОТГ**

Стратегія розвитку Біловодської об'єднаної територіальної громади Луганської області до 2023 року (далі – Стратегія) затверджена рішенням сесії Біловодської селищної ради від 21.02.2019 № 24/17, складовою якої є план реалізації Стратегії. В цілому до плану заходів увійшли 3 стратегічні цілі, 9 оперативних цілей та 27 завдань, спрямованих на досягнення мети.

В 2019 році запланована повна або часткова реалізація 57 проєктів місцевого розвитку. На реалізацію цих проєктів передбачено 131,808 млн грн.

За 9 місяців 2019 року Біловодською об'єднаною громадою реалізовано 6 проєктів, в стадії реалізації 28 проєктів, ще не розпочато виконання 23 проєктів.

На реалізацію стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної спроможності громади» в поточному році спрямовано 9 проєктів на суму 3349,96 тис. грн (або 2,5 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 183,90 тис. грн, або 5,5 % від плану.

На реалізацію стратегічної цілі 2 «Створення комфортного безпечного життєвого простору» в поточному році спрямовано 17 проєктів на суму 23869,79 тис. грн (або 18,11 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 821,23 тис. грн, або 3,4 % від плану.

На реалізацію стратегічної цілі 3 «Підвищення якості життя у сільських територіях» в поточному році спрямовано 31 проєкт на суму 104,589 млн грн (або 79,35 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 12,356 млн грн, або 11,81 % від плану.

На виконання плану заходів вплинули відсутність актуалізованої містобудівної документації, проєктно-кошторисної документації, обмеженість місцевого бюджету.

Для забезпечення населених пунктів містобудівною документацією на місцевому рівні продовжується робота по визначенню виконавців для укладання договорів з розроблення генеральних планів, планів зонування.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості триває будівництво Біловодської амбулаторії для сімейних лікарів (II черга).

За кошти державного бюджету продовжується будівництво дитячого будинку сімейного типу.

Проект «Капітальний ремонт будівлі Євсузького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів за адресою вул. Старобільська, 36, с. Євсуг, Біловодського району, Луганської області», який раніше був поданий на розгляд конкурсної комісії ДФРР, реалізується у рамках Кредитної надзвичайної програми. Наразі оголошено тендер для визначення підрядника.

Таким чином сума вибраних коштів за проектами у звітному періоді склала 13,361 млн грн, що становить 10,14 % від передбаченого на рік обсягу.

#### **Білокуракинська ОТГ**

Стратегія розвитку Білокуракинської об'єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням 38 сесії від 22.12.2017 року, питання № 38/8.

План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії від 15.05.2018 № 46/11.

Планом заходів на 2019 рік заплановано реалізацію 34 проектів на загальну вартість 38,276 млн грн, з них за 3 квартали 2019 року реалізовано 15 проектів (в тому числі – облаштування дитячого майданчика по вул. Підгірна смт Білокуракине; ефективна система енергоменеджменту та енергомоніторингу; придбання комп'ютерної техніки для Шапарівської ЗОШ I-II ступенів, проведення капітальних ремонтів шкіл тощо), 16 проектів знаходяться у стадії реалізації; не реалізовується – 3.

Сума вибраних коштів за проектами у звітному періоді склала 5,184 млн грн, що становить 13,5 % від запланованого обсягу фінансування.

#### **Красноріченська ОТГ**

Стратегічний план розвитку Красноріченської ОТГ до 2022 року затверджений рішенням селищної ради від 21.12.2018 № 21/15. План заходів включено до Стратегічного плану розвитку.

Звіт про результати виконання заходів з реалізації Стратегічного плану розвитку Красноріченської ОТГ не надавався.

#### **Лозно-Олександрівська ОТГ**

Стратегічний (перспективний) план розвитку Лозно-Олександрівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджений рішенням селищної ради від 15.02.2019 № 19/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегічним (перспективним) планом розвитку Лозно-Олександрівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки у 2019 році передбачено реалізацію 4 проектів на суму 1818,182 тис. грн, з яких реалізовано – 3, у стадії реалізації – 1.

Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 613,780 тис. грн, що становить 33,8 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.

### **Новопсковська ОТГ**

Стратегія розвитку Новопсковської селищної територіальної громади до 2025 року затверджена рішенням селищної ради від 22.09.2016 № 13/2 та актуалізована рішенням селищної ради від 25.01.2018 № 37/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегією розвитку Новопсковської селищної об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року у 2019 році передбачено реалізацію 39 проєктів на суму 31,671 млн грн, з яких виконано – 15, у стадії виконання – 18 та 6 проєктів не реалізовано, у зв'язку з тим, що їх реалізація планувалась у IV кварталі 2019 року.

Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 19,351 млн грн, що становить 61,1 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів.

### **Троїцька ОТГ**

Стратегія розвитку Троїцької об'єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням Троїцької селищної ради сьомого скликання від 20.12.2017 № 11/5. План заходів включений до Стратегії.

Стратегією передбачено реалізацію 8 проєктів. У звітному році на їх виконання передбачено 2,68 млн грн.

У звітному періоді сума вибраних коштів за проєктами склала 1,653 млн грн, що становить 61,7 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів. Завершено реалізацію 4 проєктів, інші знаходяться на стадії реалізації (більшість проєктів з проведення капітальних ремонтів та заміни вікон), які планується завершити в 2019 році.

### **Чмирівська ОТГ**

Стратегія соціально економічного розвитку Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки від 22.12.2017 № 18/04.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку економічного розвитку Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки затверджено рішенням Чмирівської сільської ради від 15.05.2018 № 22/04.

У 2019 році Планом заходів передбачено реалізацію 10 проєктів за 2 стратегічними цілями на загальну вартість 35,586 млн гривень.

Запланована сума у звітному році на реалізацію проєктів склала 23,611 млн грн:

На реалізацію **стратегічної цілі В «Комфортна громада»** в поточному році спрямовано 6 проєктів, які знаходяться в стані виконання. На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 3,296 млн грн. Сума видатків за звітний період склала 650,81 тис. грн., або 19,75 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі С «Громада соціального розвитку»** в поточному році спрямовано 4 проєкти, які знаходяться в стані виконання. На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування



складає 20,315 млн грн, за звітний період було використано 8,138 млн грн., або 40,06 % від плану.

Таким чином у звітному періоді сума вибраних коштів за проектами склала 8,789 млн грн, що становить 37,22 % від передбаченого на рік обсягу фінансування проєктів.

В стадії розробки знаходяться Стратегії розвитку в Нижньодуванській та Привільській об'єднаних територіальних громадах.