

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за 9 місяців 2019 року

№	Номер та найменування лінії регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів регіонального розвитку	Назва проєкту регіонального розвитку, що включені до програми	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, окремих регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн.		Індикатори (показальники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльською оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)																					
					планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	фактична	планова	фактична	з початку реалізації проєкту	фактична	одичина вибору	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+,-)																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																					
РАЗОМ																																									
ВСЬОГО за стратегічною лінією 1																																									
1	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.1. Забезпечити стабільне енергопостачання та планувати рішень енергетичної безпеки	1.1 Реконструкція та модернізація теплових електричних станцій, будівництво модульних котельень	Луганська область	2019-2020	2019-2020	інші джерела (кошти підприємств)	2345,47	2345,47	41621,84	2345,47	41621,84	2345,47		од.	40	0	-40	В стадії виконання	Відсутність фінансування																					
2	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.2. Забезпечити стабільне енергопостачання та планувати рішень енергетичної безпеки	1.2 Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела не заборонені чинним законодавством	33429,82	33429,82	93006,52	9869,16	93006,52	9869,16		од.	9	0	-9	В стадії виконання	Триває виконання будівельно-монтажних робіт по 1 заходу. Інші заплановані проєкти заходів потребують виготовлення проєктної документації.																					
3	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.3 Будівництво залізничної гілки Блокуватине – Сватове	Луганська область, територія України (трансграничні напрями РУХУ)	2019-2020	2019-2020	МТД, кошти інвесторів	0	0	100000,00	0	100000,00	0		од.	1	0	-1	Не виконано	не виконано джерела фінансування на рівні Уряду																					
4	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.4 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О-130507 Балакуракине - Буцуківка на ділянці км 3+200 – км 6+800	Луганська область, суміжні області, територія України (трансграничні напрями РУХУ)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	14700,00	0	14700,00	0		км	3,6	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту																					
5	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.5 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального державного значення О-130507 Голубівка – Каміньова на ділянці від с. Новоборове до межі з Кривоносським районом – 4 км	Луганська область, суміжні області, територія України (трансграничні напрями РУХУ)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	4800,00	0	4800,00	0		км	4	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	1. Вдвоєлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.6 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130507 Голубівка – Калмишівка на ділянці від с. Новообороче до с. Новоодібське – 12 км	Луганська область, Луганська область, територія України (трансгитити напрямки руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	14400,00	0	14400,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	12	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090) про надання субвенції для проведення ремонту
7	1. Вдвоєлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.7 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130302 Білоуразинка – Лубівка – Олександрівка – Нещеретове на ділянці км 1+500 – км 11+200	Луганська область, Луганська область, територія України (трансгитити напрямки руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	23200,00	0	23200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	9,7	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090) про надання субвенції для проведення ремонту
8	1. Вдвоєлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.8 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130303 Литвинівка – Парієве – (Чугуєв – Милове) на ділянці км 0+000 – км 13+000	Луганська область, Луганська область, територія України (трансгитити напрямки руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	61200,00	0	61200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	15	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090) про надання субвенції для проведення ремонту
9	1. Вдвоєлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.9 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130204 Біловожськ – Брусівка на ділянці км 0+000 – км 22+600	Луганська область, Луганська область, територія України (трансгитити напрямки руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	56500,00	0	56500,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	22,6	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090) про надання субвенції для проведення ремонту
10	1. Вдвоєлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.10 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130505 Петрівське – Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 23+000 – км 27+000	Луганська область, Луганська область, територія України (трансгитити напрямки руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	16500,00	0	16500,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	4	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090) про надання субвенції для проведення ремонту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.1.2. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О1305/08 Новоастралів - Борівський на ділянці км 1+000 - км 2+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	4650,00	0	4650,00	0	Вдоволення дорожнього покриття	км	1	-	-	В стадії виконання	виготовлено проекту документально та проведено експертизу
12	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.1.3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О1305/08 Новоастралів - Борівський на ділянці км 7+000 - км 8+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	4650,00	0	4650,00	0	Вдоволення дорожнього покриття	км	1	-	-	В стадії виконання	виготовлено проекту документально та проведено експертизу. Тривають роботи, плануються завершені у 2019 році
13	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.1.4. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О1308/03 П'ягіт до смт. Милового від автодороги Чугуїв - Милове на ділянці км 0+000 - км 3+300	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	13400,00	0	13400,00	0	Вдоволення дорожнього покриття	км	3,3	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першодруку об'єкту на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090) про надання субвенції для проведення ремонту
14	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.1.5. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О1309/02 Новоайдар - Щастя на ділянці км 0+000 - км 17+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	55845,00	0	55845,00	0	Вдоволення дорожнього покриття	км	17	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першодруку об'єкту на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090) про надання субвенції для проведення ремонту
15	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.1.6. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О1309/01 Свєродонецьк - Чабанівка - Овник на ділянці км 0+000 - км 4+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	13578,00	0	13578,00	0	Вдоволення дорожнього покриття	км	4	-	-	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першодруку об'єкту на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090) про надання субвенції для проведення ремонту
16	1. Вдоволення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Вдвоєнити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О1309/04 Новоахтірива Триохібенка на ділянці км 0+000 - км 27+400	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	59130,00	0	59130,00	0	Вдоволення дорожнього покриття	км	27,4	-	-	В стадії виконання	укладено договір на виконання проектних робіт, отримано вхідний торг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoвити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.18. Вдoвoлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	105000,00	0	105000,00	0	Будівництво приміщення лікарні	од.	1	0	-1	В стадії виконання	Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проєктування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м.Свердловськ, вул.Сметаніна». Інвестиційний проєкт направлено на участь у Форумі інвестиційного розвитку мст "Investment TALKS" у м. Маріуполь
18	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoвити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.19. Реконструкція системи водопостачання Світлинської обласної пенітарної лікарні	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	3940,69	0	3940,69	0	Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	0	-100	В стадії виконання	Підготовлено пакет документів, вироблено проєктно-кошторисну документацію, ведеться пошук інвесторів
19	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoвити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.20. Закупити обладнання для облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	110,8	110,8	15000,00	110,8	15000,00	110,8	кількість закупленого обладнання	од.	15	9	-6	В стадії виконання	Придбано 9 одиниць обладнання - 1 апаратівластор, 2 стола - мийки на 2 раковини, 6 лоток спортивних (багетеріальних) персуєрних, 3- лампових
20	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoвити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.21. Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м.Рубіжному	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	101000,00	0	101000,00	0	Будівництво приміщення лікарні	од.	1	0	-1	В стадії виконання	Згідно рішення Рубжанської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 «Про передачу земельної ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру» під будівництво онкодиспансеру було виділено земельну ділянку площею 5,0 га в земельно-комунальній власності за адресою м. Рубжане, проєкт Московський Інвестиційний проєкт направлено на Форум інвестиційного розвитку мст "Investment TALKS" у м. Маріуполь
21	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Вдoвoвити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.22. Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет	0	0	73295,83	9870	73295,83	9870	кількість закуплених автомобілів	шт	64	5	-59	В стадії виконання	Отримано в якості гуманітарної допомоги 5 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги. В 4-му кварталі 2019 року буде придбано 3 машини швидкої допомоги, на які з обласного бюджету виділено 11,5 млн грн, триває тендерна процедура.
22	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.2. Вдoвoвити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	1.23. Вдoвoлення фактичної роботи Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги, що розташований за адресою Луганська обл., Кременський район, с. Михайлівка	Луганська область	2019	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет	0	0	3700,00	0	3700,00	0	Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	0	-100%	В стадії виконання	Обмеженість припинень та будівель, дозволених для розміщення на їх базі установи соціального спрямування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.2. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	1.2.4 Розвиток та впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кремінна, ул. Павлишанська, 73)	Луганська область	2019	2019-2020	ДФОРР, місцеві бюджети	0	0	21550,00	0	21550,00	0	придбання спеціалізованого обладнання, придбання спеціалізованого транспорту	шт	12	0	-12	В стадії виконання	Відсутність призначень та бюджетів дозволить для розширення на 6 осіб установи подібного спрямування. Необхідність будівництва нового приміщення.
24	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.3. Відновити регіональній архівний фонд та функціонування архівної системи	1.2.5 Впровадження електронного документообігу в архівних установах області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФОРР	0	0	1310,40	0	1310,40	0	придбання обладнання впровадження системи електронного документообігу створення електронного архіву документів	шт.	100	0	-100	Не виконано	проект подано для участі в конкурсному відборі проекту, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФОРР на 2019 рік. Проект доопрацьовано та 04.06.2018 подано на конкурс з новою назвою "Відновлення архівної системи в Луганській області". Набрано найвищу кількість балів за рейтингом проекту
25	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.4. Повернути доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	1.2.6. Повернути доступ до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами	Райони та об'єднані території населених пунктів Луганської області	2019-2020	2019-2020	ДФОРР, державний бюджет, МТД	0	0	10000,00	0	10000,00	0	кількість придбаних спеціальних автобусів для дітей з особливими освітніми потребами	шт	1	0	-1	Не виконано	Міською райдержадміністрацією розпочато процедуру придбання спеціального шкільного автобуса. Закупівля буде здійснена в 4 кварталі 2019 року.
26	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Повернути доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	1.2.7. Створення та надання лікувально-реабілітаційних послуг	Блокуринський район та сусідні райони Луганської області	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет	0	0	2713,07	0	2713,07	0	Створення міжрайонного реабілітаційного центру	шт	1	0	1	Не виконано	проект був учасником конкурсу проекту регіонального розвитку, який можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, але не став переможцем. Кошти на реалізацію проекту в районному бюджеті відсутні. Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування. Проект включений до Плану перспективного розвитку Луганської області на 2019-2021 роки.
27	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Повернути доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.2.8. Модернізація стадіону «Амік» м. Рубіж	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФОРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	7500,00	0	7500,00	0	Кількість відремонтованих об'єктів	о.д.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність фінансування для розробки проектно-кошторисної документації
28	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Повернути доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.2.9. Модернізація стадіону «Амік» м. Свердловськ	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФОРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	25000,00	0	25000,00	0	Кількість відремонтованих об'єктів	о.д.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
29	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.30 Будівництво залу єдиноборств на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кременя	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	20000,00	0	20000,00	0	Кількість впроваджених об'єктів	0	1	0	-1	Не виконано	Розроблено проєктно-кошторисну документацію. Відсутність співфінансування з обласного бюджету
30	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.31 Створення умов для розвитку водних видів спорту (СДЮСШ ВВС «Сазко»)»	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	5000,00	0	5000,00	0	Кількість впроваджених об'єктів	0	1	0	-1	Не виконано	Розроблено проєктно-кошторисну документацію. Відсутність фінансування
ВСЬОГО за стратегічним напрямом 2																				
31	2. Пдoвiщення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2.1. Посилити спроможність громади у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством	2.1 Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Северодонецька	м. Северодонецька	2019-2020	2019-2020	За екологічні кошти	0	0	120000,00	0	120000,00	0	Рівень виконання робіт за проєктом	0	100	0	-100	Не виконано	Відсутність фінансування та проєктно-кошторисної документації. Планується звернення Северодонецької міської ради до Міністерства розвитку громад та територій України щодо передачі очисних споруд, розташованих на території Северодонецького району «Азов», у комунальну власність громади
32	2. Пдoвiщення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.1. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних соціальних послуг	2.2 Створення прозорого соціального офісу	Старобільський район	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, місцеві кошти, інші кошти, не заборонені законодавством	0	0	25500,00	0	25500,00	0	Рівень виконання робіт за проєктом	0	100	0	-100	Не виконано	Відсутність проєктно-кошторисної документації, відсутні фінансування, потребує залучення додаткових інвестицій
33	2. Пдoвiщення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.3 Створення сприятливих умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району	Новоїдарський район	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, місцеві кошти, інші кошти, не заборонені законодавством	0	0	11263,03	0	11263,03	350,37	Рівень виконання робіт за проєктом	0	100	0	-100	В стадії виконання	розроблено проєктно-кошторисну документацію, подано документи на конкурс для фінансування за рахунок ДФРР та до Укранського фонду соціальних інвестицій. Комітетом до фінансування з ДФРР проєкт не відібрано
34	2. Пдoвiщення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.4 Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-виховного процесу в Міловській гімназії розташованій за адресою: сел. Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району Луганської області	Міловський район	2019-2020	2019-2020	ДФРР, МТД	0	0	10399,99	0	10399,99	0	Рівень виконання робіт за проєктом	0	100	0	-100	Не виконано	У дві частини: 1. тит, що в червні 2018 року з Міловського району створено опорний навчальний заклад «Міловська гімназія Луганської районної ради Луганської області», виникла необхідність актуалізації даного проєкту. На даний час проєкт актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального вкладення Опорного навчального закладу «Міловська гімназія Луганської районної ради Луганської області» та вікорисовано вартість до 17627,5906 тис грн проєкт включено до 3 пула Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Міністерством регіонального розвитку схвалено тендерну документацію

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
35	2. Покращення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	2.5. Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості Блокрутинського району	с. Курчишівка, с. Дем'янівка, с. Мирне Блокрутинського району, Луганської області	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	1450,00	1382,19	1450,00	1382,19	Проведення капітальних ремонтів од шкільних закладів	од	3	1	-2	В стадії виконання	По Курчишівській ЗОШ за рахунок бюджету сільської ради в сумі 3,865 тис. грн виготовлена проектно-кошторисна документація та за рахунок субвенції частково проплатили роботи по капітальному ремонту в сумі 1376,235 тис. грн.
36	2. Покращення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	2.6. Реконструкція приміщень шкіль під дитячі садики	Павлівка, с. Дем'янівка	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	2500,00	0	2500,00	0	Реконструкція окремих приміщень шкіль Блокрутинського району під дитячі садики	од	2	0	-2	Не виконано	Відсутність коштів у місцевому бюджеті. Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування.
37	2. Покращення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	2.7. Створення опорного навчального закладу на базі Блокрутинської гімназії та організації інспекторсько-педагогічної науково-дослідницької	Блокрутинський район, Луганської області	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет	0	0	9741,00	0	9741,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	У 2019 році не заплановано фінансування проекту, оскільки не вирішене юридичне питання щодо надання Блокрутинській гімназії статусу опорного закладу
ВСЬОГО за стратегічною ціллю 3																				
38	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.1. Створити підприємство, що надає послуги підприємствам регіону	3.1. Створення індустріального парку (технопарку) на території Лисенківсько-Свердловсько-Рубілівського промислового вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічних видатків за яким співробітництва науки і виробництва	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет, МТД	0	0	2000,00	0	2000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність фінансування. Очікується внесення змін до лічного Плану виконання та жваби термін виконання та фінансування буде перенесено на 2020 рік
39	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.1. Створити підприємство, що надає послуги підприємствам регіону	3.2. Створення бізнес-інкубатора	Луганська область	2019-2020	2019	Місцевий бюджет, МТД	0	0	1500,00	0	1500,00	0	реалізація інвестиційного проекту, створення нових робочих місць	осіб	50	0	-50	В стадії виконання	Триває робота щодо попередньої оцінки можливостей створення бізнес-інкубатора на території області
40	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.3. Створити підприємство підвищеної продуктивності та ефективності сільськогосподарства	3.3. Відновлення зрошувальних систем в Блокрутинському та Новосільському районах Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР	0	0	23000,00	0	23000,00	0	Рівень виконання робіт за проектами	%	100	0	-100	Не виконано	На заліз. Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області Державним агентством водних ресурсів України було встановлено у виділенні коштів з державного бюджету
41	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.4. Створення сільськогосподарської кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції	Станицько-Луганський район	2019	2019	МТД	0	0	1300,00	0	1300,00	0	Кількість придбаного обладнання	од.	2	0	-2	В стадії виконання	В с. Плотина створений кооператив та на теперішній час іде пошук приміщення для його розміщення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
42	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самодіяльності населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.5. Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва	Луганська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	0	20000,00	0	20000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємства, які отримують пряму фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць	осіб	40	0	-40	Не виконано	Механізм фінансової підтримки малого та середнього підприємства не впроваджується через дефіцит обласного бюджету.											
43	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самодіяльності населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.6. Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємства шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками	Луганська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	0	1000,00	0	1000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємства, які отримують фінансову допомогу у вигляді часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію їх проектів	осіб	40	0	-40	В стадії виконання	В 2019 році внесено зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємства (окремно перелік документів, які подаються на конкурс підприємствими структурами, та розширено критерії їх оцінки для більш об'єктивного виділення переможців конкурсу). Фінансова підтримка у звітному періоді не здійснювалась через дефіцит обласного бюджету.											
44	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.1. Розробити та впровадити ефективну систему поведінки з побутами і промисловими відходами	3.7. Впровадження сучасних методів та технологій у сфері твердих побутових відходів	Луганська область	2019-2020	2019-2020	обласний бюджет (фонд ОНПС)	1434,20	1271,52	110200,00	1208,97	110200,00	1371,65	кількість побутових об'єктів поводження з ТПВ	од.	6	0	-6	В стадії виконання	Закриються роботи з розробки ТЕО будівництва центрального об'єкта поводження з відходами. Висвітлення фінансування. Нехватність виготовлення проектно-кошторисної документації											
45	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.3. Забезпечити протипорошний захист ґрунтів та сприяти відновленню агроландшафтів	3.10. Відновлення паркового і сільськогосподарського стау річки Борова з реконструкцією сусідньої водозливної греблі	м. Свердловськ	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет	0	0	7500,00	0	7500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Висвітлення фінансування. Проект надано до ДФРР та інших фондів.											
46	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.5. Відновити систему екологічного моніторингу	3.11. Розробка програми моніторингу довкілля Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	0	500,00	0	500,00	437,5	кількість розроблених програм	шт.	1	0	0	Виконано	Розроблено проект програми та розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.07.2018 № 579 затверджено Регіональну шльову програму моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року.											
ВСЬОГО за стратегічною ціллю 4															22549	46574,11	123	46574,11	707												
47	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та переселення територією	4.1. Будівництво мереж допіншого електропостачання сел. Боброво	м. Свердловськ	2019	2019	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	11752,39	0	11752,39	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Висвітлення фінансування. Проект подано до ДФРР та інших фондів											
48	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та переселення територією	4.3. Середній ремонт проїзної автомобільної дороги агальною площею 830,34 м²	смт. Станиця-Луганська, с.Валуїське Станицько-Луганського району	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	357,76	0	357,76	0	Рівень виконання робіт з ремонту дороги	%	100	0	-100	Не виконано	Висвітлення коштів											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та перебування територією	4.4 Побудова та технічна модернізація сільськогосподарського підприємства опівніччя Луганської області	Регіон, район, місто обласного значення, громада Луганської області	2019-2020	2019-2020	ДФРР, державний бюджет, МТД, інші не заборонені законом джерела фінансування	0	584,96	0	584,96	0	0	кількість автоматизованих робочих місць	одинаць	15	0	-15	Не виконано	Висуттє фінансування. Проект набрав найбільшу кількість балів за рейтингом проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, але із-за відсутності співфінансування у розмірі 10% не був реалізований.
50	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.3. Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та регіональних ЗМІ та забезпечення інформаційної безпеки	4.5 Будівництво телевежі у Попелянському районі	Луганська область	2019	2019	ДФРР, власні кошти КП "Інноваційно-інформаційний центр"	22549	23749,00	125	23749,00	707		походження розрахунків інформаційного простору та відшкодування доступу до медіаконтенту	осіб	200 000	0	-200 000	В стадії виконання	Заміною підтримки на виконання робіт по розробці ПКД. Проведені першочергові роботи, угоджуються проекти рішення в стилі терміни. В описі-лінійний період 2019. 2020 буде завершено розробку ПКД, проведено експертизу проекту та проведені конкурси торгів на будівельно-монтажні роботи та на закупівлю обладнання. Очікується виконання проекту в 2020 році.
51	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.2. Запровадити дієві механізми із захисту прав людини з урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на населення регіону	4.6 Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових площ підприємства та місцевого населення	Станічно-Луганський район, Луганської області	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	6500,00	0	6500,00	0		Рівень виконання робіт з реалізації проекту	%	100	0	-100	Не виконано	Висуттє коштів
52	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.3. Посилити спроможність громади до інтеграції й забезпечення рівних можливостей для ВПО та інших вразливих груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.7 Відновлення роботи «Луганського обласного центру роботи з жінками»	Луганська область	2019	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет	0	750,00	0	750,00	0		Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100%	В стадії виконання	Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа, однак, через відсутність коштів в обласному бюджеті для оренди приміщення та подальшої оплати праці фахівців де є проблематичним.
53	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.3. Посилити спроможність громади до інтеграції й забезпечення рівних можливостей для ВПО та інших вразливих груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.8 Відновлення роботи обласного соціального центру матері та дитини	Луганська область	2019	2020	ДФРР, обласний бюджет	0	2900,00	0	2900,00	0		Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100%	В стадії виконання	Висуттє приміщення для перереєстрації організації та відновлення її роботи. Проводиться робота з пошуку приміщення для перебування клієнтів з шкідливим перебуванням

Директор Департаменту економічного розвитку,
зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації

Сергій МЕДВЕДЧУК