


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. голови обласної державної  
адміністрації – керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації

Наталія РОМАНЕНКО



**Аналітична записка  
про основні результати виконання Плану заходів на 2019-2020 роки  
з реалізації Стратегії розвитку Луганської області  
до 2020 року за 2019 рік**

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 затверджено актуалізовану Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року (далі – Стратегія).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.01.2018 № 30 затверджено План заходів на 2019-2020 з реалізації Стратегії (далі – План заходів).

За підсумками 2019 року проведено моніторинг реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів.

У звітному періоді передбачено реалізацію 53 проєктів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 1,367 млрд грн, з яких: 4 – виконано у повному обсязі; 20 – знаходяться у стадії виконання; 29 – не виконуються, проводиться інформаційна компанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів.

Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 56,1 млн грн, що становить 4,1 % від передбаченого обсягу їх фінансування. В порівнянні з попереднім звітним періодом (9 місяців 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 31,1 млн грн, або у 2,2 рази (сума складала 25,0 млн грн).

Низький рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, обумовлений в переважній більшості випадків недостатнім фінансуванням.

**На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення критичної інфраструктури та послуг» в звітному періоді спрямовано 30 проєктів, з яких: 3 – виконано, 11 – знаходяться у стадії виконання, 16 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.**

На реалізацію цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 972,19 млн грн, що становить 71,14 % від загального запланованого на 2019 рік обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 52,4 млн грн, або 5,39 % від запланованого на звітний період обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (9 місяців 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 30,1 млн грн, або у 2,3 рази (сума складала 22,3 млн грн).

Важливим напрямом у реалізації стратегічної цілі є *відновлення автодоріг* (загальна вартість 13 проектів на 2019 рік – 342533,0 тис. грн, сума вибраних коштів склала 6,9 млн грн, рівень виконання – 2 %). Реалізація цих заходів здійснюється відповідно до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.04.2016 № 189 (зі змінами).

У рамках реформування дорожньої галузі на баланс управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області передано автодороги загального користування місцевого значення загальною протяжністю 3948,0 км, із них на підконтрольній Україні території області розташовано 2439,0 км.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету листом від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальною власності у населених пунктах» у 2019 році, до якого включено заходи:

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130508 Новоастрахань – Боровеньки на ділянці км 1+000 – км 2+000. Прогнозна вартість проекту 4650,0 тис. грн, фактичні витрати склали 3477,6 тис. грн, роботи повністю завершено (проект виконано у рамках проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення О130508 Новоастрахань – Боровеньки на ділянці км 0+000 – км 10+200 на суму витрат 35,5 млн грн);

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130508 Новоастрахань – Боровеньки на ділянці км 7+000 – км 8+000. Прогнозна вартість проекту 4650,0 тис. грн, фактичні витрати склали 3477,6 тис. грн, роботи повністю завершено (проект виконано у рамках проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення О130508 Новоастрахань – Боровеньки на ділянці км 0+000 – км 10+200 на суму витрат 35,5 млн грн);

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130904 Новоохтирка - Трьохізбенка на ділянці км 0+000 – км 27+400 (О130904 Новоохтирка - Трьохізбенка на ділянці км 10+000 – км 17+000 згідно з переліком). Вартість проекту 59130,0 тис. грн. Укладений договір на виконання проектних робіт по об'єкту. Оголошено відкриті торги.

Інші 10 проєктів з ремонту автодоріг станом на 01.01.2020 не виконуються через відсутність фінансування.

В стадії виконання проєкт *«Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівництво модульних котельень»* (вартість проєкту на 2019 рік – 41621,84 тис. грн), сума видатків склала 4569,34 тис. грн, що складає 11 % від загальної запланованої суми по проєкту.

ДП «Северодонецька ТЕЦ», КП «Лисичанськтепломережа», КП «Северодонецьктеплокомуненерго» за власні кошти проведено роботи по заміні трубопроводів теплових мереж загальною протяжністю 2214 м. п. За рахунок коштів Державного бюджету здійснено реконструкцію котельні для опалення будівлі Лозно-Олександрівської ЗОШ Білокуракинського району шляхом встановлення твердопаливного котла, працюючого на альтернативних видах палива (пелети, дрова).

У напрямку будівництва блочно-модульних котельень для установ, організацій та закладів бюджетної сфери триває пошук інвесторів, зацікавлених в питанні виготовлення проєктів будівництва та їх впровадження. Заходи в основному виконуються у мм. Рубіжне, Кремінна, Золоте та Гірське, в яких триває виконання програм децентралізації систем теплопостачання. Фінансування робіт планується здійснювати за рахунок коштів інвесторів.

Виконується проєкт *«Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області»* (вартість проєкту на 2019 рік – 93006,52 тис. грн). Сума видатків склала 11327,83 тис. грн, що складає 12,2 % від запланованої на 2019 рік суми. В рамках проєкту передбачається виконання 15 заходів з реконструкції об'єктів та мереж водопостачання та водовідведення. З них: 1 захід – виконується («Реконструкція самопливного каналізаційного колектору L=2700 м по вулицям Південна, Луганська, Мала Садова, Коцюбинського, Садова, Буткова, Зарічна до КНС № 1 в м. Старобільськ Луганської області», прокладено 730 м. п. каналізаційних труб Ду 300-500 мм, вартість проведених робіт за рахунок обласного бюджету – 11327,83 тис. грн, продовжено виконання на 2020 рік), по 6 заходам розроблено проєктно-кошторисну документацію, по 1 заходу триває експертна оцінка розробленої проєктно-кошторисної документації, по 1 заходу двічі відбулось відхилення тендерних пропозицій, по 2 заходам – відсутнє фінансування, 1 захід – надано для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проєктів що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2020 році, по іншим заходам – на даний час відсутня проєктно-кошторисна документація.

Через відсутність фінансування не виконувався протягом звітного періоду проєкт *«Будівництво залізничної гілки Білокуракине – Сватове»* (вартість проєкту на 2019 рік – 100 млн грн). Для впровадження цього проєкту в першу чергу необхідно виконати проєктні роботи, вартість яких за попередніми підрахунками складатиме 10 млн грн (у тому числі вартість техніко-економічного обґрунтування у виконанні ПрАТ «Хардіпротранс» – майже 3,5 млн грн). На цей час в обласному бюджеті відсутні необхідні кошти, підтримки з боку держави не отримано, тому облдержадміністрацією вживаються заходи із залучення інвестицій: направлено звернення до міжнародних партнерів (Посольство Угорщини в Україні), великих товаровиробників (ТОВ ДТЕК, ТОВ СП «НІБУЛОН», ПрАТ «Агротон») щодо

співфінансування передпроектних та проектних робіт, за підтримки Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» розроблено та 29.10.2019 презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukraine» (м. Маріуполь) інвестиційну ідею «Відновлення цілісності мережі залізниць Луганської області». Дотепер питання не вирішене.

В напрямку реалізації проекту *«Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок»* (вартість проекту на 2019 рік – 105000,0 тис грн, фактичні витрати відсутні) відведено земельну ділянку під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м. Северодонецьк, вул. Сметаніна». Інвестиційний проект презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukraine» у м. Маріуполь. Було проведено тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації, але торги не відбулися.

На виконання проекту *«Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної психіатричної лікарні»* (вартість проекту на 2019 рік – 3940,69 тис грн, фактичні витрати відсутні) підготовлено пакет документів, вироблено проектно-кошторисну документацію, ведеться пошук інвесторів.

В стадії виконання проект *«Закупівля обладнання для облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру»* (вартість проекту на 2019 рік – 15000,0 тис. грн, сума вибраних коштів – 110,8 тис. грн, або 0,74 % від запланованої на рік суми), а саме придбано 9 одиниць обладнання: 1 аквадистилятор та 2 стола-мийки на 2 раковини, 6 пересувних бактерицидних опромінювачів.

Виконується проект *«Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному»* (вартість проекту на 2019 рік – 101000,0 тис грн). Згідно рішення Рубіжанської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 «Про передачу земельної ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру» під будівництво зазначеного лікувального профілактичного закладу було виділено земельну ділянку площею 5,0 га із земель комунальної власності у м. Рубіжне та зареєстровано право користування земельною ділянкою.

На запит облдержадміністрації отримано пропозицію від компанії VAMED ENGINEERING GmbH, яка провела попередні розрахунки вартості будівництва онкоцентру на 210 ліжок з поліклінікою «під ключ». Орієнтовна вартість об'єкту складає 85,0 млн євро, в тому числі 52,0 млн євро – будівництво та інженерні споруди, 33,0 млн євро – медичне та немедичне обладнання, меблі та приладдя.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.09.2017 № 625 створено робочу групу з питань будівництва ЛОКОД у м. Рубіжному, до складу якої разом із представниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації увійшли представники громадської організації «Українське лікарське товариство».

На даний час триває пошук коштів. Інвестиційний проєкт презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukraine» у м. Маріуполь.

На виконання проєкту *«Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»* (вартість проєкту на 2019 рік – 73295,83 тис. грн, фактична сума витрат – 22523,9 тис. грн, рівень виконання – 30,7 %). За рахунок коштів обласного бюджету придбано 3 автомобіля швидкої допомоги на суму 8846,9 тис. грн. В якості гуманітарної допомоги станом у 2019 році отримано 7 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги загальною балансовою вартістю 13677,0 тис. грн.

В стадії виконання проєкт *«Відновлення фактичної роботи Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги, що розташований за адресою: Луганська обл., Кременський район, с. Михайлівка»* (вартість проєкту на 2019 рік – 3700,0 тис. грн, фактичні видатки за проєктом відсутні). Попередньо заплановане відновлення роботи центру у цілодобовому форматі в селищі Михайлівка Кременського району визнано недоцільним через відсутність необхідної інфраструктури у селищі та складність подальшого утримання обраного варіанту приміщення. З IV кварталу 2018 року установа розташована та працює в денному форматі за адресою: просп. Гвардійський, буд. 30, м. Северодонецьк. Фахівцями ведеться прийом стаціонарно та у виїзному форматі. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнтів у місті Северодонецьк. Також ведеться робота із міжнародними партнерськими організаціями щодо подальшої підтримки у проведенні ремонтних робіт та устаткування обраного приміщення.

Виконується проєкт *«Розвиток та впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кременна, вул. Підвільшанська, 73)»* (вартість проєкту на 2019 рік – 21550,0 тис. грн, фактичні видатки за проєктом відсутні). В 2017 році в м. Кременна відновлено роботу Центру в орендованих приміщеннях площею 27 м<sup>2</sup>, що не дозволяє надавати реабілітаційні послуги всім потребуючим. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням пацієнтів та їх батьків з віддалених територій області. У зв'язку з цим закупівля обладнання не здійснювалась.

Виконується проєкт *«Запровадження електронного документообігу в архівних установах області»* (вартість проєкту на 2019 рік – 1310,40 тис. грн, фактичні видатки – 752,9 тис. грн, що складає 57,5 % від запланованої суми фінансування на рік). Розпорядженням голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10.10.2019 № 820 було виділено кошти для впровадження в Державному архіві Луганської області електронного документообігу, створення інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату '«Folium» для автоматизації процесів обліку, зберігання та доступу до електронних документів Національного архівного фонду в сумі 812,2 тис. грн. Фактична сума видатків на заходи склала 752,9 тис. грн. Проводиться робота щодо впровадження системи електронного документообігу

"АСКОД" та наповнення інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату «Folium».

Виконано проект *«Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами»* (вартість проекту на 2019 рік – 10000,0 тис. грн, фактична сума видатків – 6163,9 тис. грн, що складає 61,6 % від запланованої суми фінансування проекту). Придбано 3 спеціальних автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами до місць навчання у опорних закладах загальної середньої освіти Міловського району, Новопсковської та Чмирівської ОТГ. Закупівля проведена на умовах співфінансування (Міловський район – освітня субвенція (90 %) та місцевий бюджет (10 %); Чмирівська ОТГ – державний бюджет (86 %) та місцевий бюджет (14 %)), а також за рахунок залишків освітньої субвенції (Новопсковська ОТГ – 100 %).

Через відсутність фінансування не виконувалися проекти:

- *«Створення на базі відділення відновлювального лікування Білокуракинської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Білокуракинського району та інших районів Луганської області»* (вартість проекту на 2019 рік – 2713,07 тис. грн). Кошти на реалізацію в районному бюджеті відсутні. Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування;

- *«Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне»* (вартість проекту на 2019 рік – 7500,0 тис. грн). Розроблено ескізний макет, однак кошти на розробку проектно-кошторисної документації в міському бюджеті м. Рубіжне, в підпорядкуванні якого перебуває стадіон та яке згідно ст. 89 Бюджетного кодексу має здійснювати витрати на його функціонування, відсутні;

- *«Модернізація стадіону «Хімік», м. Северодонецьк»* (вартість проекту на 2019 рік – 25000,0 тис. грн);

- *«Будівництво залу єдиноборств на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кременна»* (вартість проекту на 2019 рік – 20000,0 тис. грн);

- *«Створення умов для розвитку водних видів спорту (СДЮСТШ ВВС «Садко»)»* (вартість проекту на 2019 рік – 5000,0 тис. грн). Розроблено проектно-кошторисну документацію, у 2019 році проект надавався для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та не був відібраний.

**На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** в звітному періоді спрямовано 7 проектів, з яких: 2 – в стадії виконання, 5 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 180,85 млн грн, що становить 13,23 % від загального запланованого на 2019 рік обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 2,2 млн грн, або 1,21 % від запланованого обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (9 місяців 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 0,82 млн грн, або у 1,6 рази (сума складала 1,38 млн грн).

Проект «Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Северодонецька» (вартість проекту на 2019 рік – 120000,0 тис. грн) у звітному періоді не виконувався через відсутність фінансування на звітну дату та відсутність проектно-кошторисної документації. Северодонецька міська рада планує звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України щодо передачі очисних споруд, розташованих на території Северодонецького об'єднання «Азот», у комунальну власність громади. Виконання проекту заплановано на 2020 рік.

Не виконувався протягом звітного періоду проект «Створення прозорого соціального офісу» (вартість проекту на 2019 рік – 25500,0 тис. грн). На даний час відсутня проектно-кошторисна документація, відсутнє фінансування, проект потребує залучення інвестицій.

В стадії виконання проект Новоайдарського району «Створення сприятливих умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району» (вартість проекту на 2019 рік – 11263,03 тис. грн), яким передбачено фінансування 5 заходів. На даний час фінансування відсутнє. По одному заходу (капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» смт Новоайдар) розроблено проектно-кошторисну документацію та подано документи для фінансування до Українського фонду соціальних інвестицій. Захід, що передбачає ремонт та придбання обладнання для Новоайдарської школи-гімназії, надано для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, та не був відібраний регіональною комісією.

Триває виконання проекту «Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості Білокуракинського району» (вартість проекту на 2019 рік – 1450,0 тис. грн), сума фактичних видатків 2195,9 тис. грн, що складає 151,4 % від запланованої на звітний період суми. Проект поширюється на території, які стали частиною Білокуракинської та Лозно-Олександрівської об'єднаних територіальних громад. За інформацією Білокуракинської селищної ради, станом на 01.01.2020 за рахунок бюджету селищної ради в сумі 5,9 тис. грн виготовлена проектно-кошторисна документація та за рахунок субвенції частково профінансовані роботи по капітальному ремонту Курячівської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 1434,5 тис. грн; ремонт Дем'янівської ЗОШ І-ІІ виконано за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 754,2 тис. грн та місцевого бюджету в сумі 1,0 тис. грн, оплата проведена повністю.

Не виконувались наступні проекти:

«Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-виховного процесу в Міловській гімназії розташованій за адресою: смт Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району Луганської області» (вартість проекту на 2019 рік – 10399,99 тис. грн). У зв'язку з тим, що в червні 2018 року у Міловському районі створено опорний навчальний заклад «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області», виникла необхідність актуалізації даного проекту. На даний час проект актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального відновлення Опорного навчального закладу «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області» розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт Мілове вул. Шкільна, буд. 1» та

відкориговано вартість до 17627,6 тис. грн. Проект включено до 3 пулу Надзвичайної кредитної програми для відновлення України;

*«Реконструкція приміщень шкіл під дитячі садки»* (вартість проекту на 2019 рік – 2500,0 тис. грн) – відкриття дитячого садка є недоцільним, оскільки демографічна динаміка в с. Дем'янівка Білокуракирського району має негативну тенденцію;

*«Створення опорного навчального закладу на базі Біловодської гімназії та організація експериментальної та науково-дослідницької діяльності в умовах нового освітнього округу»* (вартість проекту на 2019 рік – 9741,0 тис. грн). Фінансування у звітному періоді не заплановане, оскільки не вирішене юридичне питання стосовно надання Біловодській гімназії статусу опорного закладу.

**На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** у звітному періоді спрямовано 9 проектів, з яких: 1 – виконано у повному обсязі, 4 – знаходяться у стадії виконання, 4 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування 167,0 млн грн, що становить 12,22 % від загального запланованого на 2019 рік обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 1,209 млн грн, або 0,72 % від запланованого на рік обсягу. Протягом II півріччя 2019 року фінансування заходів не здійснювалось.

У звітному періоді не виконувався проект *«Створення індустріального парку (технопарку) на території Лисичансько-Северодонецько-Рубіжанського промислового вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічно вигідних зв'язків співробітництва науки і виробництва»* (вартість проекту на 2019 рік – 2000,0 тис. грн) через відсутність фінансування. Очікується внесення змін до діючого Плану заходів, згідно з якими термін виконання та фінансування буде перенесено на 2020 рік.

Виконується проект *«Створення бізнес-інкубатора»* (вартість проекту на 2019 рік – 1500,0 тис. грн, фактичні видатки відсутні). Учасниками реалізації проекту є Агенція регіонального розвитку Луганської області (далі – АРР), міжнародні організації, Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації (далі – Департамент).

Департаментом спільно з АРР та Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля розглядається два варіанти створення бізнес-інкубатора – на базі університету або АРР.

Не виконується проект *«Відновлення зрошувальних систем в Білокуракинському та Новопсковському районах Луганської області»* (вартість проекту на 2019 рік – 23000,0 тис. грн). Проект не реалізується у зв'язку з відсутністю джерел фінансування. Виконавець – Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області – передбачав фінансування заходу за кошти ДФРР. Через існуючу заборгованість на підприємстві з виплати заробітної плати, проект не пройшов конкурсний відбір. Інші джерела реалізації відсутні.



В стадії виконання проект *«Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції»* (вартість проекту на 2019 рік – 1300,0 тис грн). Створено кооператив у с. Плотина Станично-Луганському району, проводиться пошук приміщення для його розміщення. Придбання обладнання не здійснювалось.

Не виконується станом на 01.01.2020 проект *«Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва»* (вартість проекту на 2019 рік – 20000,0 тис. грн). Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.02.2018 № 132 та від 02.04.2018 № 269 затверджено порядок надання фінансової допомоги та створено конкурсну комісію з підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів підприємництва, яким буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету. Механізм такої фінансової підтримки малого та середнього підприємництва не впроваджується через дефіцит коштів обласного бюджету.

На виконання проекту *«Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками»* (вартість на 2019 рік – 1000,0 тис. грн) у звітному періоді проводилася робота щодо внесення відповідних змін до порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, якими передбачено скорочення переліку документів, що подаються на конкурс підприємницькими структурами, та розширення критеріїв оцінки переможців конкурсу для більш об'єктивного їх визначення. Фактична компенсація станом на 01.01.2020 не здійснювалась.

На виконання проекту *«Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами»* (вартість проекту на 2019 рік – 110200,0 тис. грн) сума видатків склала 1208,97 тис. грн, що складає 1,1 % від запланованої на рік суми. Проектом передбачено будівництво п'яти сміттєперевантажувальних станцій, центрального об'єкта поводження з відходами та придбання техніки для місць видалення відходів. Видатки здійснено за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на фінансування робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального об'єкта поводження з відходами на території області. Заходи з будівництва п'яти сміттєперевантажувальних станцій та придбання техніки для місць видалення відходів у звітному періоді не фінансувалися.

По проекту *«Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі»* (вартість проекту на 2019 рік – 7500,0 тис. грн) заходи не здійснювалися у зв'язку з відсутністю фінансування. Виконання проекту заплановано на 2020 рік.

Виконано проект *«Розробка програми моніторингу довкілля Луганської області»* (вартість проекту на 2019 рік – 500,0 тис. грн). Розроблено та розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.07.2018 № 579 затверджено Регіональну цільову програму моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року.

**На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру»** в 2019 році спрямовано 7 проектів, з яких: 3 – знаходяться у стадії виконання, 4 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 46,57 млн грн, що становить 3,41 % від загального запланованого на 2019 рік обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів за проектами склала 276,0 тис. грн, або 0,59 % від запланованого на звітний період обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (9 місяців 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 153 тис. грн, або в 2,2 рази (сума складала 123,0 тис. грн).

Станом на 01.01.2020 не виконується проект *«Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво»* (вартість проекту на 2019 рік – 11732,39 тис. грн) через відсутність фінансування. Виконання заплановано на 2020 рік.

На виконання проекту *«Будівництво телевежі у Попаснянському районі»* (вартість проекту на 2019 рік за Планом заходів – 24000,0 тис. грн) сума видатків у звітному періоді склала 276 тис. грн (1,15 % від запланованої на період суми) – КП *«Інноваційно-інформаційний центр»* за власні кошти проведено аналітичну та дослідницьку роботу. Уточнений бюджет проекту – 23,749 млн грн, з яких 22,549 млн грн – державний бюджет, 1,2 млн грн – власні кошти підприємства. Проект реалізується в рамках проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 відповідно до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. Реалізація проекту дозволить відновити телерадіомовлення 15 українських каналів у 60 кілометровій зоні від встановленої станції, охопити близько 200 тис. населення, що проживає як на частині тимчасово окупованої, так і на підконтрольній українській владі території Луганської та Донецької областей.

На виконання проекту *«Відновлення роботи Луганського обласного центру роботи з жінками»* (вартість проекту на 2019 рік – 750,0 тис. грн) Департаментом соціального захисту облдержадміністрації налагоджено співпрацю із громадською організацією *«Центр спільного розвитку «Дієва громада»*, якою реалізується проект за підтримки Українського жіночого фонду зі створення Луганського обласного гендерного ресурсного центру. Його напрацювання можуть стати базою для подальшого відновлення Луганського обласного центру роботи з жінками, оскільки станом на 01.01.2020 заклад не перереєстровано на підконтрольну територію області. Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа, однак, через відсутність коштів в обласному бюджеті для оренди приміщення та подальшої оплати праці фахівців це є проблематичним.

На виконання проекту *«Відновлення роботи обласного соціального центру матері та дитини»* (вартість проекту на 2019 рік – 2900,0 тис. грн) Департаментом соціального захисту облдержадміністрації продовжується робота

щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнтів. Станом на 01.01.2020 установу не перереєстровано на підконтрольній українському Уряду території. Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа. Однак, ситуація ускладнюється обмеженістю приміщень та будівель, придатних для розміщення на їх базі установи подібного спрямування.

Через відсутність фінансування не виконувалися проекти:

*«Середній ремонт проїзної автомобільної дороги загальною площею 830,34 м<sup>2</sup>»* (вартість проекту на 2019 рік – 357,76 тис. грн). Проектно-кошторисна документація відсутня;

*«Побудова та технічна модернізація системи централізованого оповіщення Луганської області»* (вартість проекту на 2019 рік – 584,96 тис. грн). Проект був поданий до регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, набрав найбільшу кількість балів за рейтингом проектів, але через відсутність співфінансування у розмірі 10 % не був реалізований.

*«Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових площ підприємства та місцевого населення»* (вартість проекту на 2019 рік – 6500,0 тис. грн). Проектно-кошторисна документація відсутня.

Стан виконання за 2019 рік Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року у розрізі кожного проекту наведено в окремому додатку.

В. о. директора Департаменту  
економічного розвитку,  
зовнішньоекономічної діяльності  
та туризму облдержадміністрації



**Огор СКИПТАЧ**