



ЗАТВЕРДЖУЮ  
**В. Олександрович** обласної державної  
 адміністрації – керівника обласної  
 військово-цивільної адміністрації  
 Наталія РОМАНЕНКО  
 2020

Звіт

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області на 2020 рік за 2019 рік

№	Номер та найменування ідей регіональної стратегії	Назва іпрерами регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєкту включеного до програми регіонального розвитку	Територія/місце співрозрамість проєкту (місце реєстрації, адмін. регіон, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів у початку реалізації проєкту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності заходів		Статус виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
					плановий	фактичний	з початку реалізації проєкту	у звітному періоді	планова	фактична	планова	фактична	кількість підписаних індикаторів	одиниць виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+,-)	
1	Всього по Плану заходів			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1. Забезпечити стабільне енергопостачання та підвищити рівень енергетичної безпеки	1.1. Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівництво нових котельень	Луганська область	2019-2020	2019-2020	інші джерела (кошти підприємств)	4569,34	4569,34	41621,84	4569,34	41621,84	4569,34	0,2	40	1	-39		В стадії виконання	Відсутність фінансування
2	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.2. Забезпечити стабільне водопостачання та водозабезпечення та водовідведення	1.2. Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДПРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела не заборочені чинним законодавством	33429,819	33429,819	93006,52	11327,83	93006,52	11327,83	0,2	9	0	-9		В стадії виконання	Триває виконання будівельно-монтажних робіт по 1 закладу. Інші заплановані проєкти заходів потребують виконання проєктної документації.
3	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.3. Будівництво залізничної гілки Блокураківне - Славне	Луганська область, суміжні області, територія України (трансграничними маршрутами)	2019-2020	2019-2020	МТД, кошти інвесторів	0	0	100000,00	0	100000,00	0	0,2	1	0	-1		Не виконано	Відсутність фінансування
4	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.4. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130301 Блокураківне - Буручівка на ділянці км 3+200 – км 6+800.	Луганська область, суміжні області, територія України (трансграничними маршрутами)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	0	14700,00	0	14700,00	0	км	3,6	0	-3,6		Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-1/311-7/9 (95930) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090)
5	Виконання критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.5. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О1303017 Голубівка - Казимирівка на ділянці від с. Новоборжне до межі з Криворізьким районом – 4 км	Луганська область, суміжні області, територія України (трансграничними маршрутами)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборочені законом	0	0	4800,00	0	4800,00	0	км	4	0	-4		Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-1/311-7/9 (95930) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.6. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 0110107 Глушківка – Калеминка на ділянці від с. Новоборове до с. Новолибасівка – 12 км	Луганська область, сумська область, територія України (трансграничній напрямку Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	14400,00	0	14400,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	12	0	-1,2	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090)
7	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 0110103 Блодрівське – Лубівка – Олександрівка – Новоградівка на ділянці км 1+500 – км 11+200	Луганська область, сумська область, територія України (трансграничній напрямку Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	23200,00	0	23200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	9,7	0	-0,7	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090)
8	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 0110103 Литвинівка – Паришеве – Чутува – Мілове на ділянці км 0+000 – км 15+000	Луганська область, сумська область, територія України (трансграничній напрямку Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	61200,00	0	61200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	15	0	-1,5	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090)
9	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 0110104 Бюлеське – Брустівка на ділянці км 0+000 – км 22+600	Луганська область, сумська область, територія України (трансграничній напрямку Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	56500,00	0	56500,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	22,6	0	-22,6	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090)
10	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 0110105 Петрівське – Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 23+000 – км 27+000	Луганська область, сумська область, територія України (трансграничній напрямку Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	16500,00	0	16500,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	4	0	-4	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090)
11	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 0110108 Новоградівка – Бороманівка на ділянці км 1+000 – км 2+000	Луганська область, сумська область, територія України (трансграничній напрямку Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	3477,56	3477,56	4650,00	3477,56	4650,00	3477,56	Відновлення дорожнього покриття	км	1	1	0	Виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090)
12	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 0110108 Новоградівка – Бороманівка на ділянці км 7+000 – км 8+000	Луганська область, сумська область, територія України (трансграничній напрямку Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	3477,56	3477,56	4650,00	3477,56	4650,00	3477,56	Відновлення дорожнього покриття	км	1	1	0	Виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090)
13	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.14. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 0110103 Піддід до сгг. Мілового від автодороги Чутува – Мілове на ділянці км 0+000 – км 3+300	Луганська область, сумська область, територія України (трансграничній напрямку Руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	13400,00	0	13400,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	3,3	0	-3,3	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) до першого об'єкта на 2019 рік за бюджетною програмою 3131(090)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.15 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130902 Новобілар - Шоста на ділянці км 0+000 – км 1+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	55845,00	0	55845,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	17	0	-17	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-1/31/1-739 (959230) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090)
15	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.16 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130901 Сєвродонецька – Чабанівка – Окшине на ділянці км 0+000 – км 4+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	13578,00	0	13578,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	4	0	-4	Не виконано	об'єкт не включено Комітетом ВРУ з питань бюджету (лист від 20.05.2019 № 04-1/31/1-739 (959230) до переліку об'єктів на 2019 рік за бюджетною програмою 3131090)
16	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.17 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130904 Новоахтірка - Трьохзібенка на ділянці км 0+000 – км 27+400	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	59130,00	0	59130,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	27,4	0	-27,4	В стадії виконання	укладено договір на виконання проєкту робіт, оголошено тендерні торги
17	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.18 Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні (потужність 360 ліжок)	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	105000,00	0	105000,00	0	Будівництво приміщення лікарні	оц.	1	0	-1	В стадії виконання	Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято рішення про створення спеціального господарства «Про» закладом щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м.Сєвродонецьк, вул.Сєвродонецька. Інвестиційний проєкт направлено на участь у Форумі інвестиційного розвитку міст "Investment TALKS" у м. Маріуполь. Було проведено тендер на виготовлення проєктно-кошторної документації, але торги не відбулися.
18	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.19 Реконструкція системи вологопостачання Сєвдзятської обласної психіатричної лікарні	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	3940,69	0	3940,69	0	Різьба виконання робіт за проєктом	%	100	0	-100	В стадії виконання	Підготовлено пакет документів, вироблено проєктно-кошторну документацію, ведеться пошук інвестора
19	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.20 Закупівля обладнання для облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру	Луганська область	2019	2019	Державний бюджет, обласний бюджет	110,8	110,8	15000,00	110,8	15000,00	110,8	кількість закупленого обладнання	од.	15	9	-6	В стадії виконання	Прийнято 9 одиниць обладнання: 1 акадистектор, 2 столи - мийки на 2 раковини, 6 ящиків опромінювачів бактеріцидних порослю вист. 3-лампових



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.4. Пoкpашити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	1.27 Створення на базі відділення відновлювального лікування Бiлoкoвpаквiнськoї центральної районної лікарні міграційного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Бiлoкoвpаквiнськoго району та інших районах Лyгaнськoї oблаcті	Бiлoкoвpаквiнськiй район та oсyднi райони Лyгaнськoї oблаcті	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет	0	0	2713,07	0	2713,07	0	Створення міграційного реабілітаційного центру	шт	1	0	-1	Не виконано	Проект був у частині конкурсу проекту регіонального розвитку, який можна реалізувати за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, але не став переможцем. Кошти на реалізацію проекту в районному бюджеті відсутні. Продовжить робота по пошуку альтернативних джерел фінансування
27	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Пoкpашити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.28 Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне	Лyгaнськa oблаcть	2019-2020	2019-2020	ДФОР, місцевий бюджет, МТД	0	0	7500,00	0	7500,00	0	Кількість впроваджених об'єктів	oд.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність фінансування для розробки проектно-кошторисної документації
28	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Пoкpашити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.29 Модернізація стадіону «Хімік», м. Сєвєродoнєцк	Лyгaнськa oблаcть	2019-2020	2019-2020	ДФОР, місцевий бюджет, МТД	0	0	25000,00	0	25000,00	0	Кількість впроваджених об'єктів	oд.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність фінансування
29	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Пoкpашити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.30 Бульваризація зони селища на території комунального установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кpомина	Лyгaнськa oблаcть	2019-2020	2019-2020	ДФОР, місцевий бюджет, МТД	0	0	20000,00	0	20000,00	0	Кількість впроваджених об'єктів	oд.	1	0	-1	Не виконано	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Відсутність співфінансування з обласного бюджету
30	1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Пoкpашити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.31 Створення умов для розвитку великих видів спорту (СІОУШ ВВС «Савок»)	Лyгaнськa oблаcть	2019-2020	2019-2020	ДФОР, місцевий бюджет, МТД	0	0	5000,00	0	5000,00	0	Кількість впроваджених об'єктів	oд.	1	0	-1	Не виконано	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Відсутність фінансування
	Шв.2							2195,542	2195,542	180854,02	2195,542	180854,02	2545,912							
31	2. Пiвнoлення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2.1. Пoсiлити спроможність громад у сфері управління водорозподільно-каналізаційним господарством	2.1 Бульваризація очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Сєвєродoнєцк	м. Сєвєродoнєцк	2019-2020	2019-2020	За eкoлoгiчнi вoднi	0	0	120000,00	0	120000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність проектно-кошторисної документації. Планується звернення Сєвєродoнєцкoї мiськoї рaди дo Міністерства розвитку громад та територій України щодо громад та очисних споруд, розташованих на території Сєвєродoнєцкoго oблaстнoгo «Лaгiт», y кoмyнaльнy влaднiсть гpoмaд
32	2. Пiвнoлення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.1. Пoсiлити спроможність громад у сфері надання якісних соціальних послуг	2.2 Створення прозорого соціального офісу	Старoбiльськiй район	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД, інші кошти, не заборонені законодавством	0	0	25500,00	0	25500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність проектно-кошторисної документації, планується фінансування, потребує залучення додаткових інвестицій
33	2. Пiвнoлення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Пoсiлити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	2.3 Створення сприятливих умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району	Новoдiвpьськiй район	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством	0	0	11263,03	0	11263,03	350,37	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	В стадії виконання	Розроблено проектно-кошторисну документацію, подано документи на конкурс для фінансування за рахунок ДФОР та до Українського фонду соціальних інвестицій. Комісія до фінансування з ДФОР проект не відібрана.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
34	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.4 Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-виховного процесу в Миловецькій гімназії розташованій за адресою: смт. Милове, вул. Шкільна, 1 Миловецького району, Луганської області	Миловецький район	2019-2020	2019-2020	ДФРР, МТД	0	10399,99	0	10399,99	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	У зв'язку з тим, що в червні 2018 року у Миловецькому районі створено опорний навчальний заклад «Миловецька гімназія Миловецького району» р.Луганської області», виникла необхідність актуалізації даного проекту. На даний час проект актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального вкладення Опорного навчального закладу «Миловецька гімназія Миловецького району» р.Луганської області» та відкориговано вартість до 17627,6 тис грн. проект включено до 3 тулу Національної кредитної програми для відновлення України.			
35	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.5. Покращення якості надання освітніх послуг у сільській місцевості Блокураківського району	с. Курчівка, с. Дем'янка, с. Мирне Блокураківського району	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	2195,542	1450,00	2195,542	1450,00	1450,00	2195,542	Проведення капітальних ремонтів од шкільних закладів	од	3	2	-1	В стадії виконання	Проведено капітальний ремонт Курчівської та Дем'янської ЗОШ			
36	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.6 Реконструкція приміщень шкільної дитячої сади	Павлівка, с. Дем'янка	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	2500,00	0	2500,00	0	0	Реконструкція окремих приміщень шкільно-Блокураківського району під дитячий садок	од	2	0	-2	Не виконано	Реконструкція приміщень під дитячий садок в с. Дем'янка недостатню кількість потенційних вчителів. По проекту реконструкції приміщень під дитячий садок в с.Павлівка у 2018 році виготовлена проектно-кошторисна документація. Кошти в місцевому бюджеті відсутні, пошук альтернативних джерел фінансування.			
37	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання якісних послуг освіти	2.7 Створення опорного навчального закладу на базі Бловоцької гімназії та організація експериментальної та науково-дослідницької діяльності в умовах нового освітнього округу	Бловоцький район, Луганської області	2019-2020	2019-2020	ДФРР, місцевий бюджет	0	9741,00	0	9741,00	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	У 2019 році не залповано фінансування проекту, оскільки не вирішене юридичне питання щодо надання Бловоцькій гімназії статусу опорного закладу			
38	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.1. Створити підприємство конкурентоспроможності підприємств регіону	3.1 Створення індустріального парку (технопарку) на території Лисичансько-Свердловсько-Рубанівського промислового вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічних вигідних закладів створіння науки і виробництва	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет, МТД	0	2000,00	0	2000,00	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність фінансування. Очікується внесення змін до діючого Плану заходів, згідно з якими термін виконання та фінансування буде перенесено на 2020 рік			
39	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.1. Створити підприємство конкурентоспроможності підприємств регіону	3.2 Створення бізнес-інкубатора	Луганська область	2019-2020	2019	Місцеві бюджети, МТД	0	1500,00	0	1500,00	0	0	реалізація інвестиційного проекту, створення нових робочих місць	осіб	50	0	-50	В стадії виконання	Триває робота щодо поєднання окремих можливостей створення бізнес-інкубатора на території області			
Ціль 3													1809,15	167000	1208,97	1271,52	1434,2	167000	1809,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.3. Сприяти підвищенню продуктивності та ефективності сільського господарства	3.2 Відновлення зрошувальних систем в Близькосхідному та Новокейському районах Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР	0	0	23000,00	0	23000,00	0	Рівень виконання робіт за проектами	%	100	0	-100	Не виконано	Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області (виконавця) перебрала фінансування заходу за кошти ДФРР. Через історичну заборогованість на підтримку з виплати зарплатної плати, проект не пройшов конкурсний відбір. Інші джерела реалізації відсутні.
41	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.3. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.4 Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення району та переробі м'ясо-молочної продукції	Славенсько-Луганський район	2019	2019	МТД	0	0	1300,00	0	1300,00	0	Кількість придбаного обладнання	од.	2	0	-2	В стадії виконання	В с. Плотина створений кооператив та на теперішній час йде пошук приміщення для його розміщення
42	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.5 Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва	Луганська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	0	20000,00	0	20000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, які отримують пряму фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць		40	0	-40	Не виконано	Механізм фінансової підтримки малого і середнього підприємництва не впроваджується через дефіцит обласного бюджету.
43	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.6 Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткової компенсації обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками	Луганська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	0	1000,00	0	1000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, які отримують фінансову допомогу у вигляді часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію їх проектів		40	0	-40	В стадії виконання	Фінансова підтримка у вигляді періоду не здійснювалась через відсутність коштів з обласного бюджету
44	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.1. Розробити та впровадити ефективну систему пільгового і пріоритетного фінансування підприємств і виробників	3.7 Впровадження суцільної мережі та технологій у сфері пільгового з'ясування побутовими відходами	Луганська область	2019-2020	2019-2020	обласний бюджет (фонд ОНЕС)	1434,20	1271,52	110200,00	1208,97	110200,00	1371,65	Кількість побутових об'єктів покритих з од. ТПВ	од.	6	0	-6	В стадії виконання	Завершуються роботи з розробки ТЕО будівництва центрального об'єкта покриття з відходами. Відсутність фінансування. Необхідність виготовлення проектно-кошторисної документації.
45	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.3. Забезпечити протипожежний захист груп та сприяти відновленню вільноземель державних земель	3.10 Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкцією історичної водозливної греблі	м. Сєвєродонецьк	2019-2020	2019-2020	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет	0	0	7500,00	0	7500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність фінансування. Проект надано на конкурс інвестиційних проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР, та інших фондів.
46	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.5. Відновити систему екологічного моніторингу	3.11 Розробка програми моніторингу довкілля Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	0	500,00	0	500,00	437,5	Кількість розроблених програм	шт.	1	1	0	Виконано	розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.07.2018 № 579 затверджено Регіональну цільову програму моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Ціль 4							22549	22549	46574,11	276	46574,11	860							
47	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	4.1 Будівництво мереж зовнішнього електропостачання осл. Бобріво	м. Сваровицях	2019	2019	ДФОР, місцевий бюджет, МТД	0	0	11732,39	0	11732,39	0	Рівень виконання робіт за проектом %	100	0	-100		Не виконано	Відсутність фінансування. Проект надано на конкурс інвестиційних проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФОР, та інших фондів.
48	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	4.3 Середній ремонт проїзної автомобільної дороги загальною площею 830,34 м <sup>2</sup>	смт. Станичка-Луганська, с. Валуєвське Станично-Луганського району	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	357,76	0	357,76	0	Рівень виконання робіт з ремонту дороги %	100	0	-100		Не виконано	Відсутність коштів
49	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	4.4 Побудова та технічна модернізація системи централізованого оповіщення Луганської області	Регіон, район, місто обласного значення, громада Луганської області	2019-2020	2019-2020	ДФОР, державний бюджет, місцевий бюджет, МТД, інші не заборонені законом джерела фінансування	0	0	584,96	0	584,96	0	кількість автоматизованих робочих місць	15	0	-15		Не виконано	Відсутнє фінансування. Проєкт набрав найбільшу кількість балів за рейтингом проєкту, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФОР у 2019 році, але через відсутність співфінансування у розмірі 10% не був реалізований
50	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.3. Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та ягити доходи для забезпечення інформаційної безпеки	4.5 Будівництво телевізій у Польській області	Луганська область	2019	2019	ДФОР, власні кошти КП "Інноваційно-інформаційний центр"	22549	22549	23749,00	276	23749,00	860	показання розширеної інформаційного простору та відкриття доступу до медіаконтенту	осіб	200 000	0	-200 000		Заміною підтримки на виконання робіт по розробці ПКД. Проєктові передпроєктні роботи, угоджуються проєкту рішення в стислі терміни. В останні-зимовий період 2019-2020 буде завершено розробку ПКД, проєктовано експертні проєкти та проведені конкурсні торги на будівельно-монтажні роботи та на закупівлю обладнання. При відкритті бюджетного фінансування в березні квітні 2020 року планується почати будівельні роботи та в серпні вересні 2020р. завершити будівництво РПРС.
51	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.3. Запровадити захисту прав людини з урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на населення регіону	4.6 Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових площ підприємства та місцевого населення	Станично-Луганської області	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	6500,00	0	6500,00	0	Рівень виконання робіт з реалізації проєкту %	100	0	-100		Не виконано	Відсутність коштів
52	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.3. Посилити спроможність громади до інтеграції й забезпечення рівних можливостей для ВПО та інших вразливих груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.7 Відкриття роботи «Луганського обласного центру роботи з жінками»	Луганська область	2019	2019-2020	ДФОР, обласний бюджет	0	0	750,00	0	750,00	0	Рівень виконання робіт за проектом %	100	0	-100%		В стадії виконання	Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа, однак, через відсутність коштів в обласному бюджеті для оформи приміщення та повальної оплати праці фінансує це є проблематичним.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
53	4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2.3. Посилити спроможність громади до інтеграції й забезпечення рівних можливостей для ВПО та інших вразливих груп населення, з тому числі жінок та молоді.	4.8. Виконання роботи обласного соціального центру матері та дитини	Львівська область	2019	2020	ДПОРР, обласний бюджет	0	0	2940,00	0	2900,00	0	Рівень виконання робіт за проектом %	100	0	-100%	В стадії виконання	Відсутність призначення для перекваліфікації організації та виконання її роботи. Проводиться робота з пошуку призначення для перебування клієнтів з шкідливими побудованими	

В.о. директора Департаменту економічного розвитку,  
зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації

Єгор СКІРГАЧ