

Звіт

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за I квартал 2020 року

№	Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+,-)		
					9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Разом по всім цілям:								90682,84	5912,39	1769201,62	119,90	3116021,10	47892,89							
Всього по цілі 1:								56706,62	0	1399714,36	0	2352605,71	39284,07							
1	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.1. Забезпечити стабільне енергопостачання та підвищити рівень енергетичної безпеки	1.1 Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівництво модульних котельень	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела не заборонені чинним законодавством	0	0	41201,42	0	82823,26	4569,34	кількість встановлених блочно-модульних котельень та котельного обладнання	од.	40	1	-39	в стадії виконання	Фінансування робіт планується за кошти інвесторів та власні кошти підприємств
														Протяжність замінених теплових мереж	м.п.	2500	2214	-286	в стадії виконання	
2	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.2. Забезпечити стабільне, якісне та ефективне водозабезпечення та водовідведення	1.2 Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела не заборонені чинним законодавством	33429,82	0	93006,52	0	186013,04	11327,83	Кількість реконструйованих об'єктів	од.	9	0	-9	в стадії виконання	Відсутність фінансування, необхідність виготовлення проєктно-кошторисної документації
														Протяжність замінених мереж водопостачання та водовідведення	м.п.	20000	730	-19270		
3	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.3 Будівництво залізничної гілки Білоусракине – Сватове	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019-2020	2019-2020	Не визначено	0	0	1000000,00	0	1100000,00	0	Розроблення техніко-економічного обґрунтування	од.	1	0	-1	не виконується	Не визначено джерела фінансування
														Виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	1	0	-1		
														Будівництво колії	км	буде визначено після розробки ПКД	-	-		
4	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.4 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130301 Білоусракине - Бунчужівка на ділянці км 3+200 – км 6+800.	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	14700,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	3,4	0	-3,4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
5	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.5 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130507 Голубівка – Калмиківка на ділянці від с. Новоборове до межі з Кремінським районом – 4 км	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	4800,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	4	0	-4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
6	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.6 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130507 Голубівка – Калмиківка на ділянці від с. Новоборове до с. Новодонбаське – 12 км	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	14400,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	12	0	-12	не виконується	У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.7 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130302 Білокуракине – Лубянка – Олександрівка – Нещеретове на ділянці км 1+500 – км 11+200	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	23200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	9,7	0	-9,7	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
8	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.8 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130203 Лигвишівка – Парневе – (Чугуїв – Мілове) на ділянці км 0+000 – км 15+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	61200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	15	0	-15	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
9	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.9 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130204 Біловодськ – Брусівка на ділянці км 0+000 – км 22+600	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	56500,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	22,6	0	-22,6	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
10	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.10 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130505 Петрівське – Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 23+000 – км 27+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	16500,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	4	0	-4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
11	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.11 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130505 Петрівське – Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 45+000 – км 50+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	20200,00	0	20200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	5	0	-5	не виконується	Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
12	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.14 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130803 П'їзд до смт. Мілового від автодороги Чугуїв – Мілове на ділянці км 0+000 – км 3+300	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	13400,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	3,3	0	-3,3	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
13	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.15 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130902 Новоайдар – Щастя на ділянці км 0+000 – км 17+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	55845,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	17	0	-17	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.16 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130901 Сєвєродонецьк – Чабанівка – Ожинє на ділянці км 0+000 – км 4+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	13578,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	4	0	-4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
15	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.17 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130904 Новоахтирка - Трьохізбенка на ділянці км 0+000 – км 27+400	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	59130,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	27,4	0	-27,4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування
16	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.18 Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	80000	0	185000	0	Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні	од	1	0	-1	не виконується	Відсутнє фінансування. Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Інвестиційний проект направлено на участь у Форумі інвестиційного розвитку міст "Investment TALKS" у м. Маріуполь. Було проведено тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації, але торги не відбулися
17	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.19 Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної психіатричної лікарні	Луганська область	2019	2020	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	0	0	3940,69	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Підготовлено пакет документів, вироблено проектно-кошторисну документацію, ведеться пошук інвесторів
18	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.20 Закупівля обладнання для облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	15000,00	0	30000,00	110,1	Кількість закупленого обладнання	од.	15	9	-6	в стадії виконання	В I кв. 2020 року закупка обладнання не здійснювалась. В 2019 році придбано 9 одиниць обладнання : 1 аквадисциплитор , 2 стола - мийки на 2 раковини, 6 штук опроміювачів бактеріцидних пересувних 3-лампових
19	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.21 Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м.Рубіжному	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет	0	0	90000,00	0	191000,00	0	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	не виконується	Згідно рішення Рубіжанської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 «Про передачу земельної ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру» під будівництво онкодиспансеру було виділено земельну ділянку площею 5,0 га із земель комунальної власності за адресою: м. Рубіжане, проспект Московський. Інвестиційний проект направлено на Форум інвестиційного розвитку міст "Investment TALKS" у м. Маріуполь
20	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.22 Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	Луганська область	2019	2020	Державний бюджет	22523,9	0	0	0	73295,83	22523,9	Кількість транспортних засобів	од.	64	10	-54	в стадії виконання	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. В звітному періоді закупівля не здійснювалась через відсутність фінансування. В 2019 році закуплено 3 машини швидкої допомоги за рахунок коштів обласного бюджету (8846,9 тис. грн) та отримано в якості гуманітарної допомоги 7 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги (балансова вартість 13677 тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.2. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	1.23 Відновлення фактичної роботи Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги, що розташований за адресою: Луганська обл., Кремінський район, с.Михайлівка	Луганська область	2019	2020	ДФРР, обласний бюджет	0	0	0	0	3700,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	в стадії виконання	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Обмеженість приміщень та будівель, доцільних для розміщення на їх базі установи із цілодобовим перебуванням клієнтів. Зараз центр працює в денному форматі
22	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.2. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	1.24 Розвиток та впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кремінна, вул. Підвільшанська, 73)	Луганська область	2019	2020	ДФРР, місцеві бюджети	0	0	0	0	21550,00	0	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Відсутність приміщень та будівель, доцільних для розміщення на їх базі установи подібного спрямування. Необхідність будівництва нового приміщення
23	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.3. Відновити регіональний архівний фонд та функціонування архівної системи	1.25 Зaproвадження електронного документообігу в архівних установах області	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР	752,9	0	873,60	0	2184,00	752,9	Придбання обладнання	шт.	100	0	-100	в стадії виконання	За рахунок коштів обласного бюджету створено інформаційну систему автоматизації процесів обліку, зберігання та доступу до електронних документів, придбано комп'ютерне та спеціальне обладнання та програмне забезпечення. Проводиться робота щодо впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" та наповнення інформаційної системи "Folium"
														Впровадження системи електронного документообігу	шт.	1	1	0		
														Створення електронного архіву документів	шт.	1	1	0		
24	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	1.27 Створення на базі відділення відновлювального лікування Білоукраїнської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Білоукраїнського району та інших районів Луганської області	Білоукраїнський район та сусідні райони Луганської області	2019-2020	2020	Державний бюджет	0	0	3432,82	0	6145,89	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Проект був учасником конкурсу проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, але не став переможцем. Кошти на реалізацію проекту в районному бюджеті відсутні. Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування. Проект включений до Плану перспективного розвитку Луганської області на 2019- 2021 роки
25	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.28 Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне	Луганська область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	7500,00	0	15000,00	0	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	1	0	-1	не виконується	Відсутність фінансування для розробки проектно-кошторисної документації
26	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.29 Модернізація стадіону «Хімік», м.Свердловецьк	Луганська область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	25000,00	0	50000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Проект подавався на конкурс проектів, які можуть бути реалізовані за рахунок коштів ДФРР у 2019 році та не пройшов конкурсний відбір. На конкурс проектів на 2020 рік проект не подавався. Розроблено проектно-кошторисну документацію
27	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.30 Будівництво залу єдиноборств на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна	Луганська область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	18500,00	0	38500,00	0	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	1	0	-1	не виконується	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Відсутність співфінансування з обласного бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.31 Створення умов для розвитку водних видів спорту (СДЮСШ ВВС «Садко»)	Луганська область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	5000,00	0	10000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Відсутність фінансування
Всього по цілі 2:								9993,016	5912,389	215359	18,9	396213,02	6276,169							
29	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2.1. Посилити спроможність громад у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством	2.1 Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Северодонецька	м. Северодонецьк	2019-2020	2020	За екологічні кошти	0	0	180000,00	0	300000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	Відсутнє фінансування. Планується звернення Северодонецької міської ради до Міністерства розвитку громад та територій України щодо передачі очисних споруд, розташованих на території Северодонецького об'єднання "Азов", у комунальну власність громади
30	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.1. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних соціальних послуг	2.2 Створення прозорого соціального офісу	Старобільський район	2019-2020	2020	МТД	0	0	9500,00	0	35000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	Відсутня проектно-кошторисна документація, відсутнє фінансування, потребує залучення додаткових інвестицій
31	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	2.3 Створення сприятливих умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району.	Новоайдарський район	2019-2020	2020	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством	0	0	6000,00	0	17263,03	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	Відсутнє фінансування
32	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	2.4 Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-виховного процесу в Міловській гімназії розташованій за адресою: смт. Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району Луганської області	Міловський район	2019-2020	2020	ДФРР, МТД	0	0	6200,00	0	16599,99	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	У зв'язку з тим, що в червні 2018 року у Міловському районі створено опорний навчальний заклад «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області», виникла необхідність актуалізації даного проекту. На даний час проєкт актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального відновлення Опорного навчального закладу «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області» та відкориговано вартість до 17627,59 тис грн. проєкт включено до 3 пулу Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
33	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	2.5 Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості Білокуракинського району	С.Курячівка, с.Дем'янівка,с.Мирне Білокуракинського району Луганської області	2019-2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	6050,00	0	7500,00	2195,542	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	в стадії виконання	Проєкт поширюється та території, які стали частиною Білокуракинської та Лозно-Олександрівської ОТГ. В 2019 році за рахунок субвенції з Державного бюджету проведено ремонті шкіл в с. Курячівка та с. Дем'янівка. Капітальний ремонт школи в с. Мирне включений до Плану перспективного розвитку Луганської області на 2019-2021 роки. Триває пошук альтернативних джерел фінансування
34	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	2.6 Реконструкція приміщень шкіл під дитячі садки	Павлівка, с. Дем'янівка.	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	0	0	2500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Реконструкція приміщень під дитячий садок в с. Дем'янівка втратив актуальність через недостатню кількість потенційних відвідувачів. По проєкту реконструкції приміщень під дитячий садок в с.Павлівка у 2018 році виготовлена проектно-кошторисна документація. Кошти в місцевому бюджеті відсутні, пошук альтернативних джерел фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
35	2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громад сфери надання якісних послуг освіти	2.7 Створення опорного навчального закладу на базі Біловодської гімназії та організація експериментальної та науково-дослідницької діяльності в умовах нового освітнього округу	Біловодський район, Луганської області	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет	9993,02	5912,39	7609,00	18,90	17350,00	4080,63	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0,2	-99,8	в стадії виконання	Проект не реалізовано в повному обсязі в зв'язку з відсутністю фінансування за рахунок коштів ДФРР
Всього по цілі 3:								1434,20	0,00	134793,30	0,00	301293,30	1371,65							
36	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.1. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств регіону	3.1 Створення індустріального парку (технопарку) на території Лисівсько-Сверодонецько-Рубіжанського промислового вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічно вигідних зв'язків співробітництва науки і виробництва	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет, МТД	0	0	24000,00	0	26000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутність фінансування
37	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.1. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств регіону	3.2 Створення бізнес-інкубатора	Луганська область	2019-2020	2020	Обласний бюджет, МТД	0	0	3500,00	0	5000,00	0	реалізація інвестиційного проекту, створення нових робочих місць	осіб	50	0	-50	в стадії виконання	Триває робота щодо попередньої оцінки можливостей створення бізнес-інкубатора в області
38	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.3. Сприяти підвищенню продуктивності та ефективності сільського господарства	3.3 Відновлення зрошувальних систем в Білоукраїнському та Новопсковському районах Луганської області	Луганська область	2019-2020	2020	ДФРР	0	0	23000,00	0	46000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Виконавець – Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області – передавав фінансування заходу за кошти ДФРР. Через існуючу заборгованість на підприємстві з виплати заробітної плати, проект не пройшов конкурсний відбір. Інші джерела реалізації відсутні.
39	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.4 Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції	Станицько-Луганський район	2019	2020	МТД	0	0	0	0	1300,00	0	Кількість придбаного обладнання	од.	2	0	-2	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Відсутність інвесторів
40	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.5 Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва	Луганська область	2019-2020	2020	Обласний бюджет	0	0	20000,00	0	40000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, які отримують пряму фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць	осіб	40	0	-40	не виконується	Механізм фінансової підтримки малого та середнього підприємництва не впроваджується через дефіцит обласного бюджету
41	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	3.6 Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками	Луганська область	2019-2020	2020	Обласний бюджет	0	0	1000,00	0	2000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, яким надана фінансова підтримка	осіб	40	0	-40	в стадії виконання	Фінансова підтримка у звітному періоді не здійснювалась через дефіцит обласного бюджету
42	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.1. Розробити та впровадити ефективну систему поводження з побутовими і промисловими відходами	3.7 Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, МТД, інші джерела не заборонені чинним законодавством	1434,2	0	11500,00	0	121700,00	1371,65	Кількість побудованих об'єктів поводження з ТПВ Кількість придбаної техніки та обладнання	од. од.	6 1	0 0	-6 -1	не виконується	Відсутність фінансування, необхідність виготовлення проектно-кошторисної документації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
43	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.2. Забезпечити охорону річок та зменшити рівень забруднення поверхневих джерел води	3.8 Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Стервський Донець в межах Луганської області	Станічно-Луганський, Новоайдарський, Старобільський, Білокураїнський, Троицький та Новопокровський райони	2020	2020	МТД або МФО	0	0	43643,30	0	43643,30	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутність фінансування	
44	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.3. Забезпечити протирозійний захист ґрунтів та сприяти відновленню деградованих земель	3.9 Будівництво, розширення та реконструкція протирозійних, гідротехнічних, противокарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протилавинних і протиселевих споруд	Місто Лисичанськ та його околиці	2020	2020	МТД або МФО	0	0	650,00	0	650,00	0	Кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт	од.	Точну кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт буде визначено при складанні кошторису робіт	0	-	не виконується	Відсутність фінансування	
45	3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2.3. Забезпечити протирозійний захист ґрунтів та сприяти відновленню деградованих земель	3.10 Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі	м. Северодонецьк	2019-2020	2020	За екологічні кошти	0	0	7500,00	0	15000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутнє фінансування, відсутня проектно-кошторисна документація	
Всього по піві 4:								22549	0	19334,96	101	65909,07	961								
46	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	4.1 Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво	м. Северодонецьк	2019	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	0	0	11732,39	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Відсутнє фінансування	
47	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	4.2 Будівництво двох водонапірних веж, насосної станції з резервними накопичувальними баками в мікрорайоні «Центральна частина міста» у місті Попасна Луганської області	м.Попасна; територіальна громада міста Попасна	2020	2020	ДФРР, місцеві бюджети	0	0	18000,00	0	18000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутність фінансування	
48	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	4.3 Середній ремонт проїзної автомобільної дороги загальною площею 830,34 м ²	смт. Станія-Луганська, с.Валуйське Станічно-Луганського району	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	0	0	357,76	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Відсутність коштів	
49	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією	4.4 Побудова та технічна модернізація системи централізованого оповіщення Луганської області	Регіон, район, місто обласного значення, громада Луганської області	2019-2020	2020	ДФРР, державний бюджет, місцевий бюджет, МТД, інші не заборонені законом джерела фінансування	0	0	584,96	0	1169,92	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутнє фінансування. Проект був поданий до регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, набрав найбільшу кількість балів за рейтингом проектів, але із-за відсутності співфінансування у розмірі 10% не був реалізований	
50	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.3. Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та вжити заходів для забезпечення інформаційної безпеки	4.5 Будівництво телевежі у Попаснянському районі	Попаснянський район Луганської області, Бахмутський район Донецької області, близько 20% тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях	2019	2020	ДФРР	22549	0	0	101	23749,00	961	Кількість осіб, що матимуть доступ до медіа-контенту	од.	200000	0	-200000	в стадії виконання	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Завершується проходження експертизи ПКД, виправляються помилки. Проведення конкурсних торгів на будівельно-монтажні роботи будуть проведені після прийняття Мінікономрозвитку необхідних підзаконних актів. При відкритті субвенцій в травні-червні 2020 року планується почати будівельні роботи та у жовтні - листопаді 2020 р. планується завершити будівництво РТРС. Додатково розглядається можливість фінансування 17,5 млн. грн. з субвенцій на соціально-економічний розвиток області	
														Кількість телерадіокомпаній, які надаватимуть якісний сигнал	од.	15	0	-15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
51	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.2. Запровадити дієві механізми із залучення приватного сектору до управління населенням у разі виникнення конфлікту та впливу на населення регіону	4.6. Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових підприємств та місцевого населення.	Славичів-Луцький райони, Луцька область	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	0	0	6500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом %	100	100	0	-100	не виконуються	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Висвітлення коштів
52	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.3. Посилити спроможність громади до інтеграції в міжсекторні ринки можливостей для НПО та інших громадянських груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.7. Вдосконалення роботи «Луцького обласного центру роботи з жінками»	Луцька область	2019-2020	2020	МГД	0	0	750,00	0	1500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом %	100	100	0	-100	в стадії виконання	Для перестроєння необхідно виконати проміжні, де буде розташовуватися установка, однак, через відсутність коштів в обласному бюджеті для організації проміжних та подальшої оплати праці фахівців не є пріоритетним. Очікується вершити вирішення - залучення фінансових та аттракції міжнародних та громадських організацій
53	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.3. Посилити спроможність громади до інтеграції в міжсекторні ринки можливостей для НПО та інших громадянських груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.8. Вдосконалення роботи обласного соціального центру матері та дитини	Луцька область	2019	2020	МГД	0	0	0	0	2900,00	0	Рівень виконання робіт за проектом %	100	100	0	-100	в стадії виконання	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Стаття складається з обсягів, призначених на бюджет, доцільних для розміщення на їх без установа подібного спрямування. Продовжується робота щодо пошуку приватних для виконання повноважень установи із шкільними перебуванням класних

В. о. директора Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації

Стор СКРТАЧ