



ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Голова обласної державної  
 адміністрації – керівник обласної  
 військово-цивільної адміністрації  
**Ю.Г.ГАРБУЗ**  
 « 28 » \_\_\_\_\_ 2018

Звіт

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, за 2017 рік

1	2	3	4	5		7	8		10		12		14					19	20
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+,-)		
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якості інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.2.1 Будівництво дводанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов'янськ-Сербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); 2. Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачів та Лопасинк (13 (18) км); 3. Реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська»	Населені пункти Трьохізбенка, Криківка, Калдус, Оріхове - Донське, Лопасинк, Лобачів Новоайдарського району	2017-2018	2018	Власні кошти ТОВ "ЛЕО"	1414,00	1414,00	1414,00	1414,00	1414,00	1414,00	Кількість об'єктів	од.	3	0	-3	У стадії виконання. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію по трьох об'єктах. Реалізація проєкту передбачена після покращення фінансового стану ТОВ "ЛЕО"	Відсутність коштів
													Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	10	-90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.3. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з заходами ПЛІ 500кВ «Донбаська –Донська» та ПЛІ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна»	Луганська область	2016-2018	2018	Власні кошти ДП «НЕК «Укренерго»	1818100,0	1272787,0	1272787,0	830000,00	1272787,0	830000,00	Кількість об'єктів  Рівень виконання робіт за проектом	од.  %	1  100	0  65	-36	<b>У стадії виконання.</b> Проводяться роботи з відведення земельних ділянок для проведення будівництва згідно з планом	Роботи тривають за графіком.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.4. Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	9336,58	9336,58	9336,58	2897,54	9336,58	2897,54	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	<b>У стадії виконання.</b> З 01.07.2017 р. триває виконання робіт згідно проекту, виконавцем робіт здійснено закупівлю матеріалів та обладнання, стан виконання 30 %. Виконання заходу подовжено на 2018 рік.	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.5. Розвиток системи водопостачання та водовідведення Луганської області	Луганська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	Розробка змін до Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки	од.	1	1	0	<b>Виконано.</b> Зміни до Програми затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.06.2017 № 390	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.6. Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області	Луганська область	2017	2017	Обласний бюджет	38721,41	38721,41	38721,41	38721,41	38721,41	38721,41	Кількість об'єктів  Рівень освоєння коштів	од.  %	15  100	16  100	+1  0	<b>Виконано.</b>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 0+000 – км 7+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	7	0	-7	<b>У стадії виконання.</b> В 2016 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги.	Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 11+500 – км 13+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	<b>У стадії виконання.</b> В 2016 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги.	Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 21+000 – км 23+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2,5	0	-2,5	<b>У стадії виконання.</b> В 2016 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги.	Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 26+000 – км 27+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	10670,00	10670,00	10670,00	0	10670,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> Після укладання договору підряду підрядна організація неспроможна виконувати роботи.	Договір підряду розірвано, роботи перенесені на наступні роки.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ –Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 30+500 – км 33+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	32442,4	32442,4	32442,40	0	32442,40	0	Відновлення дорожнього покриття	км	3	0	-3	<b>В стадії виконання.</b> Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи.	Договір підряду розірвано, роботи перенесені на наступні роки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет	24382,4	24382,4	24382,40	7000	24382,40	7000	Відновлення дорожнього покриття	км	3	0,86	-2,14	<b>У стадії виконання.</b> Виконано фрезерування покриття 24000 м.кв (100%)	Договір підряду розірвано, роботи перенесені на наступні роки
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	6	0	-6	<b>У стадії виконання.</b>	Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.14. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ) на ділянці км 175+000 – км 188+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2017	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	20455,4	20455,4	20455,40	19984,87	20455,40	19984,87	Відновлення дорожнього покриття	км	13	13	0	<b>Виконано.</b> Покриття відновлено в повному обсязі.	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.15. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КІП «Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	11950,10	11950,10	11950,10	5237,20	11950,10	5237,20	Відновлення дорожнього покриття	км	2	1	-1	<b>В стадії виконання.</b> Роботи виконані на рівні 25%; фрезерування 16000м.кв (100 %), нижній шар покриття 4851 м.кв (30%)	Підрядник відмовився від продовження робіт на об'єкті. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.16. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП«Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 113+000 – км 115+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2017	Обласний бюджет	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4	Відновлення дорожнього покриття	км	2	2	0	<b>Виконано.</b> Роботи з відновлення покриття виконано у повному обсязі	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.17. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП«Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 124+000 – км 126+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	9321,90	9321,90	9321,9	58,96	9321,9	58,96	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	<b>В стадії виконання.</b> За договором від 2016 року розроблено ПКД.	Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.18. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 155+300 – км 158+800	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. Пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	12821,3	12821,3	12821,30	4061,37	12821,30	4061,37	Відновлення дорожнього покриття	км	3	1	-2	<b>В стадії виконання.</b> Влаштовано вирівнюючого шару 7 см 1367 тн/9496 м.кв. (30 %), загальний рівень виконання робіт 30 %	Згідно експертного звіту кошторисна вартість робіт склала 32308,2 тис. грн. Вирішується питання щодо збільшення обсягів фінансування.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.19. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 163+400 – км 165+300	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Кошти МТД, МФО, державний бюджет, інші законні джерела фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	<b>В стадії виконання.</b>	Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.20. Капітальний ремонт мосту через р. Сіверський Донець на км 130+818 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Артемівськ	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2017	Державний бюджет	13497,75	13497,75	13497,75	13497,75	13497,75	13497,75	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	1	0	<b>Виконано.</b> Об'єкт введений у експлуатацію 26.10.2017 року	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.21. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 71+900 – км 76+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	22500,00	22500,00	22500,00	19481,49	22500,00	19481,49	Відновлення дорожнього покриття	км	4,1	1,1	-3	<b>В стадії виконання.</b> Зроблено вирівнюючого шару - 4,1 км, верхнього шару - 1,1 км	Роботи припинені через настання несприятливих погодних умов
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.22. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 101+000 – км 103+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, МТД, МФО	13498,55	13498,55	13498,55	11300,00	13498,55	11300,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2,00	1,00	-1,00	<b>В стадії виконання.</b> Вирівнюючий шар -2,0 км, верхній шар - 1,0 км	Роботи припинені через настання несприятливих погодних умов
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.23. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Свердловонецьк – Новоайдар на ділянці км 28+500 – км 30+800	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	9513,00	9513,00	9513,00	56,20	9513,00	56,20	Відновлення дорожнього покриття	км	2,3	0,3	-2	<b>В стадії виконання.</b> Виготовлено проектно-кошторисну документацію, тендер не відбувся.	Роботу перенесено на наступні роки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.24. Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. Пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	6100,00	6100,00	6100,00	0,00	6100,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2,00	0,00	-2,00	<b>В стадії виконання.</b> Після укладання договору підряду підприємна організація виявилася неспроможною виконувати роботи.	Договір підряду розірвано, роботи перенесені на наступні роки
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.25. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	87,74	87,74	87,74	0,00	87,74	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	5,00	0,00	-5,00	<b>В стадії виконання.</b> Виконуються проектні роботи.	Відповідно до розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.26. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	20700,00	20700,00	20700,00	3062,40	20700,00	3062,40	Відновлення дорожнього покриття	км	4,00	1,20	-2,80	<b>В стадії виконання.</b> Зроблено вирівнюючого шару - 1382 тн (41%), загальний рівень виконання робіт 15%.	Підрядник відмовився від продовження робіт на об'єкті. Роботи перенесені на наступні роки.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.27. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 26+000 – км 32+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	34015,10	34015,10	34015,10	0,00	34015,10	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	6,00	2,00	-4,00	<b>В стадії виконання.</b> Укладений договір підряду.	Дорожньо-будівельні роботи не розпочаті з вини підрядника. Роботи перенесені на наступні роки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.28. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Білоуракине - Старобільськ на ділянці км 108+250 – км 112+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	41542,15	20264,75	41542,15	20264,75	41542,15	20264,75	Відновлення дорожнього покриття	км	3,75	1,75	-2,00	<b>В стадії виконання.</b> Укладено шар основи на 3,75 км., вирівнюючий шар на 3,15 км, верхній шар на 1,75 км.	Згідно експертного звіту кошторисна вартість робіт склала 41542,15 тис. грн. Вирішується питання щодо збільшення обсягів фінансування.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.29. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Присяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2,1	0	-2,1	<b>В стадії виконання.</b>	Відповідно до розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.30. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Присяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2,00	0,00	-2,00	<b>В стадії виконання.</b>	Відповідно до розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.31. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130501 Кремінна – Торське на ділянці км 3+000 – км 10+200	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2017	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	43181,25	43181,25	43181,25	43181,25	43181,25	43181,25	Відновлення дорожнього покриття	км	7,20	7,20	0,00	<b>Виконано.</b> Роботи з відновлення ділянки дороги виконано у повному обсязі	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.32. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131020 Об'їзд смт. Новоскопа на ділянці км 0+000 – км 2+400	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	13274,14	13274,14	13274,14	3393,90	13274,14	3393,90	Відновлення дорожнього покриття	км	2,40	1,00	-1,40	<b>В стадії виконання.</b> Проведено фрезерування покриття, планування узбіч	Роботи перенесено на наступний рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.33. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 195+199 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ)	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2017	Позабюджетні кошти	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	1	0	<b>Виконано.</b> Роботи завершено, міст введено в експлуатацію	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.34. Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км 136+662 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ)	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	276,49	276,49	276,49	276,49	276,49	276,49	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> За кошти обласного бюджету виконуються проектні роботи.	Постановою КМУ від 29.03.2017 № 303 на об'єкт спрямовано 9000 тис. грн за умови співфінансування з місцевих бюджетів 10 % до цієї суми; через відсутність вільних коштів в обласному бюджеті роботи перенесені на наступні роки.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.35. Капітальний ремонт мосту-шляхопроводу на км 105+968 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-04 Покровськ – Бахмут – Михайлівка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> За кошти обласного бюджету виконуються проектні роботи.	Постановою КМУ від 29.03.2017 № 303 на об'єкт спрямовано 15300 тис. грн за умови співфінансування з місцевих бюджетів 10 % до цієї суми; через відсутність вільних коштів в обласному бюджеті роботи перенесені на наступні роки
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борова на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О130507 Голубівка – Калмиківка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Бюджети міст та районів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> Роботи не проводяться через відсутність фінансування	Керівництво Старобільської ОДА ігнорувало розпорядження голови ОДА - керівника ОБЦА щодо ресурсного забезпечення робіт на об'єкті. Передбачено перенесення робіт на 2018 рік, актуалізація питання на рівні керівника ОДА.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 14+837 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130906 Співаківка – Айдар – Миколаївка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Позабюджетні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b>	Відповідно до розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Лугань на км 37+062 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131201 (КПП «Танюшівка» – Старобільськ - Бахмут) – Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	10924,50	10924,50	10924,50	3989,00	10924,50	3989,00	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> Виконано демонтаж пошкоджених конструкцій та бетонування опор мосту. Проведено підготовку до монтажу залізобетонних перекриттів. Очікується поставка прогнових будов. Роботи виконані на 43 %.	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 0+841 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131706 Шульгінка – Кам'янка – Малохатка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	107,28	107,28	107,28	107,28	107,28	107,28	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> Завершено виготовлення проектно-кошторсної документації на капремонт мосту.	Відповідно до розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131601 Передільське – Старий Айдар	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	222,32	222,32	222,32	222,32	222,32	222,32	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> Завершено виготовлення проектно-кошторсної документації на капремонт мосту.	Відповідно до розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.41. Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м.Сверодонецьк, вул.Сметаніна»	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.42 Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет (залишки коштів)	196533,17	196533,17	196533,17	196533,17	196533,17	196533,17	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Роботи по ремонту завершуються. Придбано 25 одиниць медичного та іншого обладнання, 60 спеціалізованих автомобілів, 12 рентгенодіагностичних систем, по решті здійснюється тендерна процедура.	Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.05.2017 № 270 на реалізацію цього проекту заплановано 337,6 млн грн.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.43. Забезпечення безперерійною подачею кисню відділення патології новонароджених та дитячого реанімаційного відділення Луганської обласної клінічної лікарні	Луганська та Донецька області	2017	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Проект внесено до загального проекту капітального ремонту Луганської обласної клінічної лікарні	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.44. Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м. Северодонецьк, вул. Сторова 2В для розташування централізованої лабораторії з діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клініко-діагностичної лабораторії Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	64,00	64,00	45,22	45,22	45,22	45,22	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> Розроблено проєктно-кошторисну документацію на притяжну витяжну вентиляцію, проведено роботи з проєктування припливно-витяжної вентиляції і місцевих витяжок лабораторії.	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.45. Забезпечення медичним обладнанням амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД за адресою Луганська область, м.Северодонецьк, Сметаніна 5	Луганська область	2017	2018	Обласний бюджет	310,91	310,91	307,25	307,25	307,25	307,25	Кількість закупленого медичного обладнання	од.	4	3	-1	<b>В стадії виконання.</b> Придбано медичне обладнання: шафа витяжна медична, електрокардіограф портативний, аналізатор біохімічний.	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.46. Покращення якості діагностики захворювань дитячого населення Луганської області	Луганська та Донецька області	2017	2017	Державний бюджет, обласний бюджет	38900,00	38900,00	38900,00	38900,00	38900,00	38900,00	Кількість медичного обладнання	од.	1	1	0	<b>Викорано.</b> Придбано мобільний рентгендіагностичний апарат	У зв'язку з недостатнім фінансуванням замість магнітно - резонансної системи останнього покоління було придбано мобільний рентгендіагностичний апарат на суму 38900,0 тис. грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.47. Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станічно-Луганського району	Станічно - Луганський район, Луганської обл.	2017	2018	Обласний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаної комунальної техніки	од.	8	0	-8	<b>В стадії виконання.</b>	
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.48. Впровадження системи електронного документообігу та створення електронного архіву документів Національного архівного фонду в Державному архіві Луганської області (далі – Держархів).	Територія Луганської області	2017	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	2	0	-2	<b>В стадії виконання.</b>	Проект подано на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. На даний час проводиться оцінювання проектів.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.49. Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг	Луганська область	2017	2017	Обласний бюджет	90507,98	90507,98	90507,98	90507,98	90507,98	90507,98	Будівництво поліклініки у м. Старобільськ Кількість ремонтів Рівень освоєння коштів	од. од. %	1 19 100	1 50 100	0 +31 0	<b>Виконано</b>	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.50. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів.	Проект охоплюватиме Луганську область	2017-2018	2017	Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога	7987,20	7987,20	7987,20	7987,20	7987,20	7987,20	Кількість ремонтів	од.	9	16	+7	<b>Виконано</b>	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.51. Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами	Проект охоплюватиме Луганську область	2017-2018	2017	Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога	735,99	735,99	735,99	735,99	735,99	735,99	Кількість ремонтів	од.	2	2	0	<b>Виконано</b>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.56. Створення електронного медичного обліку у Луганській області	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	<b>В стадії виконання.</b> Розроблено відповідний проект та подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.58. Реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кременна	Луганська область, Україна	2017	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструйовано покриття	м2	4600	0	-4600	<b>В стадії виконання.</b> Проект поданий на конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік.	
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.59. Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1, м.Северодонецьк, вкл. Федоренка 33а	Луганська область	2017	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	<b>В стадії виконання.</b> Проект не увійшов до відібраних проектів і програм на фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Поданий на конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік	
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад	2.1.Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки	Луганська область	2017-2018	2017	Кошти ДФРР, місцевий бюджет	4698,78	4698,78	4698,78	4698,78	4698,78	4698,78	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100	0	<b>Виконано.</b>	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном	2.3. Реконструкція та модернізація об'єктів спільної власності громад з використанням енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності об'єктів	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти ДФРР, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	7	0	-7	<b>Не виконано.</b> Триває пошук фінансових ресурсів для реалізації проекту	Відсутність фінансування заходів у 2017 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном	2.4. Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівництво модульних котельень	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет	1059,37	1059,37	1059,37	1059,37	1059,37	1059,37	Кількість побудованих та реконструйованих об'єктів	од.	25	1	-24	<b>В стадії виконання.</b> Виконано один захід за рахунок коштів комунального підприємства. Проект не увійшов до переліку проектів що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР.	Планується надати проект на конкурсний відбір у 2018 році.
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном	2.5. Модернізація системи тепlopостачання Луганської області	Територія Луганської області, підконтрольна українській владі	2017-2018	2017	Обласний бюджет	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	Розробка «Регіональної програми модернізації систем тепlopостачання Луганської області на 2017 – 2020 роки»	од.	1	1	0	<b>Виконано.</b> Програма затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації –керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.10.2017 № 716	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном	2.7. Впровадження інноваційних енерго - та ресурсозберігаючих технологій (виготовлення паливних брикетів) для забезпечення сталого розвитку	Троїцький район Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області	2017	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	<b>Не виконано.</b> Тимонівською сільською радою інвестиційну пропозицію подано до Агенції органів місцевого самоврядування з метою пошуку донорів. На сьогодні пропозиції від інвестиційних донорів відсутні, розглядається можливість подання проекту на ДФРР на 2018 рік.	У зв'язку з тим, що у громаді йде процес об'єднання, на сьогодні проект не подавався ні на які конкурси з причини невизначення співфінансування
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.8. Рівний доступ до якісної освіти	Проект охоплюватиме сільські райони Луганської області	2017-2018	2017	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога	28777,5	28777,5	28777,5	28777,5	28777,5	28777,5	Кількість створених опорних шкіл	од.	8	8	0	<b>Виконано</b>	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.9.OpenSpace, як діалогова платформа для жінок та молоді зони збройного конфлікту (м. Старобільськ)	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	<b>Не виконано.</b> Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.10.Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти	Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).	2017-2018	2018	Міжнародна технічна допомога, кошти районного та міського бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	<b>Не виконано.</b> Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.12.Придбання системи відео спостереження для забезпечення громадської безпеки в м. Кременіна	м. Кременіна	2017	2018	Кошти МТД, МФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	камери відіоспостереження	од.	52	0	-52	<b>Не виконано.</b> Подані проекти на отримання мікрогрантів за проектом "Відновлення врядування та примирення на територіях України, що постраждали від кризи" підтримані не були. Розроблено та подано проект на конкурс проектів, що можуть реалізуватися за рахунок ДФРР на 2018 рік.	-
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.8. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b> У зв'язку зі скороченням поголів'я корів та свиней, а також незначною державною підтримкою, аграрії області не здійснювали будівництво нових та реконструкцію старих приміщень	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.9. Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаних крупорушок	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b> Проект "Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп (3 тонни на добу)" подано до участі в Державній цільовій програмі «Відновлення та розбудова миру у східних регіонах України». Однак, проєкт до програми не було включено.	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.10. Створення інкубаторських станцій в Луганській області	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість створених інкубаторських станцій	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b>	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.11. Створення сільськогосподарських сімейних ферм	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм	од.	15	0	-15	<b>Не виконано.</b>	Здійснюється пошук інвестиційних донорів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.12. Покращення сівобігу сільських угідь під посів гречки	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2017	Обласний бюджет, кошти приватних інвесторів	12450,00	12450,00	12450,00	12450,00	12450,00	12450,00	Площа посівів гречки	тис. га	1,2	1,5	+0,3	<b>Викорано.</b>	Станом на 01.01.2018 Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області на посів гречки, знаходиться на затвердженні
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.13. Закупівля племінних тварин великої рогатої худоби	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2018	Державний бюджет, кошти приватних інвесторів	699,06	699,06	699,06	699,06	699,06	699,06	Кількість закуплених племінних тварин великої рогатої худоби	голів	120	109	-11	<b>В стадії виконання.</b>	-
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.14. Закупівля установок індивідуального доїння	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість закуплених установок індивідуального доїння	од.	200	0	-200	<b>Не викорано.</b> Планується виконання у 2018 році	Фінансування заходу планувалось з обласного бюджету. У зв'язку з тим, що кошти на 2017 рік не були передбачені, фінансування в 2017 році не здійснювалось
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.15. Оновлення машинно-тракторно парку	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2017	Обласний бюджет	11810,53	11810,53	11810,53	11810,53	11810,53	11810,53	Кількість придбаної сільськогосподарської техніки	од.	35	168	+133	<b>Викорано.</b>	Фінансування здійснюється тільки сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Але аграрії надають перевагу закупівлі техніки іноземного виробництва.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.16. Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b>	В 2017 році ТОВ «Завод м'ясних виробів «БІС» та ТОВ «Білоукраїнський тваринницький комплекс» подали заявки щодо отримання фінансової допомоги для придбання нового обладнання для забійного цеху. Однак, станом на 01.01.2018 відбір підприємств у проєкт USAID триває, тому фінансування не здійснювалось
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.17. Будівництво модульного м'ясокомбінату	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2018	Кошти приватних інвесторів, кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Будівництво модульного м'ясокомбінату	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b>	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.18. Створення організованого ринку збуту сільськогосподарської продукції власного виробництва	Кремінська об'єднана громада та поруч розташовані громади	2017-2018	2018	ДФРР, міський бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість облаштованих модулів	од.	5	0	-5	<b>В стадії виконання.</b>	Проводиться пошук міжнародної фінансової організації - інвестиційного донору(МФО) для спільної реалізації проєкту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.19. Створення нових сільськогосподарських кооперативів	Луганська область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)	2017-2020	2017	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість створених сільськогосподарських кооперативів	од.	2	5	+3	<b>Виконано</b>	-
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.21. Розвиток екологічного та зеленого туризму, як планомірна складова економічного розвитку Кременіщини	місто Кременна з залученням Луганської області	2017-2018	2018	МТД, кошти міського бюджету	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	10	-90	<b>В стадії виконання.</b> Розроблено проект та подано пропозиції по СС (мери за економічне зростання). Кременської РДА в розроблено інформаційно-рекламну продукцію із символікою Кременського району. Розроблено проект Реконструкція баз відпочинку КП «Лісова казка», який подано на конкурс ДФРР.	-
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.22. Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб'єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію проєктів, спрямованих на створення нових робочих місць	Територія Луганської області, підконтрольна українській владі	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	Кількість суб'єктів МСП, яким буде протягом року надана часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проєктів	од.	40	0	-40	<b>В стадії виконання.</b>	Затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємства, розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768 та зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 16.11.2017 за № 126/1726.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.23. Втілення моделі планування управління побутовими відходами на регіональному рівні	Територія Луганської області підконтрольна українській владі	2017-2018	2017	Обласний бюджет	171,87	112,34	112,344	112,344	112,344	112,344	Розробка змін до «Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області»	од.	1	1	0	<b>Виконано.</b> Розпорядженням голови обласної держадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.03.2017 № 195 затверджені зміни до Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області	-
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.24. Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами м.Северодонецька	м. Северодонецьк, Луганської області	2017-2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаних євроконтейнерів для сміття  Кількість придбаних сміттевозів	од.  од.	130  2	0  0	-130  -2	<b>Не виконано.</b> Проектно-кошторисна документація та експертиза відсутня у зв'язку з проблемами фінансування.Проект поданий на конкурс проектів ДФРР.	Проект у вигляді технічного завдання було надіслано для включення в План заходів щодо реалізації Стратегії Луганської області до 2020 року.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.26. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, противокарстових, берего-закріплювальних, протишумових, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти	Місто Лисичанськ та його околиці	2017-2018	2018	Кошти МТД або МФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт	од.	Точна кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт буде визначено при складанні кошторису робіт	0	-	<b>В стадії виконання.</b>	Даний проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. На даний час триває пошук інвестиційного донора.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.27. Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа природно-заповідного фонду, у % від загальної площі Луганської області	%	5	3,96	-1,04	<b>В стадії виконання.</b> Створено 4 нові заповідні території місцевого значення на загальній площі 308,2 га.	Фінансування робіт щодо створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснювалось за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Регіональної цільової програми формування та розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами) у минулих роках.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.28. Придбання сучасного аналітично-вимірювального обладнання для екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища	Луганська область	2017-2018	2018	МТД або МФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаного аналітично-вимірювального обладнання	од.	110	0	-110	<b>В стадії виконання.</b> Даний проєкт включено до бази проєктних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій (пропозиції до вищезазначеної бази надано до Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності). На даний час триває пошук інвестиційного донора.	-
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.29. Створення на базі СНУ ім. В. Даля Регіонального центру екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти міжнародної технічної допомоги (за наявності фінансування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаного обладнання  Кількість проведених досліджень	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b> Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД)	Проєкт поданий представником СНУ ім.В.Даля Галгаш Р.А. Планується на 2018 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.1. Будівництво притулку для бездомних тварин	м. Северодонецьк Луганської обл	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b> Проект з повним комплектом документів надавався на розгляд регіональної комісії з відбору інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2017р., але не був відібраний для подальшого подання на розгляд до Мінрегіону . Проект поданий на конкурс проектів ДФРР на 2018 рік. Об'єкт передано на баланс Нацполіції.	Проект поданий на конкурс проектів ДФРР на 2018 рік. Проект у вигляді ТЗ було надіслано для включення в План заходів щодо реалізації Стратегії Луганської області до 2020 року
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.2. Реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м. Кременна під соціальне житло у тому числі для розміщення ВПО	місто Кременна, а також поруч розташовані села та селища (Житлівка, Ст.Краснянка, Діброва, Кузьміне, Н.Краснянка, Червоно-попівка)	2017	2017	ДФРР, кошти міського бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b> Подано проектну заявку на реалізацію проекту у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.3. Оновлення засобів радіозв'язку територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаних засобів радіозв'язку	од.	2471	0	-2471	<b>Не виконано.</b>	Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.4. Оновлення спеціалізованої техніки, пожежного спорядження територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту, придбання засобів пожежогашіння.	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаної спеціалізованої техніки	од.	305	0	-305	<b>Не виконано.</b>	Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.5. Оновлення автопарку, пожежної та аварійно-рятувальної техніки і обладнання служби цивільного захисту	територія Луганської області, контрольована українською владою	2017	2018	Державний бюджет обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість придбаних спецтехніки та обладнання	од.	4	0	-4	<b>Не виконано.</b>	Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.8. Створення та підтримка функціонування студентської площадки для організації суспільного діалогу та медіації конфліктів «Дебатний клуб» (з англійською та українською мовою спілкування)	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b> Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД)	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.9. Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Северодонецьк	м.Северодонецьк; села, що входять до складу міста, Павлоград, Синьцький, Лісова Дача, Восходівка та Шедрищеве; адміністративно підпорядковані Северодонецьку населені пункти : селища міського типу Метьолькіне, Сиротине, Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівка	2017	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Розробка онлайн сервісу оперативного інформування	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b>	Здійснюється пошук інвестиційних донорів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.10. Посилення спроможності регіональних ЗМІ в умовах збройного конфлікту	Проект має бути реалізований у Луганській області, проте, територія, на яку він має вплив - це держава в цілому	2017-2018	2018	Державний, обласний або місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Розробка стратегії інформаційного супротиву	од.	1	0	-1	<b>Не виконано.</b>	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.12. Відновлення об'єктів інфраструктури для розміщення підрозділів територіальних правоохоронних органів	Територія Луганської області, контрольована українською владою	2016-2017	2018	Обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	70573,714	66898,714	66898,714	60376,223	70573,714	64051,223	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	90	-10	<b>У стадії виконання.</b> Здійснено комплекс заходів зі створення соціально-побутових умов несення служби та матеріально-технічного забезпечення підрозділів правоохоронних органів та цивільного захисту.	-
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.14. Створення центру психологічної реабілітації учнівської та студентської молоді, яка постраждала від військового конфлікту на Донбасі, шляхом естетичного виховання засобами іноземних мов	Луганська область (м.Севродонецьк, м.Лисичанськ, м.Рубіжне тощо)	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	1	0	-1	<b>Не виконано.</b> Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД).	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.13. Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури	Луганська область	2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку	97189,15	97189,15	97189,15	97189,15	97189,15	97189,15	Кількість об'єктів	од.	8	17	+9	<b>Виконано.</b>	-
													Рівень освоєння коштів	%	100	100	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.15. Створення комплексної системи соціальної згуртованості населення Кременської громади	Кременська громада	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	<b>Не виконано.</b>	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.16. Поліпшення житлових і соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів Луганської області шляхом надання пільгових кредитів	Луганська область	2017-2022	2018	Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію житла Кількість наданих кредитів	кв.м од.	6000,0 108	0 0	-6000 -108	<b>Не виконано.</b>	Проект не пройшов відбір у Мінрегіоні як проект, що реалізується за рахунок коштів ДФРР.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.17. Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина	Луганська область	2017	2018	Обласний бюджет	46733,02	46733,02	46733,02	46733,02	46733,02	46733,02	Кількість об'єктів Рівень освоєння коштів	од. %	8 100	7 87,5	-1 -12,5	<b>У стадії виконання.</b> Роботи виконуються згідно з графіком	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.19. Реконструкція Станічно-Луганського краєзнавчого музею	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	<b>Не виконано.</b>	Виконання реекспозицій планується за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД). На сьогодні відсутні діючі програми МТД з виконання реекспозицій музеїв.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3. Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.20. Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного краєзнавчого музею, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гімвазіна 53	Луганська область	2017-2018	2018	Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, за рахунок коштів обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	Не виконано.	Відбувалась передача майна до спільної власності сіл, селищ, міст Луганської області. На завершальному етапі оформлення земельної ділянки. Виконання капітального ремонту можливе лише після остаточного вирішення майнового питання.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3. Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.21. Капітальний ремонт будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею, Луганська область, смт. Станіца Луганська, вул. Центральна, 1	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	Не виконано.	Проводяться підготовчі та організаційні роботи із визначення вимог до виготовлення проекту другої черги капітального ремонту з подальшим зверненням до Управління капітального будівництва з пропозиціями щодо проектної документації

Заступник директора Департаменту –  
виконуючий обов'язки директора  
Департаменту економічного розвитку, торгівлі  
та туризму облдержадміністрації



Є.Ю.СКІРТАЧ