

Аналітична записка
про основні результати виконання Плану заходів на 2019-2020 роки
з реалізації Стратегії розвитку Луганської області
до 2020 року за I півріччя 2019 року

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 затверджено актуалізовану Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року (далі – Стратегія).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.01.2018 № 30 затверджено План заходів на 2019-2020 з реалізації Стратегії (далі – План заходів).

За підсумками I півріччя 2019 року проведено моніторинг реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів.

У звітному періоді передбачено реалізацію 53 проєктів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 1,367 млрд грн, з яких: 1 – виконано у повному обсязі; 21 – знаходяться у стадії виконання; по 31 проводиться інформаційна компанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів.

Станом на 01.07.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 13,652 млн грн, що становить 1,0 % від передбаченого обсягу їх фінансування. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I квартал 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 13,0 млн грн, або у 22 рази (сума складала 612,5 тис грн).

Низький рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, обумовлений в переважній більшості випадків недостатнім фінансуванням. Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.01.2019 № 76 створено робочу групу з розроблення проєктів Стратегії розвитку Луганської області та планів заходів з її реалізації, та від 22.03.2019 № 236 – керівний комітет із стратегічного планування розвитку Луганської області. На сьогоднішній день розроблено проєкт оновленого Плану заходів і оновленої робочої групи та триває процедура їх узгодження та затвердження.

На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення критичної інфраструктури та послуг» в звітному періоді спрямовано 30 проєктів, з яких: 13 – знаходяться у стадії виконання, 17 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На реалізацію цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування складає 972,19 млн грн, що становить 71,12 % від загального запланованого у I півріччі 2019 року обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на

01.07.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 12,33 млн грн, або 1,27 % від запланованого на звітний період обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I квартал 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 12,26 млн грн, або у 184 рази (сума складала 67,0 тис грн).

Важливим напрямом у реалізації стратегічної цілі є *відновлення автодоріг* (загальна вартість 13 проектів на 2019 рік – 342533,0 тис грн), що зруйновані в результаті бойових дій. Реалізація цих заходів здійснюється відповідно до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.04.2016 № 189 (зі змінами).

У рамках реформування дорожньої галузі на баланс управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області передано автодороги загального користування місцевого значення загальною протяжністю 3948,0 км, із них на підконтрольній Україні території області розташовано 2439,0 км.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету листом від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальною власності у населених пунктах» у 2019 році, до якого включено заходи:

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130508 Новоастрахань - Боровеньки на ділянці км 1+000 – км 2+000. Вартість проекту 4650,0 тис грн. Виготовлена проектна документація та експертиза. Роботи планується завершити у 2019 році;

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130508 Новоастрахань - Боровеньки на ділянці км 7+000 – км 8+000. Вартість проекту 4650,0 тис грн. Виготовлена проектна документація та експертиза. Роботи планується завершити у 2019 році;

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130904 Новоахтирка - Трьохізбенка на ділянці км 0+000 – км 27+400 (О130904 Новоохтирка - Трьохізбенка на ділянці км 10+000 - км 17+000 згідно з переліком). Вартість проекту 59130,0 тис грн. Укладений договір на виконання проектних робіт по об'єкту.

Інші 10 проектів з ремонту автодоріг станом на 01.07.2019 не виконуються через відсутність фінансування.

В стадії виконання проект *«Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень, будівництво модульних котелень»* (вартість проекту на 2019 рік – 41621,84 тис грн), сума видатків склала 2345,47 тис грн, що складає 5,6 % від загальної запланованої суми по проекту.

ДП «Сєвєродонєцька ТЕЦ», КП «Лисичанськтепломережа», КП «Сєвєродонєцьктеплокомуненєрго» за власні кошти проведено роботи по заміні трубопроводів теплових мереж загальною протяжністю 1170 м.п.

У напрямку будівництва блочно-модульних котелень для установ, організацій та закладів бюджетної сфери триває пошук інвесторів, зацікавлених в питанні виготовлення проєктів будівництва та їх впровадження. Це стосується м. Рубіжного, Кремінна, Золоте і Гірське, в яких здійснюються заходи з децентралізації систем теплопостачання, згідно розроблених програм.

В стадії виконання знаходиться проєкт *«Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області»* (вартість проєкту на 2019 рік – 93006,52 тис грн), в рамках якого передбачається виконання 15 заходів з реконструкції об'єктів та мереж водопостачання та водовідведення. Сума видатків склала 9873,52 тис грн, що складає 10,6 % від запланованої на 2019 рік суми по проєкту.

На цей час триває процедура закупівлі по заходу «Будівництво каналізаційної насосної станції та напірного колектору від мікрорайону ВРЗ до очисних споруд у м. Попасна». По заходу «Будівництво самопливних колекторів у м. Попасна» виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

По заходам «Будівництво очисних споруд в селі Валуйське Станично-Луганського району Луганської області» та «Будівництво блочно-модульних очисних споруд у м. Кремінна Луганської області» триває розробка проєктно-кошторисної документації.

По заходу «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору L=2700 м по вулицям Південна, Луганська, Мала Садова, Коцюбинського, Садова, Буткова, Зарічна до КНС № 1 в м. Старобільськ Луганської області» розпочалося виконання будівельних робіт згідно проєкту.

Через відсутність фінансування не виконувався протягом звітного періоду проєкт *«Будівництво залізничної гілки Білокуракине – Сватове»* (вартість проєкту на 2019 рік – 100 млн грн).

В напрямку реалізації проєкту *«Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок»* (вартість проєкту на 2019 рік – 105000,0 тис грн) відведено земельну ділянку під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проєктування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м. Сєвєродонєцьк, вул. Сметаніна».

На виконання проєкту *«Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної психіатричної лікарні»* (вартість проєкту на 2019 рік – 3940,69 тис грн, фактичні витрати відсутні) підготовлено пакет документів, вироблено проєктно-кошторисну документацію, ведеться пошук інвесторів.

В стадії виконання проєкт *«Закупівля обладнання для облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру»* (вартість проєкту на 2019 рік – 15000,0 тис грн), а саме придбано 9 одиниць

обладнання: 1 аквадистилятор та 2 стола-мийки на 2 раковини, 6 пересувних бактерицидних опромінювачів загальною вартістю 110,8 тис грн (0,74 % від запланованої на рік суми).

Виконується проект *«Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному»* (вартість проекту на 2019 рік – 101000,0 тис грн). Згідно рішення Рубіжанської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 *«Про передачу земельної ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру»* під будівництво зазначеного лікувального профілактичного закладу було виділено земельну ділянку площею 5,0 га із земель комунальної власності у м. Рубіжне та зареєстровано право користування земельною ділянкою.

На запит облдержадміністрації отримано пропозицію від компанії VAMED ENGINEERING GmbH, яка провела попередні розрахунки вартості будівництва онкоцентру на 210 ліжок з поліклінікою *«під ключ»*. Орієнтовна вартість об'єкту складає 85,0 млн євро, в тому числі 52,0 млн євро – будівництво та інженерні споруди, 33,0 млн євро – медичне та немедичне обладнання, меблі та приладдя.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.09.2017 № 625 створено робочу групу з питань будівництва ЛОКОД у м. Рубіжному, до складу якої разом із представниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації увійшли представники громадської організації *«Українське лікарське товариство»*. На даний час триває пошук коштів.

На виконання проекту *«Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»* (вартість проекту на 2019 рік – 73295,83 тис грн) облдержадміністрацією направлено звернення до Міністерства охорони здоров'я України щодо виділення додаткових коштів. За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, виділено 11,5 млн грн на придбання 3 автомобілів швидкої допомоги. Проводиться тендерна процедура.

В стадії виконання проект *«Відновлення фактичної роботи Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги, що розташований за адресою: Луганська обл., Кремінський район, с. Михайлівка»* (вартість проекту на 2019 рік – 3700,0 тис грн). Попередньо заплановане відновлення роботи центру у цілодобовому форматі в селищі Михайлівка Кремінського району визнано недоцільним через відсутність необхідної інфраструктури у селищі та складність подальшого утримання обраного варіанту приміщення. З IV кварталу 2018 року установа розташована та працює в денному форматі за адресою: просп. Гвардійський, буд. 30, м. Северодонецьк. Фахівцями ведеться прийом стаціонарно та у виїзному форматі. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнтів у місті Северодонецьк. Також ведеться робота із міжнародними партнерськими організаціями щодо подальшої

підтримки у проведенні ремонтних робіт та устаткування обраного приміщення.

Виконується проект *«Розвиток та впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кремінна, вул. Підвільшанська, 73)»* (вартість проекту на 2019 рік – 21550,0 тис грн). В 2017 році в м. Кремінна відновлено роботу Центру в орендованих приміщеннях площею 27 м², що не дозволяє надавати реабілітаційні послуги всім потребуючим. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням пацієнтів та їх батьків з віддалених територій області. У зв'язку з цим закупівля обладнання не здійснювалась.

Через відсутність фінансування також не виконувалися проекти:

- *«Запровадження електронного документообігу в архівних установах області»* (вартість проекту на 2019 рік – 1310,40 тис грн), який передбачає придбання комп'ютерного обладнання, впровадження електронного документообігу та створення електронного архіву документів;

- *«Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами»* (вартість проекту на 2019 рік – 10000,0 тис грн);

- *«Створення на базі відділення відновлювального лікування Білокуракинської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Білокуракинського району та інших районів Луганської області»* (вартість проекту на 2019 рік – 2713,07 тис грн). Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування. Проект включений до Плану перспективного розвитку Луганської області на 2019 - 2021 роки;

- *«Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне»* (вартість проекту на 2019 рік – 7500,0 тис грн). Розроблено ескізний макет, однак кошти на розробку проектно-кошторисної документації в міському бюджеті м. Рубіжне, в підпорядкуванні якого перебуває стадіон та яке згідно ст. 89 Бюджетного кодексу має здійснювати витрати на його функціонування, відсутні;

- *«Модернізація стадіону «Хімік», м. Северодонецьк»* (вартість проекту на 2019 рік – 25000,0 тис грн);

- *«Будівництво залу єдиноборств на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна»* (вартість проекту на 2019 рік – 20000,0 тис грн);

- *«Створення умов для розвитку водних видів спорту (СДЮСТШ ВВС «Садко»)»* (вартість проекту на 2019 рік – 5000,0 тис грн).

На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» в поточному році спрямовано 7 проєктів, з яких: 2 – в стадії виконання, 5 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування складає 180,85 млн грн, що становить 13,23 % від загального запланованого у I півріччі 2019 року обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.07.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 5,9 тис грн, або 0,003 % від запланованого на звітний період обсягу. В попередньому звітному періоді (I квартал 2019 року) фінансування заходів по стратегічній цілі № 2 не здійснювалось.

Проєкт *«Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Северодонецька»* (вартість проєкту на 2019 рік – 120000,0 тис грн) у I півріччі 2019 року не виконувався через відсутність фінансування на звітну дату та відсутність проєктно-кошторисної документації. Виконання проєкту заплановано протягом 2019 року.

Проєкт *«Створення прозорого соціального офісу»* (вартість проєкту на 2019 рік – 25500,0 тис грн) протягом звітного періоду не виконувався. На даний час відсутня проєктно-кошторисна документація, відсутнє фінансування, проєкт потребує залучення інвестицій.

В стадії виконання проєкт розвитку Новоайдарського району *«Створення сприятливих умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району»* (вартість проєкту на 2019 рік – 11263,03 тис грн), яким передбачено фінансування 5 заходів. На даний час фінансування відсутнє. По одному заходу розроблено проєктно-кошторисну документацію та подано документи для фінансування до Українського фонду соціальних інвестицій.

Не здійснювалися заходи по проєкту *«Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-виховного процесу в Міловській гімназії розташованій за адресою: смт Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району Луганської області»* (вартість проєкту на 2019 рік – 10399,99 тис грн). У зв'язку з тим, що в червні 2018 року у Міловському районі створено опорний навчальний заклад «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області», виникла необхідність актуалізації даного проєкту. На даний час проєкт актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального відновлення Опорного навчального закладу «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області» розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт Мілове вул. Шкільна, буд 1» та відкориговано ціну до 17627,6 тис грн. Проєкт включено до 3 пулу Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Реалізацію не розпочато.

Триває виконання проєкту *«Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості Білокуракинського району»* (вартість проєкту на 2019 рік – 1450,0 тис грн), сума фактичних видатків 5,87 тис грн, що складає 0,4 % від запланованої на звітний період суми. Проєкт поширюється на території, які стали частиною Білокуракинської та Лозно-Олександрівської об'єднаних територіальних громад. За інформацією Білокуракинської селищної ради:

ремонт Курячівської ЗОШ I-III ст. затверджений за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад в сумі 1441,1 тис грн та місцевого бюджету в сумі 5,87 тис грн. На 01.07.2019р. за рахунок бюджету селищної ради в сумі 5,87 тис грн. виготовлена проектно-кошторисна документація; ремонт Дем'янівської ЗОШ I-II планується за рахунок субвенції з державного бюджету.

Не виконувався проєкт *«Реконструкція приміщень шкіл під дитячі садки»* (вартість проєкту на 2019 рік – 2500,0 тис грн), оскільки демографічна динаміка в с. Дем'янівка Білокуракирського району має негативну тенденцію та з цієї причини відкриття дитячого садка є недоцільним.

Не виконувався у звітному періоді проєкт *«Створення опорного навчального закладу на базі Біловодської гімназії та організація експериментальної та науково-дослідницької діяльності в умовах нового освітнього округу»* (вартість проєкту на 2019 рік – 9741,0 тис грн). Фінансування у звітному періоді не заплановане, оскільки не вирішене юридичне питання стосовно надання Біловодській гімназії статусу опорного закладу.

На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» у поточному році спрямовано 9 проєктів, з яких: 1 – виконано у повному обсязі, 4 – знаходяться у стадії виконання, 4 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування 167,0 млн грн, що становить 12,22 % від загального запланованого у I півріччі 2019 року обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.07.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 1,209 млн грн, або 0,72 % від запланованого на рік обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I квартал 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 0,77 млн грн, або у 2,8 рази (сума складала 437,5 тис грн).

Протягом звітнього періоду не виконувався проєкт *«Створення індустріального парку (технопарку) на території Лисичансько-Севєродонецько-Рубіжанського промислового вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічно вигідних зв'язків співробітництва науки і виробництва»* (вартість проєкту на 2019 рік – 2000,0 тис грн) через відсутність фінансування. Очікується внесення змін до діючого Плану заходів, згідно з якими термін виконання та фінансування буде перенесено на 2020 рік.

Виконується проєкт *«Створення бізнес-інкубатора»* (вартість проєкту на 2019 рік – 1500,0 тис грн). Триває робота щодо попередньої оцінки можливостей створення бізнес-інкубатора на території області. У звітному періоді джерела фінансування на реалізацію проєкту не визначалися.

Не виконується проєкт *«Відновлення зрошувальних систем в Білокуракинському та Новопсковському районах Луганської області»* (вартість проєкту на 2019 рік – 23000,0 тис грн). Протягом I півріччя 2019 року роботи по відновленню зрошувальних систем не проводились у зв'язку з тим, що на запит

Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області Державним агентством водних ресурсів України рівня було відмовлено у виділенні коштів з державного бюджету.

В стадії виконання проєкт *«Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції»* (вартість проєкту на 2019 рік – 1300,0 тис грн). Створено кооператив у с. Плотина Станично-Луганському району, проводиться пошук приміщення для його розміщення. Придбання обладнання не здійснювалось.

Не виконується станом на 01.04.2019 проєкт *«Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва»* (вартість проєкту на 2019 рік – 20000,0 тис. грн). Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.02.2018 № 132 та від 02.04.2018 № 269 затверджено порядок надання фінансової допомоги та створено конкурсну комісію з підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів підприємництва, яким буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету. Механізм такої фінансової підтримки малого та середнього підприємництва не впроваджується через дефіцит коштів обласного бюджету.

Виконується проєкт *«Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками»* (вартість проєкту на 2019 рік – 1000,0 тис грн). Фактична компенсація станом на 01.07.2019 не здійснювалась. У звітному періоді проводилася робота щодо внесення відповідних змін до порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва, якими передбачено скорочення переліку документів, що подаються на конкурс підприємницькими структурами, та розширення критеріїв оцінки переможців конкурсу для більш об'єктивного їх визначення. Проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки заплановане на II півріччя 2019 року. Передбачається, що у 2019 році для надання такої фінансової допомоги суб'єктам малого та середнього бізнесу з обласного бюджету буде виділено 1 млн грн.

На виконання проєкту *«Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами»* (вартість проєкту на 2019 рік – 110200,0 тис грн) сума видатків склала 1208,97 тис грн, що складає 1,1 % від запланованої на рік суми. Проєктом передбачено будівництво п'яти сміттєперевантажувальних станцій, центрального об'єкта поводження з відходами та придбання техніки для місць видалення відходів. Видатки здійснено за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Кошти спрямовано на фінансування робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального об'єкта поводження з відходами на території області. Заходи з будівництва п'яти сміттєперевантажувальних станцій та придбання техніки для місць видалення відходів у I півріччі 2019 року не фінансувалися.

По проєкту «Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі» (вартість проєкту на 2019 рік – 7500,0 тис грн) заходи не здійснювалися у зв'язку з відсутністю фінансування.

Виконано проєкт «Розробка програми моніторингу довкілля Луганської області» (вартість проєкту на 2019 рік – 500,0 тис грн). Розроблено та розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.07.2018 № 579 затверджено Регіональну цільову програму моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року.

На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру» в поточному році спрямовано 7 проєктів, з яких: 3 – знаходяться у стадії виконання, 4 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування складає 46,83 млн грн, що становить 3,43 % від загального запланованого у I півріччі 2019 року обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.07.2019 сума вибраних коштів за проєктами склала 108,0 тис грн, або 0,23 % від запланованого на звітний період обсягу. Протягом II кварталу 2019 року фінансування заходів не здійснювалось.

Станом на 01.07.2019 не виконується проєкт «Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво» (вартість проєкту на 2019 рік – 11732,39 тис грн) через відсутність фінансування. Виконання очікується у II півріччі 2019 року.

На виконання проєкту «Будівництво телевежі у Попаснянському районі» (вартість проєкту на 2019 рік за Планом заходів – 24000,0 тис грн) сума видатків у звітному періоді склала 108,0 тис. грн (0,45 % від запланованої на період суми) – КП «Інноваційно-інформаційний центр» за власні кошти проведено аналітичну та дослідницьку роботу. Уточнений бюджет проєкту – 23,749 млн грн, з яких 22,549 млн грн – державний бюджет, 1,2 млн грн – власні кошти підприємства. Проєкт реалізується в рамках проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 відповідно до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України

На виконання проєкту «Відновлення роботи Луганського обласного центру роботи з жінками» (вартість проєкту на 2019 рік – 750,0 тис. грн) Департаментом соціального захисту облдержадміністрації налагоджено співпрацю із громадською організацією «Центр спільного розвитку «Дієва громада», якою реалізується проєкт за підтримки Українського жіночого фонду зі створення Луганського обласного гендерного ресурсного центру. Проєкт впроваджується із січня по липень 2019 року. Його напрацювання можуть стати базою для подальшого відновлення Луганського обласного центру роботи з жінками, оскільки станом на 01.07.2019 заклад не перереєстровано на

підконтрольну територію області. Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа, однак, через відсутність коштів в обласному бюджеті для оренди приміщення та подальшої оплати праці фахівців це є проблематичним.

На виконання проєкту «Відновлення роботи обласного соціального центру матері та дитини» (вартість проєкту на 2019 рік – 2900,0 тис. грн) Департаментом соціального захисту облдержадміністрації продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнтів. Станом на 01.07.2019 установу не перереєстровано на підконтрольній українському Уряду території. Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа. Однак, ситуація ускладнюється обмеженістю приміщень та будівель, придатних для розміщення на їх базі установи подібного спрямування.

Через відсутність фінансування не виконувалися проєкти:

- «Середній ремонт проїзної автомобільної дороги загальною площею 830,34 м²» (вартість проєкту на 2019 рік – 357,76 тис. грн). Проєктно-кошторисна документація відсутня;

- «Побудова та технічна модернізація системи централізованого опівнення Луганської області» (вартість проєкту на 2019 рік – 584,96 тис. грн). Проєкт був поданий до регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, набрав найбільшу кількість балів за рейтингом проєктів, але через відсутність співфінансування у розмірі 10% не був реалізований.

- «Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових площ підприємства та місцевого населення» (вартість проєкту на 2019 рік – 6500,0 тис. грн).

Стан виконання за I півріччя 2019 року Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року у розрізі кожного проєкту наведено в окремому додатку.

Директор Департаменту
економічного розвитку,
зовнішньоекономічної діяльності
та туризму облдержадміністрації



Сергій МЕДВЕДЧУК